

Tischauflage WA EB 77 am 08.12.2009

Referat Amt Bearbeitet von:
III EB 77 Frau Haußner

Tel. Nr.:
09131/86- 2065

Mitteilung zur Kenntnis PPP-Bauhof Erlangen Sachstand Neubau Bauhof

Informationsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Kenntnisnahme erfolgt
WA EB 77	08.12.09	X	<input type="checkbox"/>	MzK	<input checked="" type="checkbox"/> Protokollvermerk

Beteiligungsverfahren:

I. Mitteilung zur Kenntnis

Die Bauleistungen sind überwiegend fertiggestellt. Alle Abbruchmaßnahmen sind erledigt. Derzeit laufen die Endmontagen Elektroinstallation und Mess-, -Regel-, - Steuerungstechnik sowie Bauleistungen bei Außenanlagen, Freianlagen und Mitarbeiterparkplätzen.

Die restlichen Asphaltierungsarbeiten werden am Mittwoch, den 09.12.09 durchgeführt.

Die Hackschnitzelheizung ist betriebsbereit wurde aber aufgrund des provisorischen Wasseranschlusses mit schwankendem Wasserdruck vorübergehend wieder außer Betrieb genommen. Der endgültige Wasseranschluss, nach Fertigstellung der Ringleitung, wird am Donnerstag gemacht. Danach wird auch die Hackschnitzelheizung laufen.

Sämtliche Gebäude und überwiegend alle technischen Anlagen werden zum vertraglich vereinbarten Endfertigstellungstermin bis Ende des Jahres betriebsfertig sein. Die Freilagerflächen werden sehr wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr benutzt werden können. Ggf. wird der Blitzschutz auf dem Dach der Halle wegen der Montage der Photovoltaikanlage erst ab Januar endmontiert werden können. Die Fa. Bachl und Subunternehmer werden bis zum 23.12.09 auf der Baustelle tätig sein. Weiter geht's dann ab 11. Januar 2010.

Die Sichtabnahmen mit dem privaten Partner, Fa. Karl Bachl zur Mängelfeststellung und Beseitigung laufen seit November. Die technischen Abnahmen zu Haustechnik, Gesamtbauleistung sowie sämtliche erforderlichen Abnahmen mit Sachverständigen und Gutachtern sind noch vor Weihnachten bzw. zum Ende des Jahres terminiert.

gez. Lohwasser
.....
Vorsitzende/r

gez. Wüstner
.....
Berichtersteller/in

- II. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- III. Kopie <EB 77> zum Vorgang