

# Bauzeitenplan

Projekt:

Projekt:				Ausführungszeit																																
Aufzugserneuerung Museumswinkel, Gebertstr. 1, Erlangen	Montagebeginn	Montageende	Dauer in Arbeitstagen	Ausführungszeit																																
				Jul 17															Aug 17																	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Demontage	3. Jul 17	7. Jul 17	5																																	
Bauseitiger Mauerdurchbruch und Tür zu mauern	10. Jul 17	28. Jul 17	15																																	
Aufzugsmontage	31. Jul 17	22. Aug 17	17																																	
Abnahme der Leistung (einschließlich ZÜS)	21. Aug 18		1																																	

Legende:

Bauzeit (Aufzug außer
Abnahme
gesetzlicher Feiertag
gesetzlicher Feiertag (überwiegend katholische Bevölkerung)