

Radschnellverbindung Erlangen - Herzogenaurach						Zeitplan Projektablauf detaillierte LP2																	
ID	Vorgangsname	Fertigstellungsgrad	Dauer	Start	Ende	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030					
						H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H1					
1	Lph. 1: Grundlagenermittlung	95%	80 Tage	Fri 01.03.24	Fri 28.06.24																		
7	Lph. 2: Vorplanung	25%	12 Monate	Mon 01.04.24	Thu 20.03.25																		
8	Abstimmen Zielvorstellungen und Bewertungssystem	100%	8 Wochen	Mon 01.04.24	Thu 30.05.24																		
9	Abstimmung Vorzugsvariante Linienbestimmung anhand Bewertungsmatrix	90%	22 Wochen	Wed 08.05.24	Wed 09.10.24																		
10	Variantenuntersuchung Vorzugstrasse	17%	6 Monate	Mon 01.07.24	Sun 05.01.25																		
11	Fachplanung Verkehrsanlagen	35%	6 Monate	Mon 01.07.24	Thu 02.01.25																		
12	Voruntersuchungen Verkehrstechnik	5%	6 Monate	Mon 01.07.24	Thu 02.01.25																		
13	Berichtsentswurf / Kosten	11%	6 Monate	Mon 15.07.24	Thu 02.01.25																		
14	Festsetzen der Vorzugstrasse	50%	0 Tage	Wed 11.12.24	Wed 11.12.24																		
15	Fertigstellung Bericht und Zusammenstellung Vorplanungsunterlage	15%	2 Wochen	Thu 12.12.24	Fri 27.12.24																		
16	Prüfung Vorplanungsunterlage Erlangen / Herzogenaurach	0%	2 Monate	Mon 06.01.25	Fri 28.02.25																		
17	Berichts Anpassung und -überarbeitung	0%	3 Wochen	Fri 28.02.25	Thu 20.03.25																		
18	Untersuchungen Artenschutz (Kartierungen)	70%	10 Monate	Thu 01.02.24	Fri 01.11.24																		
19	Vermessungsleistungen	0%	8 Monate	Mon 13.01.25	Mon 25.08.25																		
20	Bodengutachten	0%	8 Monate	Mon 13.01.25	Mon 25.08.25																		
21	Kampfmitteluntersuchung	0%	6 Monate	Sat 01.02.25	Fri 18.07.25																		
22	Fachplanung Ingenieurbauwerke	15%	14 Monate	Mon 01.07.24	Fri 01.08.25																		
23	Lph. 3: Entwurfsplanung	0%	15 Monate	Thu 01.01.26	Wed 31.03.27																		
78	Lph. 4: Genehmigungsplanung	0%	10 Monate	Fri 01.01.27	Sun 31.10.27																		
81	Planfeststellungsverfahren	0%	18 Monate	Mon 01.11.27	Mon 30.04.29																		
82	Lph. 5: Ausführungsplanung	0%	12 Monate	Tue 01.05.29	Tue 30.04.30																		