

**Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**

**Strategisches Management – Beschlusscontrolling**

**hier: Beschlussüberwachungsliste, IV. Quartal 2017 (Stand 31.12.2017)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 31.12.2017	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Übergabe des fertigen Gebäudes an Nutzer ist erfolgt, Außenanlagen (Schulhof) bis Herbst 2018	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Bauabschnitte 1-4 Hochbau und Bauabschnitt 1 Landschaftsgärtner. Arbeiten fertig gestellt. Derzeit Sanierung BA5 Hochbau (voraussichtliche Fertigstellung Ende April 2018) und Ausschreibung Landschaftsg. Arb. BA2.	1)
3	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Stand der Planung	Ausbauarbeiten in Ausführung, Nutzungsaufnahme April 2018	1)
4	18.11.2014	24/010/2014	Fraktionsanträge 163/2014 und 202/2014 zum Haushalt 2015: Realisierung des Begegnungszentrums Erlangen West (Büchenbach)	unveränderter Sachstand: Die städtebaulichen Fragen sind durch Studie geklärt. Nächster Schritt ist die Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architekturleistungen. Amt 41 übernimmt hierzu die Aufgaben der Partizipation. Realisierung ist abhängig von der Finanzierung im städtischen Haushalt.	1)
5	20.10.2015	242/104/2015	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium Erlangen Planung nach DA-Bau 5.5.3, Entwurf	Ausbauarbeiten in Ausführung, Nutzungsaufnahme April 2018.	1)

6	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 Vorentwurfs-/ Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, bauliche Fertigstellung Mitte April 2018.	1)
7	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße	Ausbauarbeiten in Ausführung, Nutzungsaufnahme Juli 2018	1)
8	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle: BA 4.1 (Maßnahmen 2016) – Vergabe Lüftungsinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)
9	12.04.2016	242/135/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) – Vergabe Elektroinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)
10	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städti- schen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3	Fertigstellung Ende April 2018.	1)
11	08.11.2016	241/045/2016	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2017 des Amtes für Gebäudemanagement, siehe Arbeitsprogramm 2017 in gebundener Form ab Seite 67	Laufende Umsetzung. Über den aktuellen Stand wird in den Zwischenberichten Auskunft gegeben.	1)
12	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Mi- chael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt – Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA- Bau 5.4. / 5.5.3	Bauabschnitt 1 und 2 abgeschlossen. Geplanter Beginn 3. Bauabschnitt Februar 2018.	1)

13	09.05.2017	242/184/2017	Heinrich-Lades-Halle: Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)	Maßnahme in Ausführung.	1)
14	09.05.2017	242/185/2017	Heinrich-Lades-Halle: Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppen 4 und 5 (Elektro, Informationstechnische Anlagen)	Maßnahme in Ausführung.	1)
15	09.05.2017	242/187/2017	Heinrich-Lades-Halle: Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA (ALG 1, 2, 7 und 8) der Gewerke Sanitär, Heizung, Feuerlöschanlagen und MSR-Technik	Maßnahme in Ausführung.	1)
16	09.05.2017	242/189/2017	Heinrich-Lades-Halle: Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppe 7 (Bühnentechnische Anlagen)	Maßnahme in Ausführung.	1)
17	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
18	09.05.2017	242/196/2017	Michael-Poeschke-Grundschule: Erneuerung der Unterdecken; strukturierte Grundverkabelung für die Unterrichtsräume der Schule; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss gemäß DA-Bau 5.4/ 5.5.3	Maßnahme zu 90% abgeschlossen, Restliche Unterdecken werden 2018 erneuert.	1)




19	09.05.2017	242/201/2017	IT-Grundverkabelung an Schulen: Maßnahmen 2017 - Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahmen weitgehend abgeschlossen.	1)
20	09.05.2017	242/202/2017	Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese- Gymnasium: Vergabe VOB/A: Gewerk Leicht- metallfenster/Außentüren/Sonnenschutz	Auftrag vergeben, Ausführung erfolgt.	1)
21	20.06.2017	242/209/2017	Museumswinkel: Sanierung des Aufzugs im B-Bau – Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahmen weitgehend abgeschlossen.	1)
22	20.06.2017	242/210/2017	Stadtmuseum: Erneuerung der Heizkessel – Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahmen weitgehend abgeschlossen.	1)
23	19.09.2017	242/220/2017	Einrichtung einer Hortgruppe im Gemeinde- zentrum Frauenaurach: Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, bauliche Fertigstellung ca. 13 KW.	1)
24	17.10.2017	242/224/2017	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof: Vergabe der Rückbauarbeiten und Schad- stoffsanierung	Arbeiten werden derzeit durchgeführt (bis März 2018).	1)
25	17.10.2017	242/225/2017	Generalsanierung Ohm Gymnasium: Projektsteuerungsleistungen, Weiterbeauftragung Stufen 2, 3 und 4	Die Projektsteuerleistungen werden begleitend zur Maß- nahme erbracht (bis ca. Ende 2019).	1)
26	28.11.2017	242/236/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle: BA 4.2 /4.3 (Maßnahmen 2018) – Vergabe Elektroinstallation (Los 1) – Fa. Meyer & Vöge- le	Maßnahmen in Ausführung.	1)

27	28.11.2017	242/237/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle: BA 4.2 /4.3 (Maßnahmen 2018) – Vergabe Elektroinstallation (Los 2) – Fa. Eeatec	Maßnahmen in Ausführung.	1)
28	28.11.2017	242/238/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle: BA 4.2 / 4.3 (Maßnahmen 2018) – Vergabe Raumluftechnische Anlagen (RLT) – Fa. Spielbauer	Maßnahmen in Ausführung.	1)
29	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerfache: Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung. Geplanter Baubeginn Mitte Juni 2018.	1)
30	16.02.2016	242/121/2015	Stadtarchiv: Außenabdichtungsmaßnahme Untergeschoss Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2	Baumaßnahme inkl. Innensanierung ist abgeschlossen, Abrechnung steht teilweise noch aus.	2)
31	07.06.2016	242/149/2016	ssp Christian-Ernst-Gymnasium: Einbau eines Aufzugs und eines barrierefreien WCs, Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 4.5, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Arbeiten sind abgeschlossen; Aufzug und WC sind an den Nutzer übergeben und in Betrieb genommen.	2)
32	17.01.2017	242/176/2016	Schulsanierung Marie-Theres-Gymnasium: Vergabe Planungsleistung Tragwerksplanung	Beauftragung Tragwerksplanung ist erfolgt, Entwurfsplanung Tragwerksplanung abgeschlossen.	2)
33	14.02.2017	242/181/2017	Umbau der angemieteten Flächen der Fried- richstr. 33 zu einem Ausweichquartier für die Jugendkunstschule während der Sanierung des Frankenhof, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3, Entwurfspla- nung mit Kostenberechnung	Maßnahme ist abgeschlossen.	2)

34	09.05.2017	242/200/2017	Heinrich-Lades-Halle: Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen Gebäude	Vergabe ist abgeschlossen.	2)
35	09.05.2017	242/195/2017	Eichendorffschule: WC-Sanierung 2017 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	2)
36	09.05.2017	242/198/2017	Pestalozzischule: Dachsanierung 2017 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	2)
37	20.06.2017	241/050/2017	Redoutensaal: Antrag 003/2017 der SPD vom 17. Januar 2017	Sanierungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit dem Pächter durchgeführt.	2)
38	11.07.2017	24/035/2017	Energiebericht für städtische Gebäude und Einrichtungen 2016	Der Energiebericht wurde veröffentlicht.	2)
39	11.07.2017	242/213/2017	CBBE: Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Vergabe von Planungsleistungen nach VgV-Verfahren	Planungsleistungen sind vergeben.	2)
40	11.07.2017	242/217/2017	Umbau und Sanierung der Kindertageseinrichtung Sandbergstr. 6: Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Das VgV-Verfahren ist abgeschlossen.	2)

41	19.09.2017	242/222/2017	Neubau Bürger- und Vereinshaus Kriegenbrunn: Vergabe Architektenleistungen	Die Planungsleistungen wurden vergeben.	2)
42	07.11.2017	242/229/2017	Neubau Spielstube und Grundschullernstube Donato-Polli-Straße, Vergabe Architektenleistungen	Die Planungsleistungen wurden vergeben.	2)
43	07.11.2017	242/232/2017	Haushalt 2018: Barrierefreie Toiletten und "Toiletten für Alle" im öffentlichen Raum, Fraktionsantrag 121/2017 der SPD	Fraktionsantrag wurde im BWA beschlossen, Fragen wurden beantwortet.	2)
44	07.11.2017	242/233/2017	Haushalt 2018: Raumsituation bei der Tafel, Fraktionsantrag 129/2017 der SPD	Fraktionsantrag wurde im BWA beschlossen, Fragen wurden beantwortet.	2)
45	28.11.2017	242/240/2017	Hauptfeuerwache: Umbau und Sanierung der Ruheräume Vergabe Planungsleistungen Gebäude	Die Planungsleistungen wurden vergeben.	2)
46	16.01.2018	242/241/2017	Umbau und Sanierung Kindertagesstätte Sandbergstraße 6: Vergabe von Planungsleistungen nach VgV-Verfahren	Die Planungsleistungen wurden vergeben.	2)
47	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf: Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn erfolgt. Bedingt durch mehrere Wasserschäden im und am Gebäude verzögert sich die Fertigstellung bis voraussichtlich Sommer 2018	3)

48	*noch nicht beschlossen 04.04.2017* 09.05.2017* 20.06.2017* 11.07.2017*	242/192/2017	Sanierung des Bürogebäudes Gebbertstr. 1 mit Neubau von Verwaltungsflächen: Bedarfs- beschluss nach DA Bau 5.3	Vorlage im Februar 2018 im Stadtrat.	3)
49	09.05.2017	242/197/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe von Planungsleistungen zur Objekt- planung Freianlagen	Planungsstopp und Umplanung lt. Beschluss StR 07.12.2017: Anbau 2-fach Halle statt 1-fach Halle	3)
50	20.06.2017	242/193/2017	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach: Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Leistungen wurden an einen externen Berater vergeben, die Durchführung des Verfahrens wurde jedoch aufgrund fehlender Haushaltsmittel für die Planung in 2019 zu- rückgestellt.	3)
51	11.07.2017	242/211/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Planungsstopp und Umplanung lt. Beschluss StR 07.12.2017: Anbau 2-fach Halle statt 1-fach Halle	3)
52	11.07.2017	242/212/2017	Neubau Bürger- und Vereinshaus Kriegen- brunn: Vergabe Architektenleistungen	Die Planungsleistungen wurden nicht vergeben, erneuter Vergabebeschluss am 19.09.2017	3)

- 1)  Projektbearbeitung planmäßig
- 2)  Projekt abgeschlossen
- 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig