

Referat	Amt	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:
VI.	EBE	Herrn Wuttke	09131/86- 2396

Entwässerungsbetrieb der Stadt Erlangen (EBE)

Vollzug der Wassergesetze - Ausbaukonzept Klärwerk Erlangen 2008 – 2014 – Neubau mechanische Reinigung und Umrüstung Schlammfäulung.

Betr.: Projektstand

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart
BWA	24.06.2008	x		Mitteilung zur Kenntnis

Beteiligungsverfahren

**Amt 31; Wasserwirtschaftsamt Nürnberg für die Belange der Abwassertechnik;
Ämter 14 und 30 für das Vergaberecht.**

I. Mitteilung zur Kenntnis:

1. Der vorliegende Bericht des Entwässerungsbetriebes zum Stand des Vorhabens hat zur Kenntnis gedient.
2. Die nächsten Berichte folgen mit den getrennten Vorlagen für
 - Vergabe Rohbau Faulbehälter (10 / 2008) und
 - DA – Bau Vorentwurf Neubau mechanische Reinigung (12 / 2008).

BWA Vorsitzende/-r:	EBE - Werkleiter/-in:
gez. Könnecke	gez. Bruse

Sachbericht

Der Bau – und Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 19.06.2007 beschlossen, im Zeitraum 2008 – 2014

- die veralteten Anlagenteile der *mechanischen Reinigung* (Rechen, Sandfang, Vorklärung) Bj. 1955 / 1966 / 1970 neu zu errichten, und
- die *Faulstufe* vollständig umzurüsten. Die Umrüstung beinhaltet den Neubau eines zusätzlichen Faulbehälters und die nachfolgende Sanierung der Einrichtungen am bestehenden Faulbehälter.

Projektstand:

A. Bereich „*mechanische Reinigung*“:

Zur Vergabe der Planungsleistungen wurde ein EU – weiter Planungswettbewerb nach den Bestimmungen der VOF durchgeführt.
Der Abschluss des Wettbewerbes erfolgte mit der Vergabe der Planungsleistungen an das Ing. Büro Miller, Nürnberg am 04.03.2008.

Die nächsten Schritte:

- >> Vorentwurf und DA – Bau Vorlage
- >> Entwurfsplanung und DA – Bau Vorlage
- >> Ausführungsplanungen der Fachgewerke
- >> Vorgesehene Bauzeit

12 / 2008;
vorgesehen bis 07 / 2009;
ab 08 / 2009;
2010 – 2012;

B. Bereich Schlammfaulung: „Neubau Faulbehälter“.

Wegen der vordringlichen Bereitstellung eines ausreichenden Faulraumvolumens wurde im Vollzug der Beschlusslage vom 19.06.2007 noch in 2007 mit der Planung für den Neubau eines zusätzlichen Faulbehälters mit einem Inhalt von $V = 5.000 \text{ m}^3$ begonnen.

Vorentwurf und Entwurfsplanung wurden im Rahmen der DA – Bau genehmigt und parallel zur Ausführungsplanung zwischenzeitlich mit der Baufeldfreimachung begonnen.

Die nächsten Schritte:

>> Wettbewerb / Vergabe Rohbau Faulbehälter ;	08 / 2008 – 10 / 2008;
>> Baubeginn Rohbauarbeiten Faulbehälter	ab 11 / 2008;
>> Inbetriebnahme Faulbehälter	vorgesehen bis Ende 2009;
>> Sanierung der bestehenden Einrichtungen	ab 2010;

Fuchs

2. Werkleiter.

II. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

III. EBE – V/1 zur Aufnahme in die Beschlussüberwachungsliste

IV. WV EBE – 1/1 zum Vorgang.