

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/24/GSH

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
24/018/2010

Tischauflage: Strategisches Management - Beschlusscontrolling; Beschlussüberwachungsliste III. Quartal 2010, Stand 05.10.10

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	12.10.2010	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Nr.	Datum	Beschluss	Umsetzungsstand
II. 1	03.03.2009	Friedrichstraße 21, Umbau und brandschutztechnische Sanierung des Ladengeschäftes im Erdgeschoss Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Projekt abgeschlossen.
III. 2	03.03.2009	Adalbert-Stifter-Schule, brandschutztechnische Instandsetzung der Deckentragwerke, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme wurde im September 2010 abgeschlossen.
IV. 3	18.08.2009	Berufsschulzentrum - Sanierung der Brandmeldeanlage Beschluss nach Da-Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.
V. 4	13.10.2009	Wiedererrichtung des Dachgeschosses und Teilumbau des Erdgeschosses der Kindertagesstätte in der Schweinfurter Str. 11 nach Brand Schaden Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Die Baumaßnahme wurde Anfang August abgeschlossen.
VI. 5	20.04.2010	Sanierung Turnhalle Werner-von-Siemens Realschule, Vergabe von Heizungsinstallationsarbeiten nach VOB	Vergabe ist erfolgt.
VIII. 6	15.06.2010	Sanierung Hermann-Hedenus-Hauptschule; Vergabe Kunststofffenster	Vergabe ist erfolgt; Fenstereinbau für 1. BA fast fertig gestellt.
IX. 7	15.06.2010	Sonderpädagogisches Förderzentrum II, Stintzingstr. 22, Vergabe von Plaungsleistungen "Gebäude"	Vergabe ist erfolgt.
X. 8	15.06.2010	Werner-von-Siemens-Realschule, Turnhallensanierung - Vergabe der Dachabdichtungsarbeiten	Vergabe ist erfolgt.
XI. 9	15.06.2010	Emmy-Noether-Gymnasium und Sporthalle - Erneuerung Regelung; hier: Beschluss nach DABau 5.5.3	Vergabe ist erfolgt.
XII. 10	15.06.2010	Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd; Vergabe Tischlerarbeiten - Fenster	Vergabe ist erfolgt, Fenstereinbau im September 2010.

XIII.	15.06.2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vergabe Gebäudeabdichtungs-, Grundleitungs- sowie Garten- und Landschaftsarbeiten	Vergabe ist erfolgt, Leistungen termingerecht in den Sommerferien erbracht.
XIV.	13.07.2010	Grundschule Büchenbach Dorf, Turnhallensanierung - Vergabe Rohbauarbeiten	Vergabe ist erfolgt.
XV.	13.07.2010	Sanierung Hermann-Hedenus-Hauptschule; Vergabe Außen- und Innenputzarbeiten	Vergabe Außen- und Innenputzarbeiten ist erfolgt; Ausführung während 1. BA begonnen.
XVI.	13.07.2010	Städtische Brunnen auf öffentlichen Plätzen	Die Stilllegung der Brunnen ist umgesetzt.
XVII.	13.07.2010	Markgrafentheater Erlangen, Vergabe der Planungsleistungen nach HOAI "Gebäude"	Vergabe ist erfolgt.
XVIII.	13.07.2010	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3, Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Entwurfsplanung abgeschlossen.
XIX.	13.07.2010	Neubau Stadtteilhaus Röthelheimpark; Vergabe Landschaftsgärtnerische Arbeiten	Vergabe ist erfolgt, Ausführung der Arbeiten wurde begonnen.
18	27.03.2007	Generalsanierung Grundschule Büchenbach	Fertiggestellt bis auf kleine Restmängel; Abbruch der Schwedenhäuser mit Pausenhofgestaltung wurde verschoben bis zur Fertigstellung der Turnhalle.
19	17.04.2008	Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv Entwurf DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Stahlbauarbeiten zur statischen Ertüchtigung sind abgeschlossen; Ausführung der Trockenbauarbeiten sowie Rohinstallation Haustechnik .
20	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	3. BA termingerecht in den Pfingstferien begonnen, voraussichtliche Fertigstellung im Februar / März 2011, 4.BA (Sanierung Treppenhäuser) in den Sommerferien 2011.
21	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Berufsschule Kaufmännischer Trakt: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Die Nutzungsaufnahme nach Fertigstellung II. BA ist erfolgt. Die Fertigstellung der Fassade ist bis November 2010, die der Außenanlagen bis Frühjahr 2011, geplant.
22	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Schule: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Schulbetrieb wieder mit Beginn Schuljahr 2010/2011 aufgenommen. Sanierung weitgehend fertiggestellt bis auf u. a. Wärmedämmverbundsystem, Außenanlagen; Abarbeitung Restmängel.
23	03.02.2009	Neubau Stadtteilhaus Röthelheimpark: Ent-	Bauphase - Ausbauarbeiten

		wurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	sind nahezu abgeschlossen. Fertigstellung bis voraussichtlich Ende Oktober.
24	12.05.2009	Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Richtfest erfolgt, ab September 2010 Beginn des Innenausbau.
25	18.08.2009	Schulsanierungsprogramm - Sanierung des Albert-Schweizer-Gymnasium: Durchführung eines VOF-Verfahrens	Der leistungsfähigste und wirtschaftlichste Planer wurde ermittelt; Weiteres Vorgehen: Information der Mitbewerber über die beabsichtigte Vergabe, Aufnahme der Vertragsverhandlungen.
26	18.08.2009	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Grundschule Tennenlohe: Vorplanung nach DA-Bau 5.4. und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3.	Fertigstellung 2. BA termingerecht zu Schulbeginn erfolgt, derzeit kleine Restarbeiten und Mängelbeseitigung, Einweihungsfeier im November.
27	22.09.2009	Fraktionsantrag gemäß §28 GeschO Nr. 200/2009 der SPD-Fraktion: Müllcontainer der städt. Einrichtungen	Umsetzung der Maßnahmen im Laufe des Jahres 2010.
28	10.11.2009	Sanierung der Sporthalle Grundschule Büchenbach Dorf, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Abbrucharbeiten beendet; Dach wurde erneuert; Beginn Rohbauarbeiten innen und Anbau.
29	10.11.2009	Sanierung der Hermann Hedenus Turnhalle im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Innenausbau, Fassaden (WDVS), Haustechnik; Nutzungsaufnahme voraussichtlich Ende März 2011.
30	10.11.2009	Tischauflage: Sanierung der Zweifachturnhalle der Werner-von-Siemens-Realschule im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Die Sanierung befindet sich zur Zeit in der Ausführungsphase.
31	01.12.2009	Sanierung und Umbau des städtischen Kindergartens Kriegenbrunn im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase 1. BA - Innenausbau, Fassaden (WDVS), Dachdecker. Fertigstellung BA I und Nutzungsaufnahme ca. Ende November 2010. Gesamtfertigstellung ca. August 2011.
32	19.01.2010	Brandschutztechnische Sanierung Markgrafentheater, Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Erneuerung der Kälteanlagen und Aufbau einer Ersatzstromversorgung	Ausführungsplanung.

33	23.03.2010	Brandschutz an Erlanger Schulen 2010	Werner-von-Siemens-Realschule: Umsetzung 90% Schule Dechendorf: Vergabe und Werkplanung abgeschlossen. Sing- und Musikschule: Vergabe abgeschlossen. Erlanger Musikinstitut: Maßnahme abgeschlossen. Adalbert-Stifter-Schule: Umsetzung 90%. Schule Büchenbach Nord: Vergabe und Werkplanung abgeschlossen. Friedrich-Sponsel-Halle: Umsetzung 30%.
34	23.03.2010	Sanierung der Sanitärräume in der Hauptfeuerwache Beschluss DA-Bau 5.5.3	Baumaßnahme ca. zu 80 % fertiggestellt.
35	23.03.2010	Investitionspaket 2009: Sanierung Hermann-Hedenus-Schule Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauausführung 1. BA - Innenausbau und Haustechnik; die Sanierung der Mittagsbetreuung wurde vorgezogen und ist mit Beginn der Schuljahres, bis auf kleinere Restarbeiten, fertig gestellt.
36	11.05.2010	Sanierung der Sporthalle Grundschule Frauentaurach, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Abbrucharbeiten beendet; neue Stahlbetonbinder werden in KW 40 verlegt.
37	15.06.2010	Ausstehende Sanierungen im Schulsanierungsprogramm: SPD-Fraktionsanfrage vom 19.05.2010	Beschlussfassung über den Stand und aktuellen Zeitplan im BWA (15.6.2010) und SchuLA (17.6.2010) erfolgt.
38	15.06.2010	Anbau einer Pausenhalle mit Ganztagesbetreuung an der Max- und Justine-Elsner-Schule, Sandbergstraße 1 - 5, Beschluss gemäß DA-Bau 5.4 (Vorentwurfsplanung)	Planungsphase: Baueingabe und FAG Antrag werden bis KW 46 fertiggestellt.
39	15.06.2010	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorplanung	Ausschreibungsphase.
40	15.06.2010	WC-Sanierung Adalbert-Stifter-Schule, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3 Entwurf mit Kostenberechnung	Ausführungsphase.
41	15.06.2010	Umbau und Sanierung der WC-Anlagen in der Gebbertstraße 1, Bauteil B, I. bis III. OG	Entwurfsplanung abgeschlossen.
42	15.06.2010	Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv; Vergabe Elektro- und Fernmeldeinstallation	Ausführungsphase.
43	13.07.2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafen theaters, hier Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Si-	Ausführungsplanung.

		cherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlagen gemäß DA-Bau 5.5.3.	
44	24.06.2008	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)	Erneute Grundlagenermittlung notwendig.
45	10.11.2009	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Planungspause bis mindestens November 2011, da Mittel erst 2011 eingesetzt sind.
46	15.06.2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Entwurfsänderung nach DABau 9.1	FAG-Änderungsanzeige im Aug. 2010 bei Reg.v.Mfr. gestellt, Bescheid über Förderhöhe liegt noch nicht vor.

Anmerkung:

Hintergrund blau: Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)

Hintergrund grün: Projektbearbeitung planmäßig

Hintergrund gelb: Projektbearbeitung außerplanmäßig

Hintergrund orange: Projekt gefährdet

III. Behandlung im Gremium

Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 12.10.2010

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang