

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/24/GSH-2871

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
24/028/2011

### Tischauflage: Strategisches Management - Beschlusscontrolling; Beschlussüberwachungsliste I. Quartal 2011, Stand 25.03.11

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	05.04.2011	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Nr.	Datum	Beschluss	Umsetzungsstand
1	15.06.2010	Ausstehende Sanierungen im Schulsanierungsprogramm: SPD-Fraktionsanfrage vom 19.05.2010	Beschlussfassung über den Stand und aktuellen Zeitplan im BWA (15.6.2010) und Schula (17.6.2010) erfolgt.
2	15.06.2010	Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv; Vergabe Elektro- und Fernmeldeinstallation	Vergabe ist erfolgt.
3	30.11.2010	Gemeindezentrum Frauenaurach: Weitere Nutzung und Erledigung des Fraktionsantrages 254/2009 der SPD	Ortsbeiratssitzung ist am 22.03.11 erfolgt. BWA-Beschluss am 05.04.11.
4	27.03.2007	Generalsanierung Grundschule Büchenbach	Fertig gestellt bis auf Außenbereich Schwedenhäuser.
5	17.04.2008	Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv Entwurf DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Ausführung der Ausbauarbeiten, Montage der Rollregalanlagen, Fertigstellung im Mai 2011.
6	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	3.BA: Fertigstellung 1. und 2. OG planmäßig in den Faschingsferien, KG+EG bzw. DG erst in den Oster- bzw. Pfingstferien; 4.BA: (Sanierung Treppenhäuser) in den Pfingst- und Sommerferien 2011.
7	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Berufsschule Kaufmännischer Trakt: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung der Außenanlagen bis 2. Quartal 2011.

8	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Schule: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung BA 3 seit IV-2010 (bis auf Außenanlagen und Sockelputz); voraussichtliche Fertigstellung bis Anfang Mai 2011; derzeit noch Mängelbeseitigung und Ausführung Restarbeiten.
9	12.05.2009	Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase; voraussichtliche geplante Fertigstellung Juli 2011.
10	18.08.2009	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Grundschule Tennenlohe: Vorplanung nach DA-Bau 5.4. und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3.	Restarbeiten und Mängelbeseitigung voraussichtlich bis April 2011 abgeschlossen.
11	10.11.2009	Sanierung der Sporthalle Grundschule Büchenbach Dorf, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Rohbauarbeiten abgeschlossen, derzeit Innenausbau.
12	10.11.2009	Sanierung der Hermann Hedenus Turnhalle im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung EG und 1. OG (bis auf Gymnastikraum); voraussichtliche Fertigstellung inkl. Außenanlagen und Fassade bis Mitte Mai 2011.
13	10.11.2009	Tischaufgabe: Sanierung der Zweifachturnhalle der Werner-von-Siemens-Realschule im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Innenausbau abgeschlossen, Dach und Fassade derzeit in Arbeit.
14	01.12.2009	Sanierung und Umbau des städtischen Kindergartens Kriegenbrunn im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	1. BA fertig gestellt, Umzüge KiGa aus Containeranlage u. Bestand erfolgt. 2. BA läuft seit Ende Februar 2011, derzeit Abbrucharbeiten und Demontagen. Gesamtfertigstellung ca. August 2011.
15	23.03.2010	Sanierung der Sanitärräume in der Hauptfeuerwache; Beschluss DA-Bau 5.5.3	Weitestgehend abgeschlossen.
16	23.03.2010	Investitionspaket 2009: Sanierung Hermann-Hedenus-Schule Vorplanung nach DA-Bau 5.4, Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung 1. BA bis Ende März; Umzug 2. BA in 1. BA von 01. bis 04. April; danach Baubeginn 2. BA; voraussichtliche Fertigstellung bis Nov. 2011.
17	11.05.2010	Sanierung der Sporthalle Grundschule Fraunaurach, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Innenausbau abgeschlossen, Außenfassade derzeit in Arbeit.
18	23.03.2010	Brandschutz an Erlanger Schulen 2010	Werner-von-Siemens-Realschule: Maßnahme abgeschlossen. Schule Dechsendorf: Maßnahme abgeschlossen. Sing- und Musikschule: Maßnahme abgeschlossen. Erlanger Musikinstitut: Maßnahme abgeschlossen. Adalbert-Stifter-Schule: Maßnahme abgeschlossen. Schule Büchenbach Nord: Umsetzung 90 %. Friedrich-Sponsel-Halle: Maßnahme abgeschlossen.

19	15.06.2010	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorplanung	Projektphase abgeschlossen.
20	15.06.2010	WC-Sanierung Adalbert-Stifter-Schule, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3 Entwurf mit Kostenberechnung	Derzeit in der Ausführungsphase.
21	15.06.2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Entwurfsänderung nach DABau 9.1	Im Kontext zur laufenden Sanierung 3. BA: Fertigstellung 1. und 2. OG planmäßig in den Fachingferien, KG+EG bzw. DG erst in den Oster- bzw. Pfingstferien, 4.BA: (Sanierung Treppenhäuser) in den Pfingst- und Sommerferien 2011.
22	13.07.2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, hier Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlagen	Derzeit in der Ausführungsphase.
23	17.08.2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Schule - Turnhalle; Entwurfsänderung nach DA-Bau 9.1	Duschen und Umkleiden 1.OG seit März 2011 fertig gestellt; Gymnastikraum 1.OG voraussichtlich bis Ende April 2011 errichtet.
24	17.08.2010	Eichendorffschule-Verlegung und Erneuerung von zwei Schulküchen (1. BA) Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gem. DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.
25	28.09.2010	Nutzbarmachung des Erdgeschosses der Erba-Villa (Stufe 1); Beschluss gem. DA-Bau Nr. 5.4.0 und 5.5.3 Vorentwurfs-/und Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführung.
26	28.09.2010	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Albert-Schweitzer-Gymnasium Ergebnis des VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen	Die Vergabe der Architektenleistung mit anschließender Bekanntgabe im EU-Amtsblatt soll im BWA am 05.04.2011 beschlossen werden.
27	28.09.2010	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Ohm-Gymnasium Ergebnis des VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen	Die Vergabe der Architektenleistung mit anschließender Bekanntgabe im EU-Amtsblatt soll im BWA am 05.04.2011 beschlossen werden.
28	09.11.2010	Freizeithaus Dechendorfer Platz 12, Behindertengerechter Eingang	Fertigstellung ist für Ende April 2011 geplant.
29	09.11.2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Änderung der Entwurfsplanung gem. DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche Errichtung eines einfachen Kulissenlagers als Anbau an das bereits geplante Technikgebäude im Außenbereich	Derzeit in der Ausführungsphase.

30	09.11.2010	Neubau Kindergarten Wasserturmstraße 16 Erlangen Entwurf nach DABau 5.5.3	Baugenehmigungsverfahren läuft. Baubeginn Juni 2011. Baugenehmigung Containeranlage liegt vor, Aufstellung der Container ab Mai 2011.
31	30.11.2010	Behindertengerechter Zugang Theaterkasse in der Theaterstraße 1	Derzeit in der Planungsphase.
32	30.11.2010	Ganztagsschule - Einbau einer Mensa in der Grund- u. Teilhauptschule Büchenbach Nord zur Mittagsversorgung in der Ganztagsschule Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	FAG-Antrag im Okt. 2010 bei Reg. v. Mfr. gestellt, Mittel für 2010-2012 eingestellt, Bauantrag März 2011, Beauftragung Fachplaner, Stand: Ausführungsplanung.
33	30.11.2010	Anbau einer Pausenhalle mit Ganztagesbetreuung an der Max- und Justine-Elsner-Schule, Sandbergstraße 1 - 5, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 (Entwurfsplanung)	Ausschreibungsphase läuft.
34	18.01.2011	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2011 des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24) - siehe Arbeitsprogramm 2011 in gebundener Form ab Seite 71	Laufende Verwaltungstätigkeit im HHJ 2011.
35	01.02.2011	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche bauliche Maßnahmen auf Wunsch der Fa. Siemens AG	Derzeit in der Ausführungsphase.
36	01.02.2011	Heinrich-Lades-Halle Sanierung der Küchenräume, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2) Änderungen der beschlossenen Planung	Maßnahme baulich soweit abgeschlossen. Abnahmen und Abrechnungen noch ausstehend. Küche ist seit 10.03.2011 wieder in Betrieb.
37	24.06.2008	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)	Projekt wird nicht weiter fortgeführt.
38	10.11.2009	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Planungspause bis mindestens Sommer 2011, da Mittel erst 2012 eingesetzt sind.

Anmerkung:

Hintergrund blau: Projekt abgeschlossen

Hintergrund grün: Projekt planmäßig

Hintergrund gelb: Projekt außerplanmäßig

### III. Behandlung im Gremium

#### Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am 05.04.2011

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

gez. Könnecke  
Vorsitzender

gez. Bruse  
Berichterstatte

IV. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

V. Zum Vorgang