

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management - Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, 3. Quartal 2011 (Stand 30.09.11)**

I.

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand
1	11.11.2008	1766547	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Schule: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen.
2	10.11.2009	2092466	Sanierung der Hermann Hedenus Turnhalle im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen.
3	10.11.2009	2099364	Tischauflage: Sanierung der Zweifachturnhalle der Werner-von-Siemens-Realschule im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen.
4	01.12.2009	2092563	Sanierung und Umbau des städtischen Kindergartens Kriegenbrunn im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen.
5	23.03.2010	24/008/2010	Brandschutz an Erlanger Schulen 2010	Maßnahme ist abgeschlossen.
6	23.03.2010	242/025/2010	Sanierung der Sanitärräume in der Hauptfeuerwache; Beschluss DA-Bau 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen.
7	15.06.2010	242/046/2010	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorplanung	Vorplanung abgeschlossen.
8	15.06.2010	242/036/2010	WC-Sanierung Adalbert-Stifter-Schule, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3 Entwurf mit Kostenberechnung	Maßnahme ist abgeschlossen.
9	17.08.2010	242/071/2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Turnhalle; Entwurfsänderung nach DA-Bau 9.1	Maßnahme ist abgeschlossen.


10	17.08.2010	242/068/2010	Eichendorffschule - Verlegung und Erneuerung von zwei Schulküchen (1. BA) Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gem. DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen.
11	28.09.2010	242/079/2010	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Albert-Schweitzer-Gymnasium, Ergebnis des VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architekteneistungen	VOF-Verfahren mit Bekanntgabe im EU-Amtsblatt abgeschlossen, Vergabebeschluss BWA am 05.04.2011.
12	28.09.2010	242/081/2010	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Ohm-Gymnasium, Ergebnis des VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen	VOF-Verfahren mit Bekanntgabe im EU-Amtsblatt abgeschlossen, Vergabebeschluss BWA am 05.04.2011.
13	09.11.2010	242/086/2010	Freizeithaus Dechsendorfer Platz 12; Behindertengerechter Eingang	Maßnahme ist abgeschlossen.
14	30.11.2010	242/088/2010/1	Behindertengerechter Zugang Theaterkasse in der Theaterstraße 1	Maßnahme ist abgeschlossen.
15	01.02.2011	242/107/2011	Heinrich-Lades-Halle Sanierung der Küchenräume, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2) Änderungen der beschlossenen Planung	Maßnahme ist abgeschlossen.
16	01.03.2011	242/108/2011	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Vergabe der Rohbauarbeiten	Vergabe ist erfolgt.
17	01.03.2011	242/115/2011	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Vergabe von Planungsleistungen, hier technische Gebäudeausstattung, Elektrotechnische Anlagen	Vergabe ist erfolgt.
18	01.03.2011	242/111/2011	Umbau Siemens-Med-Archiv, Vergabe der Elektroarbeiten	Vergabe ist erfolgt.
19	01.03.2011	242/112/2011	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Vergabe der Elektroanlagen	Vergabe ist erfolgt.
20	05.04.2011	242/116/2011	Kanalsanierung Museumswinkel	Maßnahme ist abgeschlossen.
21	05.04.2011	242/117/2011	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Ohm-Gymnasium, Vergabe von Architektenleistungen	Vergabe im Mai erfolgt, nach Zustimmung Reg. v. Mfr. mit Schreiben v. 21.04.2011.
22	05.04.2011	242/118/2011	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Albert-Schweizer-Gymnasium, Vergabe von Architektenleistungen	Vergabe im Mai erfolgt, nach Zustimmung Reg. v. Mfr. mit Schreiben v. 21.04.2011.
23	05.04.2011	24/026/2011	Bürgerversammlung Gesamtstadt vom 23.11.2010 - Antrag von Herrn Stefan Haubold	Antrag wurde abgelehnt. Keine Maßnahmen zur Umsetzung.


24	10.05.2011	242/126/2011	Anbau Pausenhalle und Mensa Elsner Schule; Vergabe Rohbauarbeiten	Vergabe ist erfolgt.
25	10.05.2011	242/127/2011	Neubau Kindergarten Wasserturmstraße; Vergabe Erd-, Mauer- und Betonarbeiten	Vergabe ist erfolgt.
26	16.06.2011	242/134/2011	Einbau einer Kinderkrippe mit Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums Frauenaarach Vergabe Architektenleist.	Vergabe ist erfolgt.
27	16.06.2011	241/035/2011	Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2010 des GME (Amt 24)	Umsetzung erfolgt durch Abt. 201, erledigt.
28	16.06.2011	242/147/2011	Heinrich-Lades-Halle, Einbau einer Entrauchung (RWA) mit Sprinkleranlage und Notstromversorgung, sowie der Sanierung der WC-Anlagen des kleinen Saals Vergabe Architektenleist.	Vergabe ist erfolgt.
29	17.04.2008	1567021	Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv Entwurf DA-Bau 5.5.3	Derzeit Restarbeiten und Mängelbeseitigung. Umzug wurde begonnen. Einweihung am 21.10.2011.
30	11.11.2008	1766460	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	4. BA Treppenhaus Ost: Restarbeiten in den Herbst- und Weihnachtsferien 2011. 5. BA Sanierung Musikkabinen, Instandsetzung straßenseitige Fassade und Treppenhaus West von Februar bis September 2012.
31	11.11.2008	1766496	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Berufsschule Kaufmännischer Trakt: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Die Fertigstellung der Außenanlagen ist erfolgt. Baumneupflanzungen im November 2011.
32	12.05.2009	1928186	Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Durch Feuchtigkeit in der Dachdämmung und der daraus resultierenden Nachbesserung, verschiebt sich der Fertigstellungstermin für das OG um drei Monate; Bezug EG ist erfolgt.
33	18.08.2009	2020585	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Grundschule Tenenlohe: Vorplanung nach DA-Bau 5.4. und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3.	Mängelbeseitigung Flachdach voraussichtlich bis Ende September 11 fertiggestellt.

34	10.11.2009	2092394	Sanierung der Sporthalle Grundschule Büchenbach Dorf, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Turnhallenbetrieb wurde ab 13.09.2011 wieder aufgenommen, die Außenanlagen werden in Verbindung mit dem anschließenden Schulhofbereich im Nov. 2011 durchgeführt.
35	23.03.2010	242/022/2010	Investitionspaket 2009: Sanierung Hermann-Hedenus-Schule Vorplanung nach DA-Bau5.4 Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	BA 1: Fertigstellung Innenbereich; Ausführung Außenanlagen und Fertigstellung Sockelbereich bis Okt.2011. BA 2: Derzeit Sanierung Innen- und Außenbereich (geplante Fertigstellung voraussichtlich Dezember 2011).
36	11.05.2010	242/032/2010	Sanierung der Sporthalle Grundschule Frauenaarach, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Turnhallensanierung abgeschlossen. Brandschutztechnische Ertüchtigung des Flurs soll um die Dachsanierung erweitert werden, Ausführung soll 2012 erfolgen.
37	15.06.2010	242/038/2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Entwurfsänderung nach DA-Bau 9.1	4. BA Treppenhaus Ost: Restarbeiten in den Herbst- und Weihnachtsferien 2011. 5. BA: Sanierung Musikkabinen, Instandsetzung straßenseitige Fassade und Treppenhaus West von Februar bis September 2012 .
38	13.07.2010	242/065/2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, hier Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlagen	Derzeit in der Ausführungsphase.
39	28.09.2010	242/080/2010	Nutzbarmachung des Erdgeschosses der Erba-Villa (Stufe 1); Beschluss gem. DA-Bau Nr. 5.4.0 und 5.5.3 Vorentwurfs- /und Entwurfsplanung	Derzeit in der Ausführungsphase.
40	09.11.2010	242/087/2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Änderung der Entwurfsplanung gem. DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche Errichtung eines einfachen Kulissenlagers als Anbau an das bereits geplante Technikgebäude im Außenbereich	Derzeit in der Ausführungsphase.

41	09.11.2010	242/089/2010	Neubau Kindergarten Wasserturmstraße 16 Erlangen; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn Rohbauarbeiten ist am 01.08.2011 erfolgt.
42	30.11.2010	242/092/2010	Ganztagsschule - Einbau einer Mensa in der Grund- u. Teilhauptschule Büchenbach Nord zur Mittagsversorgung in der Ganztagsschule Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Planungsunterbrechung, da die Schulleitung der Mittelschule den Standort in Frage gestellt hat. Weiterplanung nach Ausschüssen im Herbst.
43	30.11.2010	242/094/2010	Anbau einer Pausenhalle mit Ganztagesbetreuung an der Max- und Justine-Elsner-Schule, Sandbergstraße 1 - 5, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 (Entwurfsplanung)	Baubeginn am 14.06.11 erfolgt, derzeit Ausschreibung und Vergabe der Ausbaugewerke, Richtfest am 26.09.11.
44	18.01.2011	24/019/2010	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2011 des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24) - siehe Arbeitsprogramm 2011 in gebundener Form ab Seite 71	In Umsetzung (laufendes Haushaltsjahr).
45	01.02.2011	242/106/2011	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche bauliche Maßnahmen auf Wunsch der Fa. Siemens AG	Derzeit in der Ausführungsphase.
46	01.03.2011	242/109/2011	Schulsanierungsprogramm - Sanierung CEG; Vergabe von Planungsleistungen: Tragwerk	Beauftragung März 2011 erfolgt, Planung des Tragwerks bis auf Ausbau DG Ostflügel abgeschlossen.
47	01.03.2011	242/088/2010/2	Behindertengerechter Zugang Theaterkasse in der Theaterstraße 1	Derzeit in der Ausführungsphase.
48	01.03.2011	242/114/2011	Schule Frauenaarach - Erneuerung der ELA-Anlage; Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Abnahme muss noch erfolgen.
49	05.04.2011	242/113/2011	Gemeindezentrum Frauenaarach - Einbau einer Kindergrippe	Planungen wurden begonnen, derzeit Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung.
50	05.04.2011	242/121/2011	Markgrafentheater Erlangen, Erneuerung der kältetechnischen Anlage, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3	Derzeit in der Planungsphase.
51	10.05.2011	242/129/2011	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Baumaßnahmen 2011; Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahmen in Ausführung. Liegen zeitlich in der Planung. Fertigstellung Entrauchung Kleiner Saal: Ende September. Fertigstellung WC-Sanierung Kleiner Saal: Ende Oktober.
52	16.06.2011	242/131/2011	Sanierung Hermann Hedenus Mittelschule - Investitionspakt 2009 Änderungsplanung Nach DABau 9.1	In Ausführung (in Zusammenhang mit der Sanierung der Mittelschule).

53	16.06.2011	242/137/2011	Fassadensanierung Markgrafentheater und Redoutensaal, Beschluss nach DABau 5.5.3	Derzeit in der Ausführungsphase.
54	16.06.2011	242/139/2011	Umbau und Sanierung des Stadtarchivs Luitpoldstraße, Außenanlagen, Beschluss nach DABau 9.1(2) Erweiterung der Entwurfsplanung	Derzeit in der Ausführungsphase.
55	24.06.2008	1635266	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)	Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig; Projekt muss komplett neu geplant werden.
56	10.11.2009	2092426	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Planungspause bis Ende 2011, da Mittel erst 2012 eingesetzt sind.
57	19.07.2011	242/141/2011	Ausbau der Freiflächen Gebbertstr. 1 (MuWi), Bedarfsnachweis und Anmeldung zum Mehrjahres-Investitions-Plan	Überprüfungstrag der SPD-Fraktion im Stadtrat 28.07.11, wurde vertagt.

 Projekt abgeschlossen
(erscheint künftig nicht mehr in Übersicht)

 Projektbearbeitung planmäßig

 Projektbearbeitung außerplanmäßig

 Projekt gefährdet