

Erlangen, 02. Juli 2012


VI/66/BA007/ T. 2394

P:\66_VIA\BAG\AMT66\AUSSCHUS\Allgemein\2012\Beschlusskontrolle_BWA_II_Quartal.doc





Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: II. Quartal 2012**

I.





BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
11.05.2010	Umgestaltung Goethestraße BA II; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/033/2010	Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
15.06.2010	Neubau einer stadtteilverbindenden Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck im Zuge der ICE-/S-Bahn-Trasse Nürnberg – Ebensfeld; hier: Bauwerksplanung und Kreuzungsvereinbarung, Vorlagen-Nr. 66/037/2010	Die Umverlegung des Bachgrabens sowie von Leitungen von Spartenträgern ist in 2011 erfolgt; der Bau der Unterführung durch die DB AG/Stadt Erlangen erfolgt voraussichtlich ab 2013.	2)
13.07.2010	Ausbau des Georg-Marshall-Platzes; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/043/2010	Bauarbeiten abgeschlossen; Prüfung der Schlussrechnung steht noch aus.	2)
13.07.2010	Ausbau Pappenheimer Str./Herzogenauracher Str.; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/052/2010)	Bauarbeiten abgeschlossen und abgerechnet; Verwendungsnachweis wird zurzeit erstellt.	2)
13.07.2010	Ausbau Artilleriestraße West; hier: Ausführungsplanung, Vorlagen-Nr. 66/049/2010	Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen; Abrechnung erfolgt in Kürze.	2)
13.07.2010	Ausbau Brucker Radweg; Ausführungsplanung, Vorlagen-Nr. 66/054/2010	Ausführung erfolgt in Abstimmung mit der DB AG voraussichtlich 2014	2)
17.08.2010	Ausbau der Paul-Gossen-Straße zwischen Koldestraße und Hertleinstraße; hier: Ausführungsplanung, Vorlagen-Nr. 66/061/2010	Auftrag wurde vergeben; Bauarbeiten werden ausführt.	2)
01.03.2011	Geh- und Radwegverbindung Dechsendorf – Heßdorf; hier: Beschluss Ausführungsplanung nach DA Bau, Vorlagen-Nr. 66/089/2011	Bauarbeiten abgeschlossen; Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	2)
01.03.2011	Fraktionsantrag Nr. 003/2011 der ödp vom 12.01.2011 betr. Recyclingasphalt für Erlanger Straßen, Vorlagen-Nr. 66/086/2011	Testphase in Hamburg noch nicht abgeschlossen; Sachstandsbericht nach voraussichtlichem Abschluss für Mitte 2013 vorgesehen.	2)
05.04.2011	Sanierung Parkhaus Innenstadt; hier: baulicher Zustand und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von Sanierungsvarianten, Vorlagen-Nr. 66/097/2011	Derzeit wird das in der Beschlussvorlage vom 25.10.2011 (Vorlagen-Nr. 66/125/2011) erwähnte Gutachten erarbeitet.	2)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet





BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
05.04.2011	Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung; Beschluss nach DA-Bau für die in 2011 geplante Maßnahmen, Vorlagen-Nr. 66/096/2011	Maßnahmen beauftragt, teilweise bereits umgesetzt, Restabwicklung wie geplant	2)
05.04.2011	Straßenunterhalt – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerung und Straßenerhaltung; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2011 gem. DA Bau, Vorlagen-Nr. 66/094/2011	Maßnahme wie vorgesehen abgeschlossen	1)
10.05.2011	Straßenerhaltung – Bedarfsplan mittelfristige Fahrbahndeckensanierungen sowie Straßenerhaltungen; hier: Beschluss Erhaltungsprogramm 2012 – 2014, Straßenerneuerungsmaßnahmen, Vorlagen-Nr. 66/102/2011	Für 2012 vorgesehene Erneuerungsmaßnahmen nach erfolgter Koordinierung ausgeschrieben.	2)
10.05.2011	Ausbau Südliche Stadtmauerstraße; hier: Ausführungsplanung Ausbau Südliche Stadtmauerstraße, Vorlagen-Nr. 66/107/2011	Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen; Abrechnung steht aufgrund fehlender Unterlagen noch aus.	2)
10.05.2011	Ausführungsplanung „Busbucht Zambellistraße“, Vorlagen-Nr. 66/110/2011	Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
16.06.2011	Neubau Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck; Vorabmaßnahmen zur Baufeldfreimachung; hier: Vergabe der Rohrleitungs- und Stahlbetonarbeiten zur Umlegung des Bachgrabens, Vorlagen-Nr. 66/111/2011	Bauarbeiten im November 2011 abgeschlossen; Schlussrechnungsbearbeitung steht noch aus.	2)
16.06.2011	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2011 gem. DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2011 im Stadtgebiet Vorlagen-Nr. 66/115/2011	Maßnahme wie vorgesehen abgeschlossen.	1)
27.09.2011	BP 410 Resterschließung BA I; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/118/2011	Bauarbeiten verlaufen planmäßig	2)
27.09.2011	Ringschluss Adenauerring – Abschnitt Nord- Kreuzung Adenauerring / Mönaustraße; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/120/2011	Bauarbeiten abgeschlossen; Zuwendungsbescheid liegt vor; Schlussrechnung steht noch aus.	2)
25.10.2011	Ausbau Ludwig-Erhard-Straße – Stichstraße Ost; hier: Ausführungsplanung Straßen- und Wegebau nach DA Bau, Vorlagen-Nr. 66/122/2011	Auftrag wurde vergeben; Bauarbeiten verlaufen planmäßig.	2)
25.10.2011	Ausbau Staudtstraße mit Umbau der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße; hier: Ausführungsplanung, Vorlagen-Nr. 66/124/2011	Auftrag wurde durch das Staatl. Bauamt vergeben; Bauarbeiten werden derzeit ausführt.	2)
25.10.2011	Gesamtkonzept für die Bewirtschaftung des Großparkplatzes inkl. Parkhaus nebst Sanierung, Vorlagen-Nr. 66/125/2011	In Bearbeitung, Gutachten soll bis Herbst 2012 vorliegen.	2)
22.11.2011	Ausbau der Gustav-Hauser-Str.; hier: Ausführungsplanung Gustav-Hauser-Str., Vorlagen-Nr. 66/126/2011	Umsetzung durch Investor voraussichtlich 2012/2013	2)
22.11.2011	Burgberggarten und Enkesteig; hier: Sanierung zur Wiederherstellung der Verkehrs- und Standsicherheit, Vorlagen-Nr. 66/127/2011	Planung vergeben und als Vorentwurf in Bearbeitung.	2)
10.01.2012	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012 des Tiefbauamtes (Amt 66) – siehe Arbeitsprogramme 2012 in gebundener Form ab Seite 391 – 397, Vorlagen-Nr. 66/130/2011	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012 mit Haushalt beschlossen.	1)

1)  Projekt abgeschlossen 2)  Projektbearbeitung planmäßig 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig 4)  Projekt gefährdet

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
10.01.2012	Ausbau Schronfeld; hier: Fraktionsantrag Nr. 147/2011 der Erlanger Linke Fraktion; Abstimmungsskript Investitionshaushalt A lfd.Nr. 40 (S. 65), Vorlagen-Nr. 66/131/2011	Fraktionsantrag hiermit bearbeitet.	1)
07.02.2012	Bordsteinabsenkung an der Bushaltestelle CEG bzw. Zufahrt Raumerstraße in die Henkestraße; hier: Fraktionsantrag Nr. 131/2011 der SPD-Fraktion, Vorlagen-Nr. 66/134/2012	Bordstein wurde tiefer gesetzt; Fraktionsantrag hiermit bearbeitet.	1)
07.02.2012	Bürgerinnenversammlung vom 08.11.2011 / Antrag zur Bordsteinabsenkung im Bereich Universitätsbibliothek, Vorlagen-Nr. 66/132/2012	Antrag befürwortet; Mitteilung an die Antragstellerin erfolgt; Ausführung Mitte 2012 nach Abschluss Hochbaumaßnahme der Uni vorgesehen.	2)
07.02.2012	Bürgerinnenversammlung vom 08.11.2011 / Antrag zur Abschrägung der Bordsteinkante Einmündung Goethestr./Innere Brucker Str., Vorlagen-Nr. 66/137/2012	Dem Antrag kann nach Prüfung durch die Verwaltung nicht entsprochen werden; Information an die Antragstellerin erfolgt.	1)
28.02.2012	Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG), Vorlagen-Nr. 66/138/2012	Abgeschlossen, Widmungen sind rechtskräftig.	1)
28.02.2012	Erneuerung Überbau Fuß- und Radwegestege im Bereich der Bleiche über die Schwabach; DA-Bau Beschluss gem. 5.5.3, Vorlagen-Nr. 66/142/2012	Die Ausschreibung wird erarbeitet; die bauliche Umsetzung erfolgt im Sept./Okt. 2012	2)
28.02.2012	Ausführungsplanung zur Erschließung für das Baugebiet BP T 244a – Vogelherd Süd-West, Vorlagen-Nr. 66/144/2012	Umsetzung durch Investor voraussichtlich 2012/2013	2)
28.02.2012	Ausbau der Ludwig-Erhard-Straße, Stichstraße Ost; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/140/2012	Bauarbeiten verlaufen planmäßig.	2)
27.03.2012	Erneuerung Hochwassersteg Wöhrmühle, DA-Bau Beschluss gem. 5.5.3, Vorlagen-Nr. 66/143/2012	Die bauliche Umsetzung erfolgt planmäßig im Herbst 2012	2)
27.03.2012	Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung; Beschluss nach DA-Bau für die in 2012 geplante Maßnahme, Vorlagen-Nr. 66/146/2012	Die Maßnahme wurde bereits ausgeschrieben. Die bauliche Umsetzung hat begonnen und wird planmäßig weitergeführt.	2)
27.03.2012	Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2012 gem. DA Bau, Vorlagen-Nr. 66/147/2012	Maßnahmen koordiniert und ausgeschrieben. Bauliche Umsetzung ab Juli 2012 wie geplant.	2)
27.03.2012	Vergabe Ausbau Paul-Gossen-Straße zw. Hertleinstraße und Koldestraße - Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/148/2012	Bauarbeiten verlaufen planmäßig	2)
24.04.2012	Vergabe Straßenbauarbeiten BP 409 Rudeltplatz, Vorlagen-Nr. 66/150/2012	Bauarbeiten verlaufen planmäßig	2)
24.04.2012	Ausführungsplanung BP 409 Rudeltplatz, Vorlagen-Nr. 66/149/2012	Auftrag wurde vergeben; Bauarbeiten werden derzeit ausgeführt.	2)

1)  Projekt abgeschlossen 2)  Projektbearbeitung planmäßig 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig 4)  Projekt gefährdet

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
15.05.2012	BW 2.10 Sanierung mit Umbau Übergangskonstruktion Flussbrücke Büchenbacher Damm, Vorlagen-Nr. 66/151/2012	Die bauliche Umsetzung erfolgt planmäßig im Sommer/Herbst 2012.	2)
15.05.2012	Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Bewirtschaftung des Großparkplatzes nebst Sanierung des Parkhauses, Vorlagen-Nr. 66/153/2012	Der Auftrag wurde erteilt; das Gutachten wird planmäßig bis Herbst 2012 erstellt.	2)
15.05.2012	Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2011 des Amtes 66, Vorlagen-Nr. 66/156/2012	abgeschlossen	1)
19.06.2012	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2012 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2012 - Stadtgebiet, Vorlagen-Nr. 66/159/2012	Vergabe gemäß Zuständigkeitsregelung nach den Vergaberichtlinien im StR am 28.06.2012. Bauliche Umsetzung ab Juli 2012 wie geplant.	2)
19.06.2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erneuerung Brücke über Hutgraben im Zuge der Sebastianstraße, Vorlagen-Nr. 66/160/2012	Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die bauliche Umsetzung erfolgt planmäßig im Herbst 2012.	2)
19.06.2012	Notwendige Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet Erlangen; Fortschreibung des Sanierungsprogramms, Vorlagen-Nr. 66/158/2012	Sanierungsmaßnahmen erfolgen im Rahmen der bereit gestellten Mittel.	2)

1)  Projekt abgeschlossen 2)  Projektbearbeitung planmäßig 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig 4)  Projekt gefährdet