

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management - Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, 2. Quartal 2012 (Stand 30.06.12)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 31.03.12	
1	17.04.2008	1567021	Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv Entwurf DA-Bau 5.5.3	Aufnahme des Geschäftsbetriebs am 29.02.2012, Fertigstellung der Außenanlagen Ende Juni 2012.	¹⁾
2	23.03.2010	242/022/2010	Investitionspaket 2009: Sanierung Hermann-Hedenus-Hauptschule Vorplanung nach DA-Bau5.4 Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	¹⁾
3	11.05.2010	242/032/2010	Sanierung der Sporthalle Grundschule Frauenaarach, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	¹⁾
4	30.11.2010	242/094/2010	Anbau einer Pausenhalle mit Ganztagesbetreuung an der Max- und Justine-Elsner-Schule, Sandbergstraße 1 - 5, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 (Entwurfsplanung)	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	¹⁾
5	16.06.2011	242/131/2011	Sanierung Hermann-Hedenus-Mittelschule - Investitionspakt 2009; Änderungsplanung nach DABau 9.1	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	¹⁾
6	28.02.2012	242/180/2012	Grundschule Tennenlohe, Überprüfung Generalsanierung vs. Hallenneubau, Fraktionsantrag Nr. 135/2011 der CSU vom 14.11.11	Erledigt: Es wurde beschlossen, dass die Generalsanierung durchgeführt wird.	¹⁾
7	28.02.2012	242/188/2012	Sanierung Kinderklinik, Lärmschutz Loschgeschule, SPD-Fraktionsantrag 002/2012 vom 19.1.2012	Erledigt: Die Fenster wurden in den Pfingstferien 2012 eingebaut	¹⁾
8	28.02.2012	242/193/2012	Standicherheit von baulichen Anlagen	Erledigt: Die statischen Überprüfungen der Hallentragwerke werden gemäß der Richtlinien der OBB weitergeführt.	¹⁾
9	27.03.2012	242/201/2012	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Baumaßnahmen 2012 - Bedarfsnachweis nach DA-Bau 5.3	Erledigt. Maßnahme in Bauausführung siehe Liste Vorlagennummer 242/211/2012.	¹⁾
10	27.03.2012	242/186/2012	Schalldämmung an Schulen und KiTas – ÖDP-Fraktionsantrag Nr. 100/2011 vom 7.9.2011	Die Anfrage wurde beantwortet.	¹⁾

11	27.03.2012	242/208/2012	Turnhalle in Tennenlohe, Fraktionsantrag Nr 029/2012 der Grünen Liste vom 9.3.12	Erledigt: Es wurde beschlossen, dass die Generalsanierung durchgeführt wird.	1)
12	15.05.2012	242/216/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Vergabe von Ingenieurleistungen - Sanitärinstallationen/Raumluftechnik	Die Ingenieurleistungen wurden vergeben.	1)
13	15.05.2012	242/217/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Vergabe von Ingenieurleistungen – Elektroinstallationen und Aufzugsanlagen	Die Ingenieurleistungen wurden vergeben.	1)
14	24.06.2008	1635266	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)	Planungsphase, hier Überarbeitung der Entwurfsplanung unter Berücksichtigung des noch ausstehenden Nutzungskonzepts von Amt 44.	2)
15	11.11.2008	1766460	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	5. BA: Instandsetzung straßenseitige Fassade und Treppenhaus West bis September 2012. 6. BA: Ausbau DG Ost zu Musikkabinen gestoppt (siehe Vorlage 242/218/2012).	2)
16	15.06.2010	242/038/2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Entwurfsänderung nach DA-Bau 9.1	5. BA: Instandsetzung straßenseitige Fassade und Treppenhaus West bis September 2012. 6. BA: Ausbau DG Ost zu Musikkabinen gestoppt (siehe Vorlage 242/218/2012).	2)
17	13.07.2010	242/065/2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, hier Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlagen	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.	2)
18	28.09.2010	242/080/2010	Nutzbarmachung des Erdgeschosses der Erba-Villa (Stufe 1); Beschluss gem. DA-Bau Nr. 5.4.0 und 5.5.3 Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Sanierung Erdgeschoss abgeschlossen, Dachsanierung in Ausführungsplanung.	2)
19	09.11.2010	242/087/2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Änderung der Entwurfsplanung gem. DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche Errichtung eines einfachen Kulissenlagers als Anbau an das bereits geplante Technikgebäude im Außenbereich	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.	2)

20	09.11.2010	242/089/2010	Neubau Kindergarten Wasserturmstraße 16 Erlangen; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Derzeit Ausbauarbeiten, Fertigstellung voraussichtlich im Oktober 2012.	2)
21	30.11.2010	242/092/2010	Ganztagsschule - Einbau einer Mensa in der Grund- u. Teilhauptschule Büchenbach Nord zur Mittagsversorgung in der Ganztagsschule Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Beginn der Bauarbeiten: Anfang August 2012 Fertigstellung: voraussichtlich März 2013	2)
22	01.02.2011	242/106/2011	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche bauliche Maßnahmen auf Wunsch der Fa. Siemens AG	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase. (Fertigstellung voraussichtlich August 2012.)	2)
23	05.04.2011	242/113/2011	Gemeindezentrum Frauenaurach - Einbau einer Kindergruppe	DA-Bau-Beschluss der Entwurfsplanung mit Vorlage 242/213/2012.	2)
24	05.04.2011	242/121/2011	Markgrafentheater Erlangen, Erneuerung der kältetechnischen Anlage, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3	Ausführung prov. Kälte => erledigt / Planung Kälte => derzeit Phase3- 5 gem. HOAI.	2)
25	16.06.2011	242/137/2011	Fassadensanierung Markgrafentheater und Redoutensaal, Beschluss nach DABau 5.5.3	Ausführung in 2013 geplant (hier ist die Fertigstellung des Neubaus Kinderhort Wasserturmstraße 16 abzuwarten).	2)
26	16.06.2011	242/139/2011	Umbau und Sanierung des Stadtarchivs Luitpoldstraße, Außenanlagen, Beschluss nach DABau 9.1(2) Erweiterung der Entwurfsplanung	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase. (Fertigstellung voraussichtlich Anfang Juli 2012.)	2)
27	25.10.2011	242/161/2011	Kindergarten "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 - Generalsanierung und Erweiterung um eine Krippengruppe	Planungsaufträge erteilt, Entwurf mit Zuschussantrag bis November 2012, Baubeginn Frühjahr 2013, Fertigstellung voraussichtlich Ende 2013.	2)
28	25.10.2011	242/163/2011	Wohngebäude Bayreuther Straße 66, Wiederherstellung nach Brandschaden, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Die Maßnahme befindet sich in der Bauausführung.	2)
29	25.10.2011	242/164/2011	Sanierung der Sporthalle Tennenlohe, Bedarfsnachweis nach DA-Bau 5.3	Kostenberechnung wurde erstellt, Entwurfsplanung gemäß DA-Bau soll am 24.07.2012 in den BWA.	2)
30	22.11.2011	242/152/2011	Flachdachsanierung mit brandschutztechnischer Ertüchtigung der Turnhallennebenräume an der Grundschule Frauenaurach Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3	Baubeginn erfolgt am 01.08.2012.	2)
31	22.11.2011	242/171/2011	Einbau einer Mensa in der Hermann-Hedenus-Grundschule zur Mittagsversorgung im gebundenen Ganztagszweig - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Beginn der Bauarbeiten Anfang August 2012; Fertigstellung voraussichtlich März 2013	2)

32	22.11.2011	242/172/2011	Einbau einer Mensa in der Werner-von-Siemens-Realschule zur Mittagsversorgung im gebundenen Ganztagszweig - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn Juni 2012, Fertigstellung voraussichtlich Mai 2013.	2)
33	22.11.2011	242/168/2011	Lernstube Grundschule Brucker Lache - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baumaßnahmen im Schulgebäude Ende Mai begonnen, Baubeginn Lernstube (Bauteil D) im September 2012.	2)
34	10.01.2012	24/034/2011	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012 des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24) - siehe Arbeitsprogramm 2012 in gebundener Form ab Seite 93	In Umsetzung (laufendes Haushaltsjahr).	2)
35	28.02.2012	272/177/2011	Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010	Derzeit keine Bearbeitung.	2)
36	28.02.2012	242/194/2012	Kindertagesstätte Sandbergstraße, Durchführung von Brandschutzsfortmaßnahmen, Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.4/ 5.5.3	Durchführung der Maßnahmen in den Sommerferien 2012.	2)
37	27.03.2012	242/196/2012	Cedernstraße 1: Umbau und Umnutzung; Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung abgeschlossen, Maßnahme in Bauausführung	2)
38	27.03.2012	242/187/2012	Brandschutzsanierung Kosbacher Schulhaus. Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung.	Baubeginn für 01.08.2012 geplant; vorzeitiger Baubeginn liegt jedoch noch nicht vor.	2)
39	27.03.2012	242/185/2012	Erneuerung des Sporthallenbodens in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle, Beschluss zur Entwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.5.3	Die Maßnahme befindet sich in der Vergabephase.	2)
40	27.03.2012	242/189/2012	Sanierung und Ausstattung von Räumlichkeiten zur Errichtung von Schüleraufenthaltsräumen an der Städtischen Fachschule für Techniker: Beschluss nach DA- Bau 5.5.3	Die Maßnahme befindet sich in der Vergabephase.	2)
41	27.03.2012	242/190/2012	Umbau und Ausstattung von zwei Räumen für den IT-Bereich an der Staatlichen Berufsschule: Beschluss nach DA- Bau 5.5.3	Die Maßnahme befindet sich in der Vergabephase.	2)
42	27.03.2012	242/195/2012	Eichendorffschule - Umbau der ehem. Schulküchen zu Verwaltungsräumen (BA II) Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung abgeschlossen, Maßnahme in Bauausführung.	2)
43	27.03.2012	242/200/2012	Mehrzweckgebäude Dechendorfer Weiher - Dachsanierung Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung abgeschlossen, Baubeginn August/September 2012.	2)

44	24.04.2012	242/212/2012	Anbau Kinderkrippe mit Umbau und Modernisierung der Kindertageseinrichtung "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 Vergabe Architektenleistungen	Beauftragung ist erfolgt (Ausnahmegenehmigung wg. Krippenförderung), derzeit Grundlagenermittlung und Vorplanung.	²⁾
45	24.04.2012	242/215/2012	Anbau von Klassenräumen und einer Mittagsbetreuung der Adalbert-Stifter-Schule; Vergabe Architektenleistungen	Planungsaufträge erteilt, Entwurf mit Zuschussantrag bis November 2012, Baubeginn Frühjahr 2013, Fertigstellung voraussichtlich Ende 2013.	²⁾
46	24.04.2012	242/203/2012	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters Erlangen, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA- Bau 9.1(2), hier zusätzliche bauliche Maßnahmen	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.	²⁾
47	24.04.2012	242/211/2012	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Baumaßnahmen 2012; Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung abgeschlossen, Maßnahme in Bauausführung.	²⁾
48	24.04.2012	242/213/2012	Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums Frauenaurach mit Einbau einer Kinderkrippe Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Zuschussantrag wurde im Mai eingereicht, derzeit Nutzerabstimmung, Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen; Baubeginn im November 2012 geplant.	²⁾
49	15.05.2012	242/219/2012	Realschule am Europakanal, Sanierung der Fachräume für Biologie und Chemie, Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss gemäß DA- Bau 5.4 und 5.5.3	Durchführung der Maßnahmen in den Sommerferien 2012.	²⁾
50	15.05.2012	242/221/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Albert-Schweitzer-Gymnasium Anbau/Erweiterung um 8 Klassenzimmer - Standortanalyse	Derzeit Vorplanung und statische Untersuchung zur Aufstockung (VAR B-2) sowie Nutzerabstimmung.	²⁾
51	10.11.2009	2092426	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Vorbereitung Ausschussvorlage zu Änderungen im Projekt.	³⁾
52	19.07.2011	242/141/2011	Ausbau der Freiflächen Gebbertstr. 1 (MuWi), Bedarfsnachweis und Anmeldung zum Mehrjahres-Investitions-Plan	Aktuell ruht die weitere Bearbeitung des Projekts. Begründung: Die Fa. Siemens AG plant einen Foyeranbau auf der Westseite des Museumswinkel. Sollte dieser Anbau realisiert werden, muss die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung überarbeitet werden.	³⁾
53	15.05.2012	242/218/2012	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Schaffung von Musikkabinen	Umsetzung der Baumaßnahme im DG, Ostflügel gestoppt. Prüfung alternativer Standorte auf dem Schulgelände.	³⁾

1)  Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in Übersicht)

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig