

**Tischauflage  
zu TOP 15  
der Sitzung des Aufsichtsrats am 12. Juli 2012**

**Städtische Bäder  
Grober Zeitplan der Projektschritte für die Sanierung des Freibads West**

	zuständig	Zeitraum
Abstimmung eines Vertrags über die Planung der Sanierung des Freibads West	ESTW mit Sportamt (Rechtsamt, Gebäudemanagement, Rechnungsprüfungsamt)	Juli 2012
Ausschreibung und Vergabe der Planung an externen Planer	ESTW	Oktober 2012
Erarbeitung der Planungsvarianten	Planer	
Vorstellung der Planungsvarianten im SpA bzw. StR	ESTW mit Planer	Februar 2013
Auswahl der Planungsvariante	SpA + StR	März 2013
Erarbeitung der Entwurfsplanung unter Einbeziehung der Nutzergruppen und der Öffentlichkeit Baugenehmigungsantrag	Planer und ESTW Stadt ER	September 2013
Baubeginn der Sanierung Bestandsanierung. wenn eine Überdachung des Freibads oder Neubau Hallenbad beschlossen werden sollte, so verschiebt sich evtl. der Baubeginn	StR	Oktober 2013
Eröffnung des Freibads West je nach Variante: - Sanierung des Freibads wie Bestand - Sanierung des Freibads mit Teilüberdachung des Sportschwimmbeckens (50 m) - Sanierung des Freibads mit Neubau des Hallenbads	ESTW mit Planer	Mai 2014 bis Mai 2016

**Anmerkung:**

Bei dem Zeitplan handelt es sich um eine grobe Schätzung. Die Umsetzungs-Zeitpunkte sind davon abhängig

- wann die Stadt die ESTW mit der Vorplanung beauftragen,
- von der Auswahl der Sanierungsvariante,
- von der Intensität der Einbeziehung der Nutzergruppen und der Öffentlichkeit,
- von der Bereitstellung der finanziellen Mittel aus dem Haushalt der Stadt,
- von der Genehmigung der Ausführungsplanung.