

Erlangen, 26. März 2013

VI/66/BA007/ T. 2394

I:\A66\66-Vorzimmer\AUSSCHUS\Allgemein\2013\Beschlusskontrolle BWA\_Stand IV\_Quartal.doc

**Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: IV. Quartal 2012**

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
11.05.2010	Umgestaltung Goethestraße BA II; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/033/2010	Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen; Abrechnung mit Firma erledigt.	1)
15.06.2010	Neubau einer stadtteilverbindenden Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck im Zuge der ICE-/S-Bahn-Trasse Nürnberg – Ebensfeld; hier: Bauwerksplanung und Kreuzungsvereinbarung, Vorlagen-Nr. 66/037/2010	Die Umverlegung des Bachgrabens sowie von Leitungen von Spartenträgern ist in 2011 erfolgt; der Bau der Unterführung durch die DB AG/Stadt Erlangen erfolgt voraussichtlich ab 2013.	2)
13.07.2010	Ausbau des Georg-Marshall-Platzes; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/043/2010	Bauarbeiten abgeschlossen; Abrechnung erfolgt.	1)
13.07.2010	Ausbau Pappenheimer Str./Herzogenauracher Str.; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/052/2010)	Bauarbeiten abgeschlossen und abgerechnet;	1)
13.07.2010	Ausbau Artilleriestraße West; hier: Ausführungsplanung, Vorlagen-Nr. 66/049/2010	Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen; Abrechnung erfolgt.	1)
13.07.2010	Ausbau Brucker Radweg; Ausführungsplanung, Vorlagen-Nr. 66/054/2010	Ausführung erfolgt in Abhängigkeit von der DB AG voraussichtlich 2014	2)
01.03.2011	Geh- und Radwegverbindung Dechsendorf – Heßdorf; hier: Beschluss Ausführungsplanung nach DA Bau, Vorlagen-Nr. 66/089/2011	Bauarbeiten abgeschlossen; Umsetzung entsprechend Ausführungsplanung.	1)
01.03.2011	Fraktionsantrag Nr. 003/2011 der ödp vom 12.01.2011 betr. Recyclingasphalt für Erlanger Straßen, Vorlagen-Nr. 66/086/2011	Testphase in Hamburg noch nicht abgeschlossen; Sachstandsbericht nach voraussichtlichem Abschluss für Mitte 2013 vorgesehen.	2)
05.04.2011	Sanierung Parkhaus Innenstadt; hier: baulicher Zustand und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von Sanierungsvarianten, Vorlagen-Nr. 66/097/2011	Derzeit wird das in der Beschlussvorlage vom 25.10.2011 (Vorlagen-Nr. 66/125/2011) erwähnte Gutachten erarbeitet.	2)
05.04.2011	Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung; Beschluss nach DA-Bau für die in 2011 geplante Maßnahmen, Vorlagen-Nr. 66/096/2011	Maßnahmen wie geplant umgesetzt	1)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
10.05.2011	Straßenerhaltung – Bedarfsplan mittelfristige Fahraddeckensanierungen sowie Straßenerhaltungen; hier: Beschluss Erhaltungsprogramm 2012 – 2014, Straßenerneuerungsmaßnahmen, Vorlagen-Nr. 66/102/2011	Für 2012 vorgesehene Erneuerungsmaßnahmen abgeschlossen; Sanierungsprogramm für 2013 im BWA am 19.03.2013 beschlossen.	1)
10.05.2011	Ausbau Südliche Stadtmauerstraße; hier: Ausführungsplanung Ausbau Südliche Stadtmauerstraße, Vorlagen-Nr. 66/107/2011	Bauarbeiten abgeschlossen und abgerechnet.	1)
10.05.2011	Ausführungsplanung „Busbucht Zambellistraße“, Vorlagen-Nr. 66/110/2011	Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen und abgerechnet.	1)
16.06.2011	Neubau Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck; Vorabmaßnahmen zur Baufeldfreimachung; hier: Vergabe der Rohrleitungs- und Stahlbetonarbeiten zur Umlegung des Bachgrabens, Vorlagen-Nr. 66/111/2011	Bauarbeiten abgeschlossen; Schlussrechnungsbearbeitung steht noch aus.	2)
27.09.2011	BP 410 Resterschließung BA I; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/118/2011	Bauarbeiten abgeschlossen; Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	2)
27.09.2011	Ringschluss Adenauerring – Abschnitt Nord- Kreuzung Adenauerring / Mönaustraße; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/120/2011	Bauarbeiten abgeschlossen; Zuwendungsbescheid liegt vor; Schlussrechnung steht noch aus.	2)
25.10.2011	Ausbau Staudtstraße mit Umbau der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße; hier: Ausführungsplanung, Vorlagen-Nr. 66/124/2011	Auftrag wurde durch das Staatl. Bauamt vergeben; Bauarbeiten werden derzeit ausführt.	2)
25.10.2011	Gesamtkonzept für die Bewirtschaftung des Großparkplatzes inkl. Parkhaus nebst Sanierung, Vorlagen-Nr. 66/125/2011	In Bearbeitung, Gutachten soll bis Sommer 2013 vorliegen.	2)
22.11.2011	Ausbau der Gustav-Hauser-Str.; hier: Ausführungsplanung Gustav-Hauser-Str., Vorlagen-Nr. 66/126/2011	Umsetzung durch Investor voraussichtlich 2013	2)
22.11.2011	Burgberggarten und Enkesteig; hier: Sanierung zur Wiederherstellung der Verkehrs- und Standsicherheit, Vorlagen-Nr. 66/127/2011	Auftrag wurde erteilt, Realisierung läuft.	2)
07.02.2012	Bürgerinnenversammlung vom 08.11.2011 / Antrag zur Bordsteinabsenkung im Bereich Universitätsbibliothek, Vorlagen-Nr. 66/132/2012	Maßnahme antragsgemäß erledigt.	1)
28.02.2012	Erneuerung Überbau Fuß- und Radwegestege im Bereich der Bleiche über die Schwabach; DA-Bau Beschluss gem. 5.5.3, Vorlagen-Nr. 66/142/2012	Maßnahme ist fertig gestellt.	1)
28.02.2012	Ausführungsplanung zur Erschließung für das Baugebiet BP T 244a – Vogelherd Süd-West, Vorlagen-Nr. 66/144/2012	Umsetzung erfolgt derzeit durch Investor	2)
28.02.2012	Ausbau der Ludwig-Erhard-Straße, Stichstraße Ost; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/140/2012	Bauarbeiten sind abgeschlossen; Schlussrechnung liegt noch nicht vor..	2)
27.03.2012	Erneuerung Hochwassersteg Wöhrmühle, DA-Bau Beschluss gem. 5.5.3, Vorlagen-Nr. 66/143/2012	Witterungsbedingt musste die Realisierung auf 2013 verschoben werden.	2)

1)  Projekt abgeschlossen    2)  Projektbearbeitung planmäßig    3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig    4)  Projekt gefährdet

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
27.03.2012	Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung; Beschluss nach DA-Bau für die in 2012 geplante Maßnahme, Vorlagen-Nr. 66/146/2012	Die Maßnahme 2012 wurde planmäßig abgeschlossen.	1)
27.03.2012	Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2012 gem. DA Bau, Vorlagen-Nr. 66/147/2012	Maßnahmen sind abgeschlossen.	1)
27.03.2012	Ausbau Paul-Gossen-Straße zw. Hertleinstraße und Koldestraße; hier: Vergabe Straßenbauarbeiten, Vorlagen-Nr. 66/148/2012	Baumaßnahme wird derzeit umgesetzt	2)
24.04.2012	Vergabe Straßenbauarbeiten BP 409 Rudeltplatz, Vorlagen-Nr. 66/150/2012	Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen; Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	2)
15.05.2012	BW 2.10 Sanierung mit Umbau Übergangskonstruktion Flussbrücke Büchenbacher Damm, Vorlagen-Nr. 66/151/2012	Maßnahme ist abgeschlossen.	1)
15.05.2012	Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Bewirtschaftung des Großparkplatzes nebst Sanierung des Parkhauses, Vorlagen-Nr. 66/153/2012	Der Auftrag wurde erteilt; das Gutachten wird planmäßig bis Sommer 2013 erstellt.	2)
19.06.2012	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2012 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2012 - Stadtgebiet, Vorlagen-Nr. 66/159/2012	Maßnahmen baulich abgeschlossen und abgerechnet.	1)
19.06.2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erneuerung Brücke über Hutgraben im Zuge der Sebastianstraße, Vorlagen-Nr. 66/160/2012	Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Sommer 2013.	2)
19.06.2012	Notwendige Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet Erlangen; Fortschreibung des Sanierungsprogramms, Vorlagen-Nr. 66/158/2012	Die geplanten Sanierungsmaßnahmen wurden im Rahmen der bereit gestellten HH-Mittel weitgehend umgesetzt. Das Sanierungsprogramm Brücke wird 2013 fortgeschrieben.	2)
25.09.2012	Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BaystrWG); hier: Abstufung der Michelbacher Straße, Vorlagen-Nr. 66/170/2012	Die Zustimmung des OBR ist gegenwärtig nicht vorhanden.	4)
25.09.2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erschließung BP 339 – Am Brucker Bahnhof; hier: Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau südlich Geuderweg einschl. „Am Brucker Bahnhof“, Vorlagen-Nr. 66/172/2012	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
25.09.2012	Umgehungsstraße Eltersdorf (ER 5) von der Anschlussstelle Eltersdorf der A 73 zur Weinstraße; hier: Zustimmung zur Sonderbaulastvereinbarung, Vorlagen-Nr. 66/173/2012	Abschluss der Sonderbaulastvereinbarung nach HH-Genehmigung	2)
25.09.2012	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Gebbertstraße zwischen Hofmannstraße und Gleiwitzer Straße, Vorlagen-Nr. 66/174/2012	Bauliche Umsetzung erfolgt ab April 2013.	2)
23.10.2012	Fraktionsantrag Nr. 105/2012 der SPD Fraktion betr. Fertigstellung der Unterführung im Bahnhof Bruck, Vorlagen-Nr. 66/178/2012	Fraktionsantrag erledigt.	1)
23.10.2012	Neuordnung Straßenentwässerung Frauenaucher Straße, Vorlagen-Nr. 66/181/2012	Ausschreibung und Vergabe auf der Basis der beschlossenen Planung wird vorbereitet.	2)

1)  Projekt abgeschlossen    2)  Projektbearbeitung planmäßig    3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig    4)  Projekt gefährdet

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
23.10.2012	Erneuerung der Straßenbeleuchtung; Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach der Straßenausbaubeitragssatzung (ABS); hier: Sonderprogramm „Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung“, Vorlagen-Nr. 66/176/2012	Erledigt; die Festsetzung von Straßenausbaubeiträgen unterbleibt gem. StR-Beschluss vom 29.11.2012	1)
27.11.2012	Einziehung Brucker Radweg ab Tennenloher Straße bis Ausbauende, Vorlagen-Nr. 66/183/2012	Veröffentlichung erfolgt; Einziehung mittlerweile rechtskräftig, da keine Einwände erhoben wurden.	1)
27.11.2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erneuerung Hochwassersteg Wöhrmühle; Änderung gemäß 9.1. (2) DA-Bau, Vorlagen-Nr. 66/183/2012	Die bauliche Umsetzung erfolgt ab April 2013.	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet