

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
III/EB77

Verantwortliche/r:
EB 77

Vorlagennummer:
EB77/018/2013

Zeitliche Verzögerung der Baumaßnahme Verwaltungsgebäude EB 77

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	23.07.2013	Ö	Kennntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

Ref. II, Ref. VI, GME;

I. Kennntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Mit Beschluss vom 16.04.2013 hat der Werkausschuss EB 77 dem Neubau eines Bürogebäudes mit Sozialtrakt zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, die weiteren Planungsschritte zu veranlassen. In der entsprechenden Beschlussvorlage wurde über den angestrebten zeitlichen Verlauf wie folgt informiert:

2013: Planungs- und Vergabephase

2014: Bauphase Hauptgebäude

2015: Bezug des neuen Gebäudes, Abriss Altbau, Bauphase Pforte und Winterdienstbüro

Die zeitliche Planung beruhte unter anderem auf der Zusage von Ref. VI, dass direkt nach Beschlussfassung die Baumaßnahme durch eine Kollegin/einen Kollegen aus Ref. VI/GME mit einem zeitlichen Umfang von 15 - 20 Wochenstunden unterstützt wird. Aufgrund der personellen Entwicklung war diese Zusage jedoch nicht haltbar und wird nun erst zu Beginn des Jahres 2014 wirksam. Da gerade in den nun anstehenden Planungsphasen, in denen wesentliche Weichenstellungen für den weiteren Verlauf der Baumaßnahme vollzogen werden, eine fachkundige Unterstützung für den EB 77 unabdingbar ist, ruhen die nächsten Schritte bis zum genannten Zeitpunkt. Durch diese zeitliche Verzögerung ergibt sich der folgende angestrebte weitere Verlauf der Baumaßnahme:

2014: Planungs- und Vergabephase

2015: Bauphase Hauptgebäude

2016: Bezug des neuen Gebäudes, Abriss Altbau, Bauphase Pforte und Winterdienstbüro

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang