

**Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: 30.09.2013**

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
15.06.2010	66/037/2010	Neubau einer stadtteilverbindenden Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck im Zuge der ICE-/S-Bahn-Trasse Nürnberg – Ebensfeld; hier: Bauwerksplanung und Kreuzungsvereinbarung	Die Umverlegung des Bachgrabens sowie von Leitungen von Spartenträgern ist in 2011 erfolgt. Die Unterführung wird derzeit gebaut.	2)
13.07.2010	66/054/2010	Ausbau Brucker Radweg; Ausführungsplanung	Ausführung kann erst erfolgen, sobald das von der DB beanspruchte Baufeld für den ICE-/S-Bahnbau zur Verfügung steht.	2)
05.04.2011	66/097/2011	Sanierung Parkhaus Innenstadt; hier: baulicher Zustand und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von Sanierungsvarianten	In Bearbeitung, Gutachten soll im Februar 2014 vorgestellt werden.	2)
16.06.2011	66/111/2011	Neubau Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck; Vorabmaßnahmen zur Baufeldfreimachung; hier: Vergabe der Rohrleitungs- und Stahlbetonarbeiten zur Umlegung des Bachgrabens	Bauarbeiten abgeschlossen; Schlussrechnungsbearbeitung steht noch aus.	2)
27.09.2011	66/118/2011	BP 410 Resterschließung BA I; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten	Bauarbeiten abgeschlossen; Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	2)
27.09.2011	66/120/2011	Ringschluss Adenauerring – Abschnitt Nord- Kreuzung Adenauerring / Mönaustraße; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten	Bauarbeiten abgeschlossen; Zuwendungsbescheid liegt vor; Schlussrechnung steht noch aus.	2)
25.10.2011	66/124/2011	Ausbau Staudtstraße mit Umbau der Einmündung Kurt-Schumacher-Straße; hier: Ausführungsplanung	Bauarbeiten werden derzeit ausführt.	2)
25.10.2011	66/125/2011	Gesamtkonzept für die Bewirtschaftung des Großparkplatzes inkl. Parkhaus nebst Sanierung	In Bearbeitung, Gutachten soll im Februar 2014 vorgestellt werden.	2)
22.11.2011	66/126/2011	Ausbau der Gustav-Hauser-Str.; hier: Ausführungsplanung Gustav-Hauser-Str.	Umsetzung durch Investor voraussichtlich 2014	2)
22.11.2011	66/127/2011	Burgberggarten und Enkesteig; hier: Sanierung zur Wiederherstellung der Verkehrs- und Standsicherheit	Baumaßnahme abgeschlossen.	1)
27.03.2012	66/143/2012	Erneuerung Hochwassersteg Wöhrmühle; DA-Bau Beschluss gem. 5.5.3	Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.	1)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
27.03.2012	66/148/2012	Ausbau Paul-Gossen-Straße zw. Hertleinstraße und Koldestr.; hier: Vergabe Straßenbauarbeiten	Baumaßnahme wird derzeit in Abhängigkeit der DB-Maßnahme umgesetzt	2)
24.04.2012	66/150/2012	Vergabe Straßenbauarbeiten BP 409 Rudeltplatz	Bauarbeiten abgeschlossen	1)
15.05.2012	66/153/2012	Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Bewirtschaftung des Großparkplatzes nebst Sanierung des Parkhauses	In Bearbeitung, Gutachten soll im Februar 2014 vorgestellt werden.	2)
19.06.2012	66/160/2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erneuerung Brücke über Hutgraben im Zuge der Sebastianstraße	Die Ausschreibung wird vorbereitet. Die bauliche Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2014.	2)
25.09.2012	66/170/2012	Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BaystrWG); hier: Abstufung der Michelbacher Straße	Nach ablehnender Haltung des OBR wird Abstufung nicht weiter verfolgt.	1)
25.09.2012	66/172/2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erschließung BP 339 – Am Brucker Bahnhof; hier: Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau südlich Geuderweg einschl. „Am Brucker Bahnhof“	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
25.09.2012	66/173/2012	Umgehungsstraße Eltersdorf (ER 5) von der Anschlussstelle Eltersdorf der A 73 zur Weinstraße; hier: Zustimmung zur Sonderbaulastvereinbarung	Abschluss der Sonderbaulastvereinbarung bis Ende 2013	2)
25.09.2012	66/174/2012	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Gebertstraße zwischen Hofmannstraße und Gleiwitzer Straße	Maßnahme baulich abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
23.10.2012	66/181/2012	Neuordnung Straßenentwässerung Frauenaauracher Straße	Maßnahme baulich abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
27.11.2012	66/184/2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erneuerung Hochwassersteg Wöhrmühle; Änderung gemäß 9.1. (2) DA Bau	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.	1)
27.11.2012	66/186/2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Burgberggarten Erlangen – Sicherung Steilwand Enkesteig / Burgbergstr.	Steilwandsicherung abgeschlossen, Umverlegung Enkesteig Frühjahr 2014.	2)
27.11.2012	66/182/2012	Einziehung Brucker Radweg ab Tennenloher Straße bis Ausbauende	Einziehung vollzogen.	1)
08.01.2013	66/191/2012	GW/RW Bruck – Frauenaaurach; hier: Fraktionsantrag Nr. 156/2012 von H. StR Heinze; Entwurf Inv.-HH 2013, IP-Nr. 541.821	Fraktionsantrag erledigt.	1)
08.01.2013	66/192/2012	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2013 des Tiefbauamtes (Amt 66)	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2013 im Haushalt beschlossen.	1)
08.01.2013	66/190/2012	Überprüfung auf behindertengerechte Anlage von Gehwegen; hier: Fraktionsantrag Nr. 208/2012 der Erlanger Linke; Entwurf Inv.-HH 2013, IP-Nr. 541.840	Überprüfung nicht möglich, da die erforderlichen Mittel im HH nicht berücksichtigt wurden.	1)

1)  Projekt abgeschlossen    2)  Projektbearbeitung planmäßig    3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig    4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
29.01.2013	66/187/2012	Ausbau der Straße Schronfeld zwischen der Sieglitzhofer Straße und Hs.Nr. 39 sowie von Kurze Zeile bis Schleifmühlstraße; hier: 1. Zurückbleiben hinter den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 275 (UVPA) 2. DA-Bau Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau (BWA)	Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen.	2)
29.01.2013	66/193/2013	Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung; hier: Beschluss nach DA-Bau für die in 2013 geplante Maßnahme	Umsetzung verläuft planmäßig	2)
26.02.2013	66/199/2013	Arbeitsprogramm Brücken- und Bauwerkssanierung 2013; Sammelbeschluss nach DA Bau	Umsetzung läuft	2)
26.02.2013	66/197/2013	BP 410 Resterschließung BA II; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten	Bauarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	2)
19.03.2013	66/200/2013	Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes; hier: Einziehung des Wegeteilstückes des beschränkt öffentlichen Weges unterhalb des Erlanger Musikinstitutes wegen Gefährdung der Standsicherheit der Stützmauer	Einziehung noch nicht vollzogen, da in Abhängigkeit von den Instandsetzungsmaßnahmen der Stützmauer seitens des GME	2)
19.03.2013	66/201/2013	Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2013 gemäß DA Bau	Maßnahmen baulich abgeschlossen, Restarbeiten und Abrechnung noch ausstehend.	2)
23.04.2013	66/203/2013	Fuß- und Radwegunterführung Kosbacher Damm, Änderung der Beleuchtung; Antrag aus der Bürgerversammlung „Alterlangen, Schallershof, Stadtrandsiedlung am 23.01.2013“	Umsetzung läuft	2)
23.04.2013	66/209/2013	Resterschließung Röthelheimpark 2013; Vergabe Pflasterarbeiten,	Derzeit bauliche Umsetzung	2)
23.04.2013	66/206/2013	Erneuerung der Fahrbahnen Büchenbacher Damm	Ingenieurleistungen sind beauftragt	2)
23.04.2013	66/208/2013	Instandsetzung Steudacher Straße	Instandsetzung abgeschlossen, Sachaufwand von 95.000,- € ggü. geschätzten 55.000,- € wegen Tragfähigkeits- und Entwässerungsmaßnahmen erforderlich. Mittelbedarf wurde aus Budget gedeckt.	1)
14.05.2013	66/215/2013	Umgestaltung Wasserturmstraße; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Derzeit bauliche Umsetzung	2)
14.05.2013	66/210/2013	Fraktionsantrag Nr. 039/2013 von Herrn StR Heinze; Instandsetzung Aurachquerung bei Bruck	Zur Zeit Abstimmungen mit dem Wasserwirtschaftsamt Nürnberg	2)
14.05.2013	66/216/2013	Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2012 des Amtes 66	abgeschlossen	1)

1)  Projekt abgeschlossen    2)  Projektbearbeitung planmäßig    3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig    4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
14.05.2013	66/213/2013	Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes	Widmungen rechtskräftig vollzogen.	1)
18.06.2013	66/221/2013	Erschließung des Interkulturellen Garten; hier: DA Bau Beschluss der Entwurfsplanung Straßenbau	Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen.	2)
18.06.2013	66/223/2013	Ausbau Mönaustraße zwischen Flachsweg und Ligusterweg; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten	Bauarbeiten weitestgehend abgeschlossen.	2)
18.06.2013	66/222/2013	Resterschließung BP F 299 „Heerflecken“ (Maria-Lass-Weg); Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau	Zur Zeit Umsetzung durch Investor	2)
18.06.2013	66/219/2013	Sanierung Schwerlastbrücke Pappenheimer Straße; hier: Vergabe von Brückensanierungsarbeiten	Derzeit bauliche Umsetzung	2)
18.06.2013	66/220/2013	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2013 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2013	Maßnahmen baulich abgeschlossen, Restarbeiten und Abrechnung noch ausstehend.	2)
24.09.2013	66/238/2013	Straßen- und Erschließungsbeitragsabrechnung Schronfeld; Fraktionsantrag Nr. 117/2013 der SPD-Stadtratsfraktion	Fraktionsantrag hiermit bearbeitet.	1)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet