

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management - Beschlusscontrolling
hier: Beschlussüberwachungsliste, IV. Quartal 2013 (Stand 31.12.13)**

| Nr. | Datum | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand zum 31.12.13 | |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | 09.11.2010 | 242/087/2010 | Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Änderung der Entwurfsplanung gem. DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche Errichtung eines einfachen Kulissenlagers als Anbau an das bereits geplante Technikgebäude im Außenbereich | Projekt ist abgeschlossen. | 1) |
| 2 | 05.04.2011 | 242/113/2011 | Gemeindezentrum Frauenaarach - Einbau einer Kinderkrippe | Fertigstellung erfolgt im Dezember - Inbetriebnahme Januar 2014. | 1) |
| 3. | 24.04.2012 | 242/212/2012 | Anbau Kinderkrippe mit Umbau und Modernisierung der Kindertageseinrichtung "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 Vergabe Architektenleistungen | Vergabe ist erfolgt. | 1) |
| 4. | 24.04.2012 | 242/215/2012 | Anbau von Klassenräumen und einer Mittagsbetreuung der Adalbert-Stifter-Schule; Vergabe Architektenleistungen | Vergabe ist erfolgt. | 1) |
| 5. | 24.07.2012 | 242/226/2012 | Umbau und Sanierung der WC-Anlagen Museumswinkel Bauteil B1/B2, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung | Projekt ist abgeschlossen - Inbetriebnahme Ende Oktober 2013. | 1) |
| 6. | 16.01.2013 | 242/275/2013 | Fenster- und Fassadensanierung Gebbertstraße 1, Bauteile B1 und B2 incl. Kopfbau, Beschluss nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung | Projekt ist abgeschlossen - Fertigstellung November 2013. | 1) |
| 7. | 23.04.2013 | 242/285/2013 | Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Baumaßnahmen 2013 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3 | Maßnahme ist bis auf kleinere Restarbeiten und Innenbeschilderung abgeschlossen. | 1) |
| 8. | 14.05.2013 | 242/292/2013 | Grundschule Eltersdorf, WC-Sanierung Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3 | Maßnahme ist abgeschlossen. | 1) |
| 9. | 14.05.2013 | 24/048/2013 | Sanierung Dach und Fassade am Christian Ernst Gymnasium Langemarckplatz 2, 91054 Erlangen Vergabe Architektenleistung | Vergabe ist erfolgt. | 1) |

| | | | | | |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10. | 18.06.2013 | 242/296/2013 | Mönaus Schule (Büchenbach-Nord), Schaffung Lehrervorbereitungsraum und Lagerräume; Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3 | Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Zugangssituation ist noch in Klärung - gesonderte Maßnahme. | 1) |
| 11. | 18.06.2013 | 242/304/2013 | IT-Grundverkabelung an Schulen Maßnahmen 2013 - Beschlussfassung nach DABau 5.5.3 | Maßnahme ist abgeschlossen. | 1) |
| 12. | 18.06.2013 | 242/306/2013 | Anbau einer Ganztagesbetreuung an der Grundschule Tennenlohe. Änderung der Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1(2) | Maßnahme ist abgeschlossen. | 1) |
| 13. | 16.07.2013 | 242/313/2013 | Pestalozzische Schule - Erneuerung der ELA-Anlage und Hausalarmanlage - Beschlussfassung nach DABau 5.5.3 | Maßnahme ist abgeschlossen. | 1) |
| 14. | 16.07.2013 | 242/314/2013 | Adalbert-Stifter-Schule - Einbau einer Hausalarmanlage und Erweiterung der ELA-Anlage - Beschlussfassung nach DABau 5.5.3 | Maßnahme ist abgeschlossen. | 1) |
| 15. | 22.10.2013 | 242/328/2013 | Schule Tennenlohe - Sanierung Turnhalle, Vergabe Sanitär, Heizung, Lüftung | Vergabe ist erfolgt - Montagetätigkeit ab Februar 2014. | 1) |
| 16. | 22.10.2013 | 242/329/2013 | Schule Tennenlohe - Sanierung Turnhalle und Anbau Mittagsbetreuung, Vergabe Elektroinstallation | Vergabe ist erfolgt. | 1) |
| 17. | 13.07.2010 | 242/065/2010 | Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, hier: Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlagen | Projekt befindet sich in der Ausführung - Fertigstellung Ende März 2014. | 2) |
| 18. | 28.02.2012 | 272/177/2011 | Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010 | Planung erfolgt im Rahmen des Schulsanierungsprogramms: ab 2016. | 2) |
| 19. | 24.04.2012 | 242/213/2012 | Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums Frauenaarach mit Einbau einer Kinderkrippe Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 | Baubeginn des 2. Bauabschnitts (Saal, Mehrzweckraum, Büros) erfolgt im Januar 2014. | 2) |
| 20. | 24.07.2012 | 242/223/2012 | Entwurfsplanung zur Sanierung der Turnhalle Grundschule Tennenlohe | Maßnahme befindet sich in der Bauphase. | 2) |
| 21. | 24.07.2012 | 242/227/2012 | Anbau einer Ganztagesbetreuung an die Grundschule Tennenlohe; Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5. | Maßnahme befindet sich in der Bauphase. | 2) |

| | | | | | |
|-----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 22. | 23.10.2012 | 242/253/2012 | Anbau von Klassenräumen und einer Mensa Realschule am Europakanal Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 | Baustelle ist entsprechend dem Baufortschritt. | 2) |
| 23. | 27.11.2012 | 242/263/2012 | Anbau Kinderkrippe mit Umbau und Sanierung der Kindertageseinrichtung "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 | Anbau der Krippe wird Ende 2014 fertiggestellt - Baubeginn Umbau Kindergarten erfolgt ab Januar 2014. | 2) |
| 24. | 27.11.2012 | 242/260/2012 | Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 | Baustelle ist entsprechend dem Baufortschritt. | 2) |
| 25. | 16.01.2013 | 242/266/2012 | Anbau an die Adalbert-Stifter-Grundschule zur Errichtung einer Mensa mit Speisesaal sowie einem Mehrzweckraum, zwei Klassenzimmern und vier Gruppenräumen; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3 | Baustelle ist entsprechend dem Baufortschritt. | 2) |
| 26. | 16.01.2013 | 242/271/2012 | Anbau Siemens Med- Museum incl. Freiflächen, Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung | Fertigstellung des Rohbaus ist erfolgt. Der Innenausbau erfolgt bis Ende Februar 2014 - Gesamtfertigstellung: März/April 2014. | 2) |
| 27. | 19.03.2013 | 242/276/2013 | Einbau einer Mensa in die Pestalozzi-Grundschule zur Mittagsversorgung im gebundenen Ganztagszweig - Entwurf nach DABau 5.5.3 | Fertigstellung erfolgt bis April 2014. | 2) |
| 28. | 14.05.2013 | 242/293/2013 | Hauptfeuerwache, Fassaden- und Dachsanierung Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3 | Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Auf Grund der Witterung erfolgt eine Fertigstellung im Frühjahr 2014. | 2) |
| 29. | 14.05.2013 | 242/294/2013 | Kapelle Steudach, Sanierung der Giebelfassaden Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3 | Vergabe ist erfolgt - Ausführung Frühjahr 2014. | 2) |
| 30. | 18.06.2013 | 242/298/2013 | Fachschule für Techniker, Verbesserung der Rettungswegesituation Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3 | Maßnahme befindet sich in der Ausführung - Fertigstellung Ende März 2014. | 2) |
| 31. | 16.07.2013 | 242/315/2013 | Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Vergabe von Architektenleistungen | Vergabe ist erfolgt nach Anpassung HOAI 2013. | 2) |
| 32. | 24.09.2013 | 242/324/2013 | Anbau eines Gymnastikraumes an der Grundschule Tennenlohe Vorplanung nach DA-Bau 5.4 | Bauantrag wird erstellt. | 2) |

| | | | | | |
|-----|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 33. | 22.10.2013 | 242/323/2013 | Neubau eines Jugendtreffs auf dem FAG-Gelände; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 | Bauantrag ist fertiggestellt. Derzeit wird die Werkplanung und Vergabe vorbereitet - Baubeginn Frühjahr 2014 | 2) |
| 34. | 22.10.2013 | 242/326/2013 | Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Wiederausbau der Musikkabinen im Dachgeschoss Ostflügel sowie Dach- und Fassadensanierung Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 | FAG-Förderantrag und Genehmigungsplanung wurde eingereicht. Derzeit wird Werkplanung und Vergabe vorbereitet. | 2) |
| 35. | 22.10.2013 | 242/327/2013 | Neubau Kinderkrippe am Buckenhofer Weg; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 | Genehmigungsplanung ist eingereicht. Zuschussbescheid liegt vor. Werkplanung ist in Arbeit. | 2) |
| 36. | 22.10.2013 | 242/331/2013 | Behindertengerechte Erschließung der Kellerräume an der Grundschule Tennenlohe im Zuge des Anbaus eines Gymnastikraumes Vorplanung nach DA-Bau 5.4 | Bauantrag wird erstellt. | 2) |
| 37. | 19.11.2013 | 241/071/2013 | Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2014 des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24) | Maßnahme befindet sich in Umsetzung. | 2) |
| 38. | 19.11.2013 | 242/330/2013 | Anbau einer Ganztagsbetreuung an der Grundschule Tennenlohe. Änderung der Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1(2) | Maßnahme befindet sich in der Bauphase. | 2) |
| 39. | 19.11.2013 | 242/332/2013 | Sanierung der Turnhalle an der GS Tennenlohe. Änderung der Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1(2) | Maßnahme befindet sich in der Bauphase. | 2) |
| 40. | 19.11.2013 | 242/333/2013 | Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3 | Genehmigungsplanung wurde eingereicht - Beginn Werkplanung. | 2) |
| 41. | 19.11.2013 | 242/334/2013 | Schulsanierungsprogramm: Neubau einer 2-fach-Turnhalle am Marie-Therese-Gymnasium Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung | VOF-Berater wurde beauftragt - laufendes VOF-Verfahren; Veröffentlichung im Januar 2014. | 2) |

1)  Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in Übersicht)

2)  Projektbearbeitung planmäßig