

**Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)****Strategisches Management - Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, I. Quartal 2014 (Stand 31.03.2014)**

Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand bis 31.03.2014	
1	13.07.2010	242/065/2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, hier Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlagen	Maßnahme ist abgeschlossen.	1)
2	16.07.2013	242/315/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium - Vergabe von Architektenleistungen	Auftrag ist vergeben.	1)
3	24.09.2013	242/324/2013	Anbau eines Gymnastikraumes an der Grundschule Tennenlohe Vorplanung nach DA-Bau 5.4	Auftrag ist vergeben.	1)
4	12.12.2013	242/348/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Vergabe Fensterbau	Auftrag ist vergeben.	1)
5	18.02.2014	242/354/2014	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium Vergabe Sanitärinstallation	Auftrag ist vergeben.	1)
6	18.02.2014	242/355/2014	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium Vergabe Heizungsanlagen	Auftrag ist vergeben.	1)
7	14.05.2013	242/293/2013	Hauptfeuerwache, Fassaden- und Dachsanierung Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme ist fertiggestellt.	2)
8	19.11.2013	242/334/2013	Schulsanierungsprogramm: Neubau einer 2-fach-Turnhalle am Marie-Therese-Gymnasium Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	VOF-Verfahren ist abgeschlossen.	2)

9	18.02.2014	242/357/2014	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium Vergabe Wärmedämmverbundsystem BA 1B - 4	Auftrag ist vergeben.	2)
10	18.02.2014	242/358/2014	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium Vergabe Trockenbauarbeiten BA 1B - 4	Auftrag ist vergeben.	2)
11	28.02.2012	272/177/2011	Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010	Planung erfolgt im Rahmen des Schulsanierungsprogramms: ab 2016.	2)
12	24.04.2012	242/213/2012	Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums Frauenaarach mit Einbau einer Kinderkrippe Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Krippe ist fertiggestellt; Baubeginn des 2. Bauabschnitts erfolgte im Januar 2014. Ausschreibungen und Vergaben für 2.Bauabschnitt laufen.	2)
13	24.07.2012	242/223/2012	Entwurfsplanung zur Sanierung der Turnhalle Grundschule Tennenlohe	Ab 12. Kalenderwoche beginnt der Innenausbau. Richtfest war am 27.03.2014.	2)
14	24.07.2012	242/227/2012	Anbau einer Ganztagesbetreuung an die Grundschule Tennenlohe; Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.	Ab 13. Kalenderwoche beginnt der Innenausbau. Richtfest war am 27.03.2014.	2)
15	23.10.2012	242/253/2012	Anbau von Klassenräumen und einer Mensa Realschule am Europakanal Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Rohbau ist fertiggestellt, derzeit sind die Ausbaugewerke tätig. Richtfest war am 26.11.2013.	2)
16	27.11.2012	242/263/2012	Anbau Kinderkrippe mit Umbau und Sanierung der Kindertageseinrichtung "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Anbau der Krippe wurde Ende 2013 fertiggestellt; Umbau des Kindergartens hat im Januar 2014 begonnen.	2)
17	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Projekt befindet sich in der Ausführungsphase.	2)
18	16.01.2013	242/266/2012	Anbau an die Adalbert-Stifter-Grundschule zur Errichtung einer Mensa mit Speisesaal sowie einem Mehrzweckraum, zwei Klassenzimmern und vier Gruppenräumen; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Projekt befindet sich in der Bauphase – Fertigstellung ist für Ende 2014 geplant. Richtfest war am 14.03.2014.	2)

19	16.01.2013	242/271/2012	Anbau Siemens Med-Museum incl. Freiflächen, Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Projekt befindet sich in der Ausführungsphase. Einweihung ist am 23.05.2014.	2)
20	19.03.2013	242/276/2013	Einbau einer Mensa in die Pestalozzi-Grundschule zur Mittagsversorgung im gebundenen Ganztagszweig - Entwurf nach DABau 5.5.3	Zurzeit erfolgt der Innenausbau, eine Inbetriebnahme ist frühestens ab der 19. Kalenderwoche geplant.	2)
21	14.05.2013	242/294/2013	Kapelle Steudach, Sanierung der Giebelfassaden Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Die Arbeiten sind beauftragt, Baubeginn ist im Frühjahr 2014.	2)
22	18.06.2013	242/298/2013	Fachschule für Techniker, Verbesserung der Rettungswegesituation Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme befindet sich in der Ausführung.	2)
23	22.10.2013	242/323/2013	Neubau eines Jugendtreffs auf dem FAG-Gelände; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Beauftragung der Rohbauarbeiten ist erfolgt, Baubeginn ist erfolgt.	2)
24	22.10.2013	242/326/2013	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Wiederausbau der Musikkabinen im Dachgeschoss Ostflügel sowie Dach- und Fassadensanierung Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baueingabe ist erfolgt, FAG-Antrag wurde eingereicht und erste Gewerke wurden ausgeschrieben.	2)
25	22.10.2013	242/327/2013	Neubau Kinderkrippe am Buckenhofer Weg; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn für Erd- und Rohbauarbeiten sind am 26.03.2014 erfolgt. Ausschreibungen und Vergaben laufen.	2)
26	22.10.2013	242/331/2013	Behindertengerechte Erschließung der Kellerräume an der Grundschule Tennenlohe im Zuge des Anbaus eines Gymnastikraumes Vorplanung nach DA-Bau 5.4	Maßnahme wurde in die Planung integriert und befindet sich in der Ausführung.	2)
27	19.11.2013	241/071/2013	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2014 des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24)	Maßnahme befindet sich in Umsetzung.	2)

28	19.11.2013	242/330/2013	Anbau einer Ganztagsbetreuung an der Grundschule Tennenlohe. Änderung der Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1(2)	Maßnahme wurde in die Planung integriert und befindet sich in der Ausführung.	2)
29	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Beginn der Ausschreibungen erfolgt ab April 2014, voraussichtlicher Baubeginn ist im Juni 2014 geplant.	2)
30	12.12.2013	242/347/2013	Anbau eines Gymnastikraumes an der Grundschule Tennenlohe mit behindertengerechter Erschließung; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.4	Baugenehmigung wurde eingereicht, Maßnahme wird derzeit gebaut.	2)
31	28.01.2014	242/351/2014	Sanierung Freibad West mit Option Neubau Hallenbad Durchführung von VOF-Verfahren zur Vergabe von Planerleistungen	VOF-Verfahren Stufe II läuft.	2)
32	28.01.2014	242/352/2014	Markgrafentheater - Einbau einer Inspizientenanlage - Beschlussfassung nach DABau 5.5.3	Projekt befindet sich in der Ausführung - Fertigstellung bis zum Beginn der Theatertage.	2)

1)  Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in Übersicht)

2)  Projektbearbeitung planmäßig