

**Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: 30.06.2015**

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
15.06.2010	66/037/2010	Neubau einer stadtteilverbindenden Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck im Zuge der ICE-/S-Bahn-Trasse Nürnberg – Ebensfeld; hier: Bauwerksplanung und Kreuzungsvereinbarung	Die Umverlegung des Bachgrabens sowie von Leitungen von Spartenträgern ist in 2011 erfolgt. Die Unterführung wird derzeit gebaut.	2)
05.04.2011	66/097/2011	Sanierung Parkhaus Innenstadt; hier: baulicher Zustand und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von Sanierungsvarianten	Mit MzK am 23.06.2015; Vorlagen-Nr. 66/073/2015 abgeschlossen.	1)
22.11.2011	66/126/2011	Ausbau der Gustav-Hauser-Straße; hier: Ausführungsplanung Gustav-Hauser-Str.	Übernahme der Verkehrsflächen ist erfolgt.	1)
27.03.2012	66/148/2012	Ausbau Paul-Gossen-Straße zw. Hertleinstraße und Koldestr.; hier: Vergabe Straßenbauarbeiten	Schlussrechnung in Bearbeitung.	2)
15.05.2012	66/153/2012	Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Bewirtschaftung des Großparkplatzes nebst Sanierung des Parkhauses	Mit MzK am 23.06.2015, Vorlagen-Nr. 66/073/2015 im BWA abgeschlossen	1)
25.09.2012	66/172/2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erschließung BP 339 – Am Brucker Bahnhof; hier: Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau südlich Geuderweg einschl. „Am Brucker Bahnhof“	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
25.09.2012	66/174/2012	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Gebbertstraße zwischen Hofmannstraße und Gleiwitzer Straße	Maßnahme baulich abgeschlossen, Schlussrechnungsprüfung abgeschlossen, Einspruch zur Prüfung wird bearbeitet.	2)
27.11.2012	66/186/2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Burgberggarten Erlangen – Sicherung Steilwand Enkesteig / Burgbergstr.	Maßnahme baulich abgeschlossen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Bepflanzung	2)
26.02.2013	66/197/2013	BP 410 Resterschließung BA II; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten	Abrechnung erfolgt Anfang Juli 2015.	2)
18.06.2013	66/222/2013	Resterschließung BP F 299 „Heerflecken“ (Maria-Lass-Weg); Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
12.12.2013	66/247/2013	Baugebiet BP 298- Ebereschenweg; hier: Ausführungsplanung	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
28.01.2014	66/250/2014	DA Bau Beschluss, Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung; hier: Beschluss nach DA Bau für die in 2014 geplante Maßnahmen	Bauliche Umsetzung abgeschlossen und abgerechnet.	1)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
28.01.2014	66/251/2014	DA Bau-Beschluss; Neubau Bushaltestelle „Am Bachgraben“ in der Henri-Dunant-Str.	Maßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen.	1)
18.03.2014	66/258/2014	DA Bau Beschluss; Arbeitsprogramm Brücken- und Bauwerks-sanierung 2014, Teil I; Sammelbeschluss nach DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen und abgerechnet.	1)
18.03.2014	66/260/2014	DA Bau Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bereich Koldestraße, Bissingerstraße, Hans-Geiger-Straße und Jaminstraße	Bauliche Umsetzung läuft – zeitlich in Abhängigkeit zur Maßnahme der ESTW	2)
20.05.2014	66/004/2014	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2014 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2014 – Stadtgebiet	Maßnahmen abgeschlossen; Schlussrechnung erfolgt	1)
20.05.2014	66/007/2014	Ringschluss Adenauerring –Abschnitt Nord- von ca.km 0+155 bis km 1+075; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten	Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	2)
20.05.2014	66/003/2014	DA Bau-Beschluss; B+R-Anlagen; S-Bahn-Haltestelle Paul-Gossen-Straße	Maßnahme im Bau	2)
24.06.2014	66/011/2014	Vergabebeschluss Ausbau Mozartstraße zwischen Werner-von-Siemens- und Gebbertstraße	Schlussrechnung liegt noch nicht vor	2)
24.06.2014	66/010/2014	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege	Bauliche Umsetzung läuft	2)
15.07.2014	66/016/2014	Entwurfsplanung BP F393 „Graf-Zeppelin-Straße“	Umsetzung durch Investor abgeschlossen. Übernahme der Verkehrsflächen erfolgt nach Vorlage aller vertragsgemäßen Unterlagen.	2)
07.10.2014	66/023/2014	Arbeitsprogramm Brücken- und Bauwerkssanierung 2014, Teil 2	Bauliche Umsetzung abgeschlossen und abgerechnet.	1)
07.10.2014	66/024/2014	Fahrbahninstandsetzungsmaßnahmen an der "Südkreuzung" als temporäre Zwischenlösung	Vergabe erfolgt, Ausführung termingerecht in den Sommerferien	2)
27.01.2015	66/038/2015	Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung; hier: Beschlussfassung nach DA Bau für die in 2015 geplante Maßnahme	Derzeit bauliche Umsetzung	2)
27.01.2015	66/039/2015	Teilerneuerung BW 5.41 Steinforstgrabenverrohrung unterhalb der Schallershofer Straße und Teilerneuerung BW 5.33 Rittersbachverrohrung unterhalb der Gundstraße und der Frauenaucher Straße	Haushaltsanmeldung läuft, Realisierung in Abhängigkeit der Mittelbereitstellung	2)
24.02.2015	66/042/2015	Neubau Brucker Radweg mit B+R-Anlagen Paul-Gossen-Straße; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Derzeit im Bau	2)
24.02.2015	66/044/2015	Entwurfsplanungbeschluss nach DA Bau; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Michael-Vogel-Straße und Am Anger	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus.	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
24.02.2015	66/046/2015	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Sanierung BW 1.10 des Aurachdurchlasses im Zuge der Kraftwerkstraße	Bauliche Umsetzung läuft planmäßig	2)
24.02.2015	66/047/2015	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Sanierung BW 5.22 Bimbachbrücke im Zuge der Schallershofer Straße	Bauliche Umsetzung läuft planmäßig	2)
24.02.2015	66/048/2015	Fraktionsantrag Nr. 016/2015 der CSU-Fraktion – Brucker Radweg	Maßnahme derzeit im Bau	2)
24.02.2015	66/051/2015	Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2015 gem. DA Bau	Maßnahmen vertrags- und terminkonform im Gange.	2)
17.03.2015	66/054/2015	BP 411 – Häuslinger Wegäcker Mitte, Vorerschließung BA II; hier: Vergabe Straßenbauarbeiten	Derzeit im Bau	2)
17.03.2015	66/045/2015	Gesamtkonzept für die Bewirtschaftung des Großparkplatzes incl. Parkhaus nebst Sanierung	Mit MzK im BWA am 23.06.2015 abgeschlossen.	1)
17.03.2015	66/053/2015	DA Bau-Beschluss; Sanierung BW 6.06 Münchener Straße	Bauliche Umsetzung läuft planmäßig	2)
17.03.2015	66/055/2015	DA Bau-Beschluss Gehweg An der Wied zwischen Franzosenweg und Heuweg	Realisierung im Herbst 2015	2)
17.03.2015	66/056/2015	DA Bau-Beschluss Ausführungsplanung zur Erschließung des Baugebietes BP E381 – Südwestlich Eltersdorfer Straße –	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
21.04.2015	66/062/2015	Neubau Unterführung Bahnhof Bruck – Rampe West hier: Vergabe der Stahlbetonarbeiten	Bauliche Umsetzung läuft planmäßig	2)
21.04.2015	66/060/2015	Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2014 des Amtes 66	abgeschlossen	1)
21.04.2015	66/057/2015	Aktualisierung und Teilerneuerung Verkehrsrechner; Bedarfsmeldung gemäß 5.3 DA Bau	Finanzierung wurde im HH 2106 angemeldet; Realisierung erfolgt in Abhängigkeit der bereitgestellten Mittel:	2)
21.04.2015	66/061/2015	Ausbau der Mönaustraße zwischen Ligusterweg und Rudeltplatz DA Bau-Beschluss der Entwurfsplanung Straßenbau	Baubeginn Juli 2015	2)
21.04.2015	66/063/2015	Sanierung der Straßenbrücke über die Gleisanlage im Zuge Pappenheimer Straße (BW 8.22) DA Bau-Beschluss	Weitere Abstimmung der planerischen Rahmenbedingungen erforderlich; Realisierung auf 2016 verschoben.	3)
19.05.2015	66/068/2015	Ausbau Mozartstr. BA II und W.-v.-Siemens-Str. zwischen Hofmannstr. und Mozartstr.; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Derzeit im Bau	2)
19.05.2015	66/069/2015	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2015 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2015 – Stadtgebiet	Derzeit bauliche Umsetzung	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
19.05.2015	66/066/2015	Bürgerversammlung Röthelheim/Rathenau vom 03.03.2015 hier: Antrag auf Rückbau Gehwegbelag im Bereich Rathenaustraße/Gemeindestraße	Maßnahme abgeschlossen, Rückbau im Sinne des Antrages.	1)
19.05.2015	66/070/2015	Entwurfsplanungsbeschluss; Ausführungsplanung zum Umbau der Straßenbeleuchtung im Ahornweg	Bauliche Umsetzung planmäßig ab III Quartal 2015 vorgesehen.	2)
19.05.2015	66/071/2015	Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters; hier: 1. Sitzung OBR Kosbach 2015 –Instandsetzung Weg "Untere Sandäcker"	Ausschreibung erfolgt, Vergabe und Ausführung in 07/2015 vorgesehen.	2)
23.06.2015	66/076/2015	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2015 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2015 – Südkreuzung	Vergabe erfolgt, Ausführung termingerecht in den Sommerferien.	2)
23.06.2015	66/072/2015	Ortsumgehung Eltersdorf – Beschluss der Vorzugsvariante und Beauftragung der Stufe 2 der Ingenieurleistungen	Die weiteren Planungsleistungen werden demnächst beauftragt.	2)
23.06.2015	66/067/2015	Querungshilfe Weinstraße / Franzosenweg DA Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Realisierung im Herbst 2015	2)
23.06.2015	66/074/2015	Sanierung BW 6.26 Brücke über den Röthelheimgraben zum Gymnasium Fridericianum / Parkplatz; Sanierung BW 6.27 Brücke über den Röthelheimgraben zum Gymnasium Fridericianum / Haupteingang; Beschluss nach DA Bau	Planung und Projektvorbereitung verläuft planmäßig.	2)
23.06.2015	66/075/2015	Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselbergstraße – Beschluss nach DA Bau	Planung und Projektvorbereitung verläuft planmäßig.	2)
23.06.2015	66/077/2015	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Schillerstraße – Beschluss nach DA Bau	Planung und Projektvorbereitung verläuft planmäßig.	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet