

VI/66/BA007/ T. 2394

I:\A66\66-Vorzimmer\AUSSCHUS\Allgemein\2016\Beschlusskontrolle BWA\_Stand 31\_12\_2015.doc

**Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: IV. Quartal 2015**

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
15.06.2010	66/037/2010	Neubau einer stadtteilverbindenden Geh- und Radwegunterführung Bahnhof Bruck im Zuge der ICE-/S-Bahn-Trasse Nürnberg – Ebersfeld; hier: Bauwerksplanung und Kreuzungsvereinbarung	Vereinbarung abgeschlossen; bauliche Umsetzung siehe 66/056/2015	1)
27.03.2012	66/148/2012	Ausbau Paul-Gossen-Straße zw. Hertleinstraße und Koldestr.; hier: Vergabe Straßenbauarbeiten	Schlussrechnung in Bearbeitung	2)
25.09.2012	66/172/2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erschließung BP 339 – Am Brucker Bahnhof; hier: Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau südlich Geuderweg einschl. „Am Brucker Bahnhof“	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
25.09.2012	66/174/2012	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Gebbertstraße zwischen Hofmannstraße und Gleiwitzer Straße	Maßnahme baulich abgeschlossen, Schlussrechnungsprüfung abgeschlossen, Einspruch zur Schlussrechnung durch AN offen	3)
27.11.2012	66/186/2012	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Burgberggarten Erlangen – Sicherung Steilwand Enkesteig / Burgbergstraße	Maßnahme baulich abgeschlossen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Bepflanzung	2)
26.02.2013	66/197/2013	BP 410 Resterschließung BA II; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten	Maßnahme abgerechnet	1)
18.06.2013	66/222/2013	Resterschließung BP F 299 „Heerflecken“ (Maria-Lass-Weg); Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau	Maßnahme abgeschlossen	1)
12.12.2013	66/247/2013	Baugebiet BP 298- Ebereschenweg; hier: Ausführungsplanung	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
18.03.2014	66/260/2014	DA Bau Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bereich Koldestraße, Bissingerstraße, Hans-Geiger-Straße und Jaminstraße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung wird vorbereitet; Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	2)
20.05.2014	66/007/2014	Ringschluss Adenauerring –Abschnitt Nord- von ca.km 0+155 bis km 1+075; hier: Vergabe von Straßenbauarbeiten	Schlussrechnung in Bearbeitung	2)
24.06.2014	66/011/2014	Vergabebeschluss Ausbau Mozartstraße zwischen Werner-von-Siemens- und Gebbertstraße	Schlussrechnung liegt noch nicht vor	2)
24.06.2014	66/010/2014	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege	Bauliche Umsetzung läuft	2)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
07.10.2014	66/024/2014	Fahrbahninstandsetzungsmaßnahmen an der "Südkreuzung" als temporäre Zwischenlösung	Maßnahme bautechnisch und finanziell abgeschlossen	1)
27.01.2015	66/038/2015	Energieeffizienzmaßnahmen Straßenbeleuchtung; hier: Beschlussfassung nach DA Bau für die in 2015 geplante Maßnahme	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung wird vorbereitet; Schlussrechnung liegt noch nicht vor	2)
27.01.2015	66/039/2015	Teilerneuerung BW 5.41 Steinforstgrabenverrohrung unterhalb der Schallershofer Straße und Teilerneuerung BW 5.33 Rittersbachverrohrung unterhalb der Gundstraße und der Frauenaucher Straße (Bedarfsanmeldung)	Haushaltsmittel für BW 5.33 wurden bereitgestellt. Bauliche Umsetzung der Maßnahme BW 5.33 wird für Sommer 2016 vorbereitet	2)
24.02.2015	66/042/2015	Neubau Brucker Radweg mit B+R-Anlagen Paul-Gossen-Straße; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Derzeit im Bau	2)
24.02.2015	66/044/2015	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung der Michael-Vogel-Straße und Am Anger	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus.	2)
24.02.2015	66/046/2015	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Sanierung BW 1.10 des Aurachdurchlasses im Zuge der Kraftwerkstraße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung wird durchgeführt.	2)
24.02.2015	66/047/2015	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Sanierung BW 5.22 Bimbachbrücke im Zuge der Schallershofer Straße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Schlussrechnung liegt noch nicht vor	2)
24.02.2015	66/048/2015	Fraktionsantrag Nr. 016/2015 der CSU-Fraktion – Brucker Radweg	Maßnahme derzeit im Bau	2)
24.02.2015	66/051/2015	Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2015 gemäß DA Bau	Maßnahme bautechnisch wie vorgesehen abgeschlossen; Schlussrechnung in Bearbeitung.	2)
17.03.2015	66/054/2015	BP 411 – Häuslinger Wegäcker Mitte, Vorerschließung BA II; hier: Vergabe Straßenbauarbeiten	Bauarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor	2)
17.03.2015	66/053/2015	DA Bau-Beschluss; Sanierung BW 6.06 Münchener Straße	Bauliche Umsetzung und Abrechnung abgeschlossen	1)
17.03.2015	66/055/2015	DA Bau-Beschluss Gehweg An der Wied zwischen Franzosenweg und Heuweg	Realisierung im Herbst 2016	2)
17.03.2015	66/056/2015	DA Bau-Beschluss Ausführungsplanung zur Erschließung des Baugebietes BP E381 – Südwestlich Eltersdorfer Straße –	Derzeit Umsetzung durch Investor	2)
21.04.2015	66/062/2015	Neubau Unterführung Bahnhof Bruck – Rampe West hier: Vergabe der Stahlbetonarbeiten	Derzeit bauliche Umsetzung, witterungsbedingte Verzögerungen haben eine Verlängerung der Bauzeit bis voraussichtlich Ende April 2016 zur Folge	3)
21.04.2015	66/057/2015	Aktualisierung und Teilerneuerung Verkehrsrechner; Bedarfsmeldung gemäß 5.3 DA Bau	Realisierung des Projektes läuft	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
21.04.2015	66/063/2015	Sanierung der Straßenbrücke über die Gleisanlage im Zuge Pappenheimer Straße (BW 8.22); hier: DA Bau-Beschluss	Bauliche Umsetzung für Sommer 2016 wird vorbereitet	2)
19.05.2015	66/068/2015	Ausbau Mozartstr. BA II und W.-v.-Siemens-Str. zwischen Hofmannstr. und Mozartstr.; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Baulich abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor.	2)
19.05.2015	66/069/2015	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2015 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2015 – Stadtgebiet	Maßnahme bautechnisch wie vorgesehen abgeschlossen; Schlussrechnung in Bearbeitung.	2)
19.05.2015	66/070/2015	Entwurfsplanungsbeschluss; Ausführungsplanung zum Umbau der Straßenbeleuchtung im Ahornweg	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Schlussrechnung liegt noch nicht vor	2)
19.05.2015	66/071/2015	Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters; hier: 1. Sitzung OBR Kosbach 2015 –Instandsetzung Weg "Untere Sandäcker"	Maßnahme beschlusskonform abgeschlossen	1)
23.06.2015	66/076/2015	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2015 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2015 – Südkreuzung	Maßnahme bautechnisch und finanziell abgeschlossen	1)
23.06.2015	66/072/2015	Ortsumgehung Eltersdorf – Beschluss der Vorzugsvariante und Beauftragung der Stufe 2 der Ingenieurleistungen	Die weiteren Planungsleistungen sind beauftragt.	2)
23.06.2015	66/067/2015	Querungshilfe Weinstraße / Franzosenweg DA Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Maßnahme voraussichtlich im März 2016 baulich abgeschlossen	2)
23.06.2015	66/074/2015	Sanierung BW 6.26 Brücke über den Röthelheimgraben zum Gymnasium Fridericianum / Parkplatz; Sanierung BW 6.27 Brücke über den Röthelheimgraben zum Gymnasium Fridericianum / Haupteingang; Beschluss nach DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Schlussrechnung wird geprüft	2)
23.06.2015	66/075/2015	Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselbergstraße – Beschluss nach DA Bau	Bauliche Umsetzung läuft; witterungsbedingte Verzögerungen haben eine Verlängerung der Bauzeit bis Ende April 2016 zur Folge.	3)
23.06.2015	66/077/2015	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Schillerstraße – Beschluss nach DA Bau	Bauliche Umsetzung läuft	2)
14.07.2015	66/080/2015	Notwendige Sanierungsmaßnahmen an Brücken im Stadtgebiet Erlangen; Fortschreibung des Sanierungsprogramms 2015	Die geplanten Sanierungsmaßnahmen wurden im Rahmen der bereit gestellten HH-Mittel weitgehend umgesetzt. Das Sanierungsprogramm Brücken wird 2016 fortgeschrieben.	1)
14.07.2015	66/082/2015	BP T 249 Resterschließung Forsthut BA 1, DA Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Maßnahme baulich abgeschlossen	1)
22.09.2015	66/079/2015/1	GW/RW Dechsendorf–Röttenbach, Teilabschnitt Stadtgebiet Erlangen; hier: DA Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau u. Zustimmung zum Abschluss einer Sonderbaulastvereinbarung	Sonderbaulastvereinbarung soll in 2016 abgeschlossen werden.	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
22.09.2015	66/085/2015	Radweg Sieglitzhof – Buckenhofer Siedlung CSU-Fraktionsantrag 079/2015	Gemäß Beschluss kein weiterer Maßnahmenbedarf vorhanden.	1)
22.09.2015	66/087/2015	Um- und Ausbau der Elisabethstraße; DA Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Derzeit vereinbarungskonform im Bau	2)
22.09.2015	66/088/2015	Resterschließung Fanny-Hensel-Straße; DA Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Restausbau erfolgt in 2016	2)
20.10.2015	66/089/2015	Zwischenbericht des Amtes 66 Budget und Arbeitsprogramm 2015 – Stand 30.09.2015	beschlossen	1)
20.10.2015	66/090/2015	Erneuerung der Straßenbrücke Äußere Tennenloher Str. im Zuge ICE-S-Bahn-Trasse Nürnberg-Ebensfeld; hier: Kreuzungsvereinbarung	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen	1)
20.10.2015	66/091/2015	Erneuerung der Straßenbrücke Bubenreuther Weg im Zuge ICE- S-Bahn-Trasse Nürnberg-Ebensfeld; hier: Kreuzungsvereinbarung	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen	1)
17.11.2015	66/094/2015	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2016 des Tiefbauamtes (Amt 66) siehe Arbeitsprogramm 2016 in gebun- dener Form ab Seite 345 – 349	Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2016 beschlossen.	1)
17.11.2015	66/095/2015	SPD-Fraktionsantrag Nr. 174/2015 vom 20.10.2015; hier: Sachbericht zu Fahrradabstellanlagen am Bahnhof und um das Rathaus	Planungen im Gange; Realisierung in Abhängigkeit der Haushaltsgenehmigung	2)
08.12.2015	66/096/2015	DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage – Entwurfsplanung Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße	Bauliche Umsetzung läuft	2)
08.12.2015	66/0972015	DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage - Prüfung von Betonausleger der Straßenbeleuchtung	Bauliche Umsetzung läuft	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet