

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling**hier: **Beschlussüberwachungsliste, II. Quartal 2016 (Stand 30.06.2016)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 30.06.2016	
1	28.02.2012	272/177/2011	Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010	KIP-Antrag und FAG-Antrag bis Oktober 2016, Planerauswahl mittels VgV-Verfahren ab August 2016	1)
2	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Derzeit Bauarbeiten BA 3B, Fertigstellung bis Sommer 2016, Fertigstellung Gesamtmaßnahme bis Ende 2017	1)
3	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	derzeit Bauarbeiten BA3 (Sanierung Haus 1 und Neubau Pausenhalle); Fertigstellung Haus 1 bis Sept. 2016 und PH bis Dez. 2016	1)
4	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Stand der Planung	Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2, Stand Vorbereitung Vergabe Rohbau und Gerüstbau	1)
5	18.11.2014	24/010/2014	Fraktionsanträge 163/2014 und 202/2014 zum Haushalt 2015: Realisierung des Begegnungszentrums Erlangen West (Büchenbach)	unveränderter Sachstand: Die städtebaulichen Fragen sind durch Studie geklärt. Nächster Schritt ist die Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen. Amt 41 übernimmt hierzu die Aufgaben der Partizipation. Realisierung ist abhängig von der Finanzierung im städtischen Haushalt.	1)

6	17.03.2015	242/057/2015	Neubau Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Gartenbühne, Ausschank incl. Freiflächen, Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Baumaßnahme läuft bis Jahresende 2016	1)
7	23.06.2015	242/074/2015	Erba-Villa, Um- und Ausbau des Ober- und Dachgeschosses zum Soziokulturellen Stadtteiltreffs und barrierefreie Gebäudeerschließung Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, geplante Fertigstellung bis Herbst 2016.	1)
8	14.07.2015	242/088/2015	Nordgebäude Kiosk Dechsendorfer Weiher, Naturbadstraße 100, Sanierung der WC- und Umkleieräume mit Einbau eines barrierefreien WCs Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen.	1)
9	14.07.2015	242/089/2015	Rathaus, Umbau der Ausländerbehörde im 2. Obergeschoß; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
10	22.09.2015	242/098/2015	Sanierung und Teilumgestaltung der Brunnenanlage auf dem Ohmplatz, Beschluss DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Baumaßnahme läuft bis Ende Juli 2016	1)
11	22.09.2015	242/099/2015	Markgrafentheater Erlangen, Sanierung und Instandsetzung der Fassaden des Bühnenhauses und der Barockgarderoben, Beschluss nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Baumaßnahme läuft bis Ende September 2016	1)
12	20.10.2015	242/104/2015	Schulsanierungsprogramm Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium Erlangen Planung nach DA-Bau 5.5.3, Entwurf	siehe lfd. Nr. 5 Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2, Stand Vorbereitung Vergabe Rohbau und Gerüstbau	1)

13	20.10.2015	242/110/2015	Fraktionsantrag Erlanger Linke 138/2015 vom 21.09.2015: Sanierung Ohm-Turnhalle	Standortfragen mit Beschluss im StR am 17.03.2016 beantwortet, weitere Standortüberlegungen mit Beginn der Planung ab Mitte 2017	1)
14	17.11.2015	241/024/2015	Fachamtsbudget des GME, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2016; siehe Arbeitsprogramm 2016 in gebundener Form ab Seite 65 ff.	Fachamtsbudget des GME, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2016; siehe Arbeitsprogramm 2016 in gebundener Form ab Seite 65 ff.	1)
15	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung	1)
16	19.01.2016	242/122/2015	Erneuerung der Brandmeldeanlage im Stadtmuseum	Maßnahme in Ausführung	1)
17	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn erfolgt im Juli 2018	1)
18	16.02.2016	242/121/2015	Stadtarchiv, Außenabdichtungsmaßnahme Untergeschoss Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2	Baubeginn ist erfolgt, Fertigstellung der Außenbereiche bis Ende des Jahres geplant	1)
19	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße	DA-Bau 5.3, Vorentwurf fertiggestellt, KIP-Antrag und FAG-Antrag bis Oktober 2016	1)
20	12.04.2016	242/133/2016	Berufsschule Erlangen, Umbau von ehemaligen Fachräumen zu Unterrichtsräumen für zusätzliche Vorklassen bzw. Klassen des Berufsintegrationsjahres für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge, Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Baumaßnahme läuft bis zum Schuljahresbeginn 2016/2017	1)

21	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Lüftungsinstallation	Maßnahme in Ausführung	1)
22	12.04.2016	242/135/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Elektroinstallation	Maßnahme in Ausführung	1)
23	12.04.2016	242/136/2016	Einbau einer öffentlichen WC- Anlage in den ehemaligen Verkaufskiosk auf dem Hugentotenplatz mit dem Prädikat "Toilette für Alle", Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Baumaßnahme von August 2016 bis Ende Oktober 2016	1)
24	03.05.2016	242/140/2016	E- Werk, Umbaumaßnahmen wegen der Erweiterung des angrenzenden Schalthauses der ESTW und des Abbruchs des "Weinhauses" der ESTW, Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Baumaßnahme von Juli 2016 bis Ende August 2016	1)
25	07.06.2016	242/142/2016	Klimatisierung der Räume Hort unterm Regenbogen	Vorlage wurde am 07.06.2016 im BWA einstimmig beschlossen, zugehöriger Fraktionsantrag 023/2016 ist damit bearbeitet.	1)
26	07.06.2016	242/143/2016	Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Bühne und Ausschank, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA- Bau 9.1 (2)	Baumaßnahme läuft bis Jahresende 2016	1)
27	07.06.2016	242/147/2016	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe von Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeausrüstung (Anlagengruppen 4 und 5, Elektroinstallationen) nach HOAI 2013	Das Ingenieurbüro wurde am 21.06.16 beauftragt.	1)

28	07.06.2016	242/149/2016	ssp Christian-Ernst-Gymnasium - Einbau eines Aufzugs und eines barrierefreien WCs, Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 4.5, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Ausschreibungen für Gewerke, die in den Sommerferien 2016 benötigt werden, wurden erstellt und erste Aufträge bereits vergeben. KIP Beratungsgespräch durchgeführt.	1)
29	14.07.2015	242/087/2015	Vereinsheim Segelgemeinschaft Erlangen, Campingstraße 60, Sanierung der Sanitärräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
30	22.09.2015	242/100/2015	Stundensätze für Planungsleistungen	Vorlage zurückgezogen. Es wird auf die Überarbeitung der HAV-KOM gewartet, mit der automatisch die Anpassung der Stundensätze erfolgt.	3)

- 1)  Projektbearbeitung planmäßig
- 2)  Projekt abgeschlossen
- 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig