

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, III. Quartal 2016 (Stand 30.09.2016)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 30.09.2016	
1	28.02.2012	272/177/2011	Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010	Beschluss Vorentwurf nach DA-Bau im StR 27.10.2016, anschließend FAG-Antrag und KIP-Antrag, sowie Beginn der Planerauswahl mittels VgV-Verfahrens	1)
2	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Bauabschnitt 1A + 1B (Erweiterung + Kunsttrakt), BA 2A +2B (Atriumgebäude mit Verwaltung + Fachräumen), BA 3A + 3B (Klassentrakt 1 + 2) fertiggestellt. Derzeit Baumaßnahmen BA 4A. Gesamtfertigstellung geplant Herbst 2017	1)
3	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Bauabschnitte BA1 (Sanierung Kunstbau und Neubau Klassenhaus), BA2 (Haus 2) und BA3 (Haus 1) fertig gestellt. Derzeit Neubau Pausenhalle (BA3) mit Fertigstellung IV. Quartal 2016 und Sanierung Hauptbau (BA4) mit Fertigstellung III. Quartal 2017.	1)
4	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Stand der Planung	Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 (224/128/2016), Vergabe Rohbauarbeiten (242/153/2016) erfolgt, Vorbereitung Vergabe Haustechnik, Vorbereitung Ausschreibung Ausbaugewerke; Stand: Rohbauarbeiten	1)

5	18.11.2014	24/010/2014	Fraktionsanträge 163/2014 und 202/2014 zum Haushalt 2015: Realisierung des Begegnungszentrums Erlangen West (Büchenbach)	unveränderter Sachstand: Die städtebaulichen Fragen sind durch Studie geklärt. Nächster Schritt ist die Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen. Amt 41 übernimmt hierzu die Aufgaben der Partizipation. Realisierung ist abhängig von der Finanzierung im städtischen Haushalt	1)
6	17.03.2015	242/057/2015	Neubau Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Gartenbühne, Ausschank incl. Freiflächen, Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Die Baumaßnahme wird zum 31.03.2017 abgeschlossen.	1)
7	23.06.2015	242/074/2015	Erba-Villa, Um- und Ausbau des Ober- und Dachgeschosses zum Soziokulturellen Stadtteiltreff und barrierefreie Gebäudeerschließung Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung. Fertigstellung Innenräume bis Ende Oktober, Fertigstellung Außenanlagen bis voraussichtlich Ende November 2016.	1)
8	14.07.2015	242/089/2015	Rathaus, Umbau der Ausländerbehörde im 2. Obergeschoß; Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung. Fertigstellung: Mitte Dezember 2016.	1)

9	22.09.2015	242/099/2015	Markgrafentheater Erlangen, Sanierung und Instandsetzung der Fassaden des Bühnenhauses und der Barockgarderoben, Beschluss nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Die Baumaßnahme wird Ende November 2016 abgeschlossen.	1)
10	20.10.2015	242/110/2015	Fraktionsantrag Erlanger Linke 138/2015 vom 21.09.2015: Sanierung Ohm-Turnhalle	Standortfragen mit Beschluss im StR am 17.03.2016 beantwortet, weitere Standortüberlegungen mit Beginn der Planung ab Mitte 2018	1)
11	17.11.2015	241/024/2015	Fachamtsbudget des GME, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2016; siehe Arbeitsprogramm 2016 in gebundener Form ab Seite 65 ff.	Laufende Umsetzung. Über den aktuellen Stand wird in den Zwischenberichten Auskunft gegeben.	1)
12	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Sanierungsbericht kleines Foyer: Maßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Lüftungszentrale auf Dach des Großen Foyers: Maßnahme verschoben auf 2017.	1)

13	19.01.2016	242/122/2015	Erneuerung der Brandmeldeanlage im Stadtmuseum	Umsetzung bei laufendem Betrieb; Abschluss: Ende Dezember 2016.	1)
14	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn im Juli 2016 erfolgt; Stellen der Holz-Außenwände Anfang November 2016	1)
15	16.02.2016	242/121/2015	Stadtarchiv, Außenabdichtungsmaßnahme Untergeschoss Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2	Abdichtung der Außenwände ist abgeschlossen; Wiederverfüllung der Baugrube ist erfolgt, anschließend Abdichtung der Sockelbereiche; Fertigstellung der Außenbereiche im Dezember 2016 (witterungsabhängig)	1)
16	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße	Beschluss Entwurf nach DA-Bau im StR 29.09.2016, Bauantrag eingereicht, Einreichung FAG-Antrag und KIP-Anträge im November 2016	1)
17	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Lüftungsinstallation	Laufende Umsetzung.	1)
18	12.04.2016	242/135/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Elektroinstallation	Laufende Umsetzung.	1)
19	12.04.2016	242/136/2016	Einbau einer öffentlichen WC- Anlage in den ehemaligen Verkaufskiosk auf dem Hugenottenplatz mit dem Prädikat "Toilette für Alle", Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Die Baumaßnahme wird Mitte Januar 2017 in Betrieb genommen.	1)

20	03.05.2016	242/140/2016	E- Werk, Umbaumaßnahmen wegen der Erweiterung des angrenzenden Schalthauses der ESTW und des Abbruchs des "Weinhauses" der ESTW, Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Die Baumaßnahme wird Ende November 2016 abgeschlossen.	1)
21	07.06.2016	242/143/2016	Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Bühne und Ausschank, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2)	Die Baumaßnahme wird zum 31.3.2017 abgeschlossen.	1)
22	07.06.2016	242/147/2016	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe von Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeausrüstung (Anlagengruppen 4 und 5, Elektroinstallationen) nach HOAI 2013	Das Ingenieurbüro wurde am 21.06.2016 beauftragt.	1)
23	07.06.2016	242/149/2016	ssp Christian-Ernst-Gymnasium – Einbau eines Aufzugs und eines barrierefreien WCs, Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 4.5, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Laufende Umsetzung, Rohbauarbeiten fertiggestellt; Fertigstellung Herbst 2017 geplant	1)
24	12.07.2016	242/152/2016	IT-Grundverkabelung an Schulen - Maßnahmen 2016 – Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Laufende Umsetzung.	1)

25	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA -Bau 5.5.3	Die Baumaßnahme wird Ende Juli 2017 abgeschlossen.	1)
26	14.07.2015	242/088/2015	Nordgebäude Kiosk Dechsendorfer Weiher, Naturbadstraße 100, Sanierung der WC- und Umkleieräume mit Einbau eines barrierefreien WCs Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	2)
27	22.09.2015	242/098/2015	Sanierung und Teilumgestaltung der Brunnenanlage auf dem Ohmplatz, Beschluss DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Die Baumaßnahme wurde zum 21.10.2016 abgeschlossen.	2)
28	12.04.2016	242/133/2016	Berufsschule Erlangen, Umbau von ehemaligen Fachräumen zu Unterrichtsräumen für zusätzliche Vorklassen bzw. Klassen des BerufsinTEGRATIONSjahres für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge, Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Die Baumaßnahme wurde zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 abgeschlossen.	2)

29	12.07.2016	242/154/2016	Realschule am Europakanal, Erneuerung der Stahl-Glas-Fassaden an den Haupteingängen Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Planung, Ausschreibung und Vergabe abgeschlos- sen. Ausführung in den Herbstferien.	2)
30	12.07.2016	24/029/2016	Energiebericht für städtische Gebäude und Einrichtungen 2015	Energiebericht wurde im BWA begutachtet und die Veröffentlichung beauftragt. Der Bericht wurde im Internet und per Postversand veröffentlicht.	2)

- 1)  Projektbearbeitung planmäßig
- 2)  Projekt abgeschlossen
- 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig