

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, II. Quartal 2017 (Stand 30.06.2017)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 30.06.2017	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	letzter BA 4B fertiggestellt - Nutzungsaufnahme BA 4B ab 12.11.17, Gesamtfertigstellung Gebäude - Restarbeiten Technik + Heizzentrale bis Oktober 2017, Außenanlagen (Schulhof) Herbst 2018	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Nutzungsaufnahme BA 4 (Hauptbau) im September 2017, BA 5 (Haus 3) Bauausführung wurde im August 2017 begonnen, Gesamtfertigstellung Gebäude ca. September 2018	1)
3	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Stand der Planung	Ausbauarbeiten in Ausführung, Nutzungsaufnahme im 1.Quartal 2018	1)
4	18.11.2014	24/010/2014	Fraktionsanträge 163/2014 und 202/2014 zum Haushalt 2015: Realisierung des Begegnungszentrums Erlangen West (Büchenbach)	unveränderter Sachstand: Die städtebaulichen Fragen sind durch Studie geklärt. Nächster Schritt ist die Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architekturleistungen. Amt 41 übernimmt hierzu die Aufgaben der Partizipation. Realisierung ist abhängig von der Finanzierung im städtischen Haushalt.	1)
5	20.10.2015	242/104/2015	Schulsanierungsprogramm Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Thersese-Gymnasium Erlangen Planung nach DA-Bau 5.5.3, Entwurf	Rohbauarbeiten fertiggestellt, Haustechnik/Ausbau 25%, 98% Leistungen vergeben, Fertigstellung Januar 2018	1)

6	20.10.2015	242/110/2015	Fraktionsantrag Erlanger Linke 138/2015 vom 21.09.2015: Sanierung Ohm-Turnhalle	Standortfragen mit Beschluss im StR am 17.03.2016 beantwortet, weitere Standortüberlegungen in Abhängigkeit der Realisierung Sporthalle Hartmannstraße	1)
7	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung. Nach Genehmigung durch den Prüfstatiker wird ab 04.09.2017 die Stahlkonstruktion der Lüftungszentrale auf dem Flachdach des Großen Foyers errichtet.	1)
8	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Durch verschiedene Wasserschäden Verzögerungen im Bauablauf; geplante Fertigstellung bis Ende 2017	1)
9	16.02.2016	242/121/2015	Stadtarchiv, Außenabdichtungsmaßnahme Untergeschoss Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2	Fertigstellung der Außenbereiche ist erfolgt, Fertigstellung der Innenbereiche bis Ende des Jahres 2017 geplant	1)
10	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reingerstraße	Hortbetrieb im Container aufgenommen, Rohbauarbeiten laufen, Ausschreibungen und Vergaben der Ausbaugewerke bis 3. Quartal 2017	1)
11	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Lüftungsinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)
12	12.04.2016	242/135/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Elektroinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)

13	07.06.2016	242/147/2016	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe von Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeausrüstung (Anlagengruppen 4 und 5, Elektroinstallationen) nach HOAI 2013	Das Ingenieurbüro wurde am 21.06.16 beauftragt.	1)
14	07.06.2016	242/149/2016	ssp Christian-Ernst-Gymnasium - Einbau eines Aufzugs und eines barrierefreien WCs, Vorentwurfsplanung nach DABau 4.5, Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	WC fertiggestellt; Stahlbauarbeiten weitgehend fertiggestellt, Einbau der Aufzugstechnik und Folgegewerke ab KW 38; geplante Fertigstellung ca. Anfang November 2017	1)
15	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3	Derzeit Durchführung der Haustechnischen Installationsarbeiten.	1)
16	08.11.2016	241/045/2016	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2017 des Amtes für Gebäudemanagement, siehe Arbeitsprogramm 2017 in gebundener Form ab Seite 67	Laufende Umsetzung. Über den aktuellen Stand wird in den Zwischenberichten Auskunft gegeben.	1)
17	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Michael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt - Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.4. / 5.5.3	BA I und BA II abgeschlossen. BA III Fertigstellung voraussichtlich Anfang 2018.	1)

18	14.02.2017	242/181/2017	Umbau der angemieteten Flächen der Friedrichstr. 33 zu einem Ausweichquartier für die Jugendkunstschule während der Sanierung des Frankenhof, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3, Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Maßnahme in Ausführung. (Fertigstellung wie geplant: 25.09.2017)	1)
19	*noch nicht beschlossen 04.04.2017* 09.05.2017* 20.06.2017* 11.07.2017*	242/192/2017	Sanierung des Bürogebäudes Gebbertstr. 1 mit Neubau von Verwaltungsflächen, Beschlussschluss nach DA Bau 5.3	Behandlung als Einbringung.	1)
20	09.05.2017	242/184/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)	Planungsphase.	1)
21	09.05.2017	242/185/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppen 4 und 5 (Elektro, Informationstechnische Anlagen)	Planungsphase.	1)
22	09.05.2017	242/187/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA (ALG 1, 2, 7 und 8) der Gewerke Sanitär, Heizung, Feuerlöschanlagen und MSR-Technik	Planungsphase.	1)

23	09.05.2017	242/189/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppe 7 (Bühnentechnische Anlagen)	Planungsphase.	1)
24	09.05.2017	242/200/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen Gebäude	Planungsphase.	1)
25	09.05.2017	242/197/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe von Planungsleistungen zur Objektplanung Freianlagen	Maßnahme in Ausführung. Zuschussanträge FAG und Antrag auf Baugenehmigung wurden eingereicht.	1)
26	09.05.2017	242/195/2017	Eichendorffschule: WC-Sanierung 2017 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
27	09.05.2017	242/198/2017	Pestalozzischule: Dachsanierung 2017 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Fertigstellung Bauteil C Kalenderwoche 36/37.	1)
28	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)

29	09.05.2017	242/196/2017	Michael-Poeschke-Grundschule, Erneuerung der Unterdecken; strukturierte Grundverkabelung für die Unterrichtsräume der Schule; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss gemäß DA-Bau 5.4/ 5.5.3	Maßnahme in Ausführung. (Fertigstellung Jahresende 2017)	1)
30	17.01.2017	242/176/2016	Schulsanierung Marie-Theres-Gymnasium, Vergabe Planungsleistung Tragwerksplanung	Planungsphase.	1)
31	09.05.2017	242/201/2017	IT-Grundverkabelung an Schulen - Maßnahmen 2017 - Beschlussfassung nach DABau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
32	09.05.2017	242/202/2017	Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe VOB/A: Gewerk Leichtmetallfenster/Außentüren/Sonnenschutz	Maßnahme in Ausführung. Auftrag vergeben, Ausführung 60%, siehe auch Vorlagennummer 242/104/2015	1)
33	20.06.2017	242/193/2017	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Auftrag vergeben, Durchführung des VgV-Verfahrens wegen der Finanzierung der Gesamtmaßnahme zunächst zurückgestellt	1)
34	20.06.2017	242/209/2017	Museumswinkel - Sanierung des Aufzugs im B-Bau - Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Auftragsvergabe erfolgt.	1)

35	20.06.2017	242/210/2017	Stadtmuseum - Erneuerung der Heizkessel - Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
36	09.05.2017	242/205/2017	Dinglichkeitsantrag zum BWA am 9.5.: Jugendtreff / Fahrradwerkstatt E-Werk - keine Vergitterung der Fenster	Der Antrag wurde am 11.07.2017 anschließend bearbeitet. Die bauliche Umsetzung ist erfolgt.	2)
37	20.06.2017	241/050/2017	Redoutensaal - Antrag 003/2017 der SPD vom 17. Januar 2017	Der Antrag wurde am 20.06.2017 einstimmig angenommen und ist hiermit bearbeitet.	2)
38	28.02.2012	242/177/2011	Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010	Erledigt - (siehe Vorlagen-Nummer 242/197/2017 und 242/211/2017)	2)
39	17.03.2015	242/057/2015	Neubau Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Gartenbühne, Ausschank incl. Freiflächen, Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme ist abgeschlossen. Einweihung Juli 2017.	2)
40	07.06.2016	242/143/2016	Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Bühne und Ausschank, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA- Bau 9.1 (2)	Maßnahme ist abgeschlossen. Einweihung Juli 2017.	2)
41	29.11.2016	242/165/2016	Umbau des anzumietenden Erdgeschosses der Luitpoldstraße 8 für die altersgemischte Kindertageseinrichtung des Netzes für Kinder e. V., Beschlussfassung gemäß DA-Bau 5.4/ DA- Bau 5.5.3 Vorentwurfs-/ Entwurfsplanung	Maßnahme ist abgeschlossen. Einweihung Juni 2017.	2)

- 1) Projektbearbeitung planmäßig
- 2) Projekt abgeschlossen