

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, III. Quartal 2017 (Stand 30.09.2017)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 30.09.2017	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	letzter BA 4B fertiggestellt - Nutzungsaufnahme BA 4B ab 12.09.17 erfolgt, Gesamtfertigstellung Gebäude - Restarbeiten Technik + Heizzentrale bis Oktober 2017, Außenanlagen (Schulhof) Herbst 2018	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	BA 4 (Hauptbau) termingerecht fertiggestellt, BA 5 Ausführung in 08/2017 begonnen	1)
3	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Stand der Planung	Ausbauarbeiten in Ausführung, Nutzungsaufnahme im 1. Quartal 2018	1)
4	18.11.2014	24/010/2014	Fraktionsanträge 163/2014 und 202/2014 zum Haushalt 2015: Realisierung des Begegnungszentrums Erlangen West (Büchenbach)	unveränderter Sachstand: Die städtebaulichen Fragen sind durch Studie geklärt. Nächster Schritt ist die Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architekturleistungen. Amt 41 übernimmt hierzu die Aufgaben der Partizipation. Realisierung ist abhängig von der Finanzierung im städtischen Haushalt.	1)

5	20.10.2015	242/104/2015	Schulsanierungsprogramm Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Theresese-Gymnasium Erlangen Planung nach DA-Bau 5.5.3, Entwurf	Rohbauarbeiten fertiggestellt, Haustechnik/Ausbau 35%, 98% Leistungen vergeben, Fertigstellung Januar 2018	1)
6	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, Fertigstellung bis Ende November 2017	1)
7	16.02.2016	242/121/2015	Stadtarchiv, Außenabdichtungsmaßnahme Untergeschoss Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2	Fertigstellung der Außenbereiche ist erfolgt, Fertigstellung der Innenbereiche bis Ende des Jahres 2017 geplant	1)
8	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reingerstraße	Hortbetrieb im Container aufgenommen, Rohbauarbeiten laufen, Ausschreibungen und Vergaben der Ausbaugewerke bis 3. Quartal 2017	1)
9	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) – Vergabe Lüftungsinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)
10	12.04.2016	242/135/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) – Vergabe Elektroinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)
11	07.06.2016	242/149/2016	ssp Christian-Ernst-Gymnasium - Einbau eines Aufzugs und eines barrierefreien WCs, Vorentwurfsplanung nach DABau 4.5, Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Aufzugschacht ist fertiggestellt, Einbau Aufzug ca. noch bis KW40. Abschluss der Arbeiten und Abnahme bis ca. Anfang November.	1)

12	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung. Derzeit laufen Innenausbauarbeiten	1)
13	08.11.2016	241/045/2016	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2017 des Amtes für Gebäudemanagement, siehe Arbeitsprogramm 2017 in gebundener Form ab Seite 67	Laufende Umsetzung. Über den aktuellen Stand wird in den Zwischenberichten Auskunft gegeben.	1)
14	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Michael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt - Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.4. / 5.5.3	BA I und BA II abgeschlossen. BA III Fertigstellung voraussichtlich Anfang 2018.	1)
15	17.01.2017	242/176/2016	Schulsanierung Marie-Theres-Gymnasium, Vergabe Planungsleistung Tragwerksplanung	Beauftragung Tragwerksplanung ist erfolgt, Entwurfsplanung Tragwerksplanung abgeschlossen	1)
16	14.02.2017	242/181/2017	Umbau der angemieteten Flächen der Friedrichstr. 33 zu einem Ausweichquartier für die Jugendkunstschule während der Sanierung des Frankenhof, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3, Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Bezug Ende September 2017.	1)
17	09.05.2017	242/184/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)	Ausschreibungsphase.	1)

18	09.05.2017	242/185/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppen 4 und 5 (Elektro, Informationstechnische Anlagen)	Ausschreibungsphase.	1)
19	09.05.2017	242/187/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA (ALG 1, 2, 7 und 8) der Gewerke Sanitär, Heizung, Feuerlöschanlagen und MSR-Technik	Ausschreibungsphase.	1)
20	09.05.2017	242/189/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppe 7 (Bühnentechnische Anlagen)	Ausschreibungsphase.	1)
21	09.05.2017	242/200/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen Gebäude	Maßnahme in Ausführung.	1)
22	09.05.2017	242/197/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe von Planungsleistungen zur Objektplanung Freianlagen	Auftrag vergeben, derzeit Entwurfs- und Ausführungsplanung.	1)
23	09.05.2017	242/195/2017	Eichendorffschule: WC-Sanierung 2017 Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)

24	09.05.2017	242/198/2017	Pestalozzischule: Dachsanierung 2017 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
25	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausschreibungsphase, geplanter Baubeginn 30.11.2017	1)
26	09.05.2017	242/196/2017	Michael-Poeschke-Grundschule, Erneuerung der Unterdecken; strukturierte Grundverkabelung für die Unterrichtsräume der Schule; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss gemäß DA-Bau 5.4/ 5.5.3	Abschluss der Maßnahme Ende Oktober 2017, mit Ausnahme von 2 Räumen. Diese werden auf Wunsch der Schule in den Sommerferien 2018 saniert.	1)
27	09.05.2017	242/201/2017	IT-Grundverkabelung an Schulen - Maßnahmen 2017 - Beschlussfassung nach DABau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
28	09.05.2017	242/202/2017	Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe VOB/A: Gewerk Leichtmetallfenster/Außentüren/Sonnenschutz	Maßnahme in Ausführung.	1)
29	20.06.2017	242/209/2017	Museumswinkel – Sanierung des Aufzugs im B-Bau – Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn Oktober 2017	1)

30	20.06.2017	242/210/2017	Stadtmuseum - Erneuerung der Heizkessel - Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung	1)
31	20.06.2017	241/050/2017	Redoutensaal – Antrag 003/2017 der SPD vom 17. Januar 2017	Die Sanierungsmaßnahmen werden bis Ende Oktober 2017 abgeschlossen	1)
32	11.07.2017	24/035/2017	Energiebericht für städtische Gebäude und Einrichtungen 2016	Der Energiebericht wurde veröffentlicht.	1)
33	11.07.2017	242/211/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2- fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sport- halle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Ent- wurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Ausführungsplanung.	1)
34	11.07.2017	242/213/2017	CBBE - Neubau Werkstätten und Sanie- rung gewerblicher Trakt, Vergabe von Pla- nungsleistungen nach VgV-Verfahren	Verträge mit Planer nach europaweitem Verfahren abgeschlossen, ausstehend Planung für Fachräume	1)
35	11.07.2017	242/217/2017	Umbau und Sanierung der Kindertagesein- richtung Sandbergstr. 6, Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Auftrag vergeben, VgV-Verfahren wurde begonnen.	1)
36	19.09.2017	242/220/2017	Einrichtung einer Hortgruppe im Gemein- dezentrum Frauenaarach, Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Be- schluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung.	1)
37	19.09.2017	242/222/2017	Neubau Bürger- und Vereinshaus Krie- genbrunn, Vergabe Architektenleistungen	Vergabe des Auftrags nach Ablauf der Einspruchs- frist am 28.09.2017 vorgesehen.	1)

38	20.10.2015	242/110/2015	Fraktionsantrag Erlanger Linke 138/2015 vom 21.09.2015: Sanierung Ohm-Turnhalle	Standortfragen mit Beschluss im StR am 17.03.2016 beantwortet.	2)
39	07.06.2016	242/147/2016	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe von Ingenieurleistungen der technischen Gebäudeausrüstung (Anlagengruppen 4 und 5, Elektroinstallationen) nach HOAI 2013	Das Ingenieurbüro wurde am 21.06.16 beauftragt.	2)
40	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Durch verschiedene Wasserschäden Verzögerungen im Bauablauf; geplante Fertigstellung bis Ende 2017	3)
41	*noch nicht beschlossen 04.04.2017* 09.05.2017* 20.06.2017* 11.07.2017*	242/192/2017	Sanierung des Bürogebäudes Gebbertstr. 1 mit Neubau von Verwaltungsflächen, Bedarfsbeschluss nach DA Bau 5.3	Behandlung als Einbringung.	3)
42	20.06.2017	242/193/2017	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Auftrag vergeben, Durchführung des VgV-Verfahrens wegen der Finanzierung der Gesamtmaßnahme zunächst zurückgestellt (siehe MzK 41/054/2017 in gleicher Sitzung)	3)
43	11.07.2017	242/212/2017	Neubau Bürger- und Vereinshaus Kriegenbrunn, Vergabe Architektenleistungen	Beschluss wird nicht umgesetzt, Auftrag wird anderweitig vergeben (siehe Beschluss 242/222/2017 im BWA am 19.09.2017)	3)

- 1)  Projektbearbeitung planmäßig
- 2)  Projekt abgeschlossen
- 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig