

**Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, I. Quartal 2018 (Stand 31.03.2018)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 31.03.2018	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Übergabe des fertigen Gebäudes an Nutzer ist erfolgt, Außenanlagen (Schulhof) bis Ende 2018.	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	derzeit Sanierung BA5, Nutzungsbeginn voraussichtlich ab 30.04.2018; danach Beginn Sanierung BA6.	1)
3	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Stand der Planung	Ausbauarbeiten in Ausführung, Nutzungsaufnahme Mai 2018.	1)
4	20.10.2015	242/104/2015	Schulsanierungsprogramm Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium Erlangen Planung nach DABau 5.5.3, Entwurf	Ausbauarbeiten in Ausführung, Nutzungsaufnahme Mai 2018.	1)
5	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, bauliche Fertigstellung Ende April.	1)

6	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf – Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung Sommer 2018.	1)
7	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße	Fertigstellung und Inbetriebnahme August 2018.	1)
8	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3	Fertigstellung einschl. Außenanlagen 15.6.2018.	1)
9	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Michael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt - Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.4. / 5.5.3	Bauabschnitt 1 und 2 abgeschlossen. Baubeginn 3. Bauabschnitt Februar 2018 erfolgt, geplante Fertigstellung bis Ende 2018.	1)
10	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, geplante Fertigstellung bis August 2018.	1)
11	09.05.2017	242/196/2017	Michael-Poeschke-Grundschule, Erneuerung der Unterdecken; strukturierte Grundverkabelung für die Unterrichtsräume der Schule; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss gemäß DA-Bau 5.4/ 5.5.3	Fertigstellung in den Sommerferien 2018.	1)




12	20.06.2017	242/193/2017	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Auftrag vergeben; Abschluss des VgV-Verfahrens bis 1. Quartal 2019.	1)
13	20.06.2017	242/209/2017	Museumswinkel - Sanierung des Aufzugs im B-Bau - Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
14	20.06.2017	242/210/2017	Stadtmuseum - Erneuerung der Heizkessel - Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
15	19.09.2017	242/220/2017	Einrichtung einer Hortgruppe im Gemeinde- zentrum Frauenaurach, Vorentwurf- und Ent- wurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, bauliche Fertigstellung ca. 15 KW.	1)
16	17.10.2017	242/225/2017	Generalsanierung Ohm Gymnasium – Projektsteuerungsleistungen, Weiterbeauftragung Stufen 2, 3 und 4	Beauftragung erfolgt.	1)
17	07.11.2017	241/064/2017	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2018 des Amtes für Gebäudemanagement, siehe Arbeitsprogramm 2018 in gebundener Form ab Seite 65	Laufende Umsetzung. Über den aktuellen Stand wird in den Zwischenberichten Auskunft gegeben.	1)
18	28.11.2017	242/236/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.2 /4.3 (Maßnahmen 2018) - Vergabe Elektroinstalla- tion (Los 1) – Fa. Meyer & Vögele	Maßnahme in Ausführung.	1)
19	28.11.2017	242/237/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.2 /4.3 (Maßnahmen 2018) - Vergabe Elektroinstalla- tion (Los 2) – Fa. Eeatec	Maßnahme in Ausführung.	1)

20	28.11.2017	242/238/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.2 / 4.3 (Maßnahmen 2018) – Vergabe Raumluftechnische Anlagen (RLT) - Fa. Spielbauer	Maßnahme in Ausführung.	1)
21	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerfache, Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung und Ausschreibungsphase. Geplanter Baubeginn Mitte Juni 2018.	1)
22	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funkti- onsräumen/Atemschutzübungsstrecke – Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Ausführungsplanung; Baubeginn Oktober 2018.	1)
23	06.02.2018	242/245/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitte 4.2 und 4.3 - 2018 Änderung der beschlossenen Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1 (2)	Maßnahmen in Sanierungsumfang aufgenommen. Derzeit Ausführungsplanung und Ausschreibungsphase.	1)
24	06.03.2018	242/243/2018	Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite und Aufstellung von Fahrradboxen	Ausführungsplanung und Ausschreibung Herbst 2018; Bau der Fahrradabstellanlage ab Frühjahr 2019.	1)
25	06.03.2018	242/250/2018	Michael-Poeschke-Schule; Einrichtung einer Partnerklasse und Schaffung des 2. Fluchtweges aus dem Untergeschoß der Turnhalle, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme wird bis zum Schuljahresbeginn 2018/2019 abgeschlossen.	1)
26	06.03.2018	242/251/2018	Neubau Familienzentrum im Röthelheimpark, Hartmannstraße (BBGZ), Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Beginn VgV-Verfahren im April 2018.	1)

27	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Lüftungsinstallation	Maßnahme abgeschlossen.	2)
28	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Lüftungsinstallation	Maßnahme abgeschlossen.	2)
29	06.03.2018	243/004/2018	Vergabe des Boten- und Transportdienstes der zentralen Poststelle	Auftrag wurde gemäß Beschluss zum 01.04.2018 erteilt. Bericht bezüglich der Zufriedenheit mit dem Vertragspartner folgt nach einjähriger Vertragsdauer.	2)
30	*noch nicht beschlossen 04.04.2017* 09.05.2017* 20.06.2017* 11.07.2017*	242/192/2017	Sanierung des Bürogebäudes Gebbertstr. 1 mit Neubau von Verwaltungsflächen, Bedarfsbeschluss nach DA Bau 5.3	Beschluss ist erfolgt.	2)
31	09.05.2017	242/184/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)	Vergabe abgeschlossen.	2)
32	09.05.2017	242/185/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppen 4 und 5 (Elektro, Informationstechnische Anlagen)	Vergabe abgeschlossen.	2)

33	09.05.2017	242/187/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA (ALG 1, 2, 7 und 8) der Gewerke Sanitär, Heizung, Feuerlöschanlagen und MSR-Technik	Vergabe abgeschlossen.	2)
34	09.05.2017	242/189/2017	Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen Bauabschnitt 4.2 und 4.3 Vergabe Planungsleistungen TGA der Anlagengruppe 7 (Bühnentechnische Anlagen)	Vergabe abgeschlossen.	2)
35	09.05.2017	242/201/2017	IT-Grundverkabelung an Schulen – Maßnahmen 2017 – Beschlussfassung nach DABau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.	2)
36	09.05.2017	242/202/2017	Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe VOB/A: Gewerk Leichtmetallfenster/Außentüren/Sonnenschutz	Auftrag vergeben, Ausführung ist erfolgt.	2)
37	17.10.2017	242/224/2017	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe der Rückbauarbeiten und Schadstoffsanierung	Arbeiten sind abgeschlossen.	2)
38	07.11.2017	242/233/2017	Haushalt 2018: Raumsituation bei der Tafel, Fraktionsantrag 129/2017 der SPD	Fraktionsantrag ist beschlossen.	2)
39	16.01.2018	242/241/2017	Umbau und Sanierung Kindertagesstätte Sandbergstraße 6, Vergabe von Planungsleistungen nach VgV-Verfahren	Planungsleistungen wurden vergeben.	2)

40	06.02.2018	242/244/2018	Neubebauung Berufsschulgelände – Antrag Nr. 6 aus der Bürgerversammlung Gesamtstadt vom 30.11.2017	Im BWA am 6.2.2018 abschließend behandelt.	2)
41	06.02.2018	242/246/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.2 / 4.3 (Maßnahmen 2018) – Vergabe Saalbeleuchtung (Los 1 und 2) – Fa. Zeiler	Vergabe abgeschlossen.	2)
42	06.03.2018	242/248/2018	Gewährleistung von Barrierefreiheit im Oberen Foyer des Theaters Erlangen, Fraktionsantrag 007/2018 der SPD	Fraktionsantrag ist beschlossen.	2)
43	09.05.2017	242/197/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe von Planungsleistungen zur Objektplanung Freianlagen	Planungsstopp und Umplanung lt. Beschluss StR 07.12.2017: Anbau 2-fach Halle statt 1-fach Halle	3)
44	11.07.2017, STR 14.12.2017	242/211/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Planungsstopp und Umplanung lt. Beschluss StR 07.12.2017: Anbau 2-fach Halle statt 1-fach Halle	3)
45	11.07.2017	242/212/2017	Neubau Bürger- und Vereinshaus Kriegenbrunn, Vergabe Architektenleistungen	Die Planungsleistungen wurden nicht vergeben, erneuter Vergabebeschluss am 19.09.2017	3)

- 1)  Projektbearbeitung planmäßig
- 2)  Projekt abgeschlossen
- 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig