

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, II. Quartal 2018 (Stand 30.06.2018)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 30.06.2018	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Übergabe des Gebäudes an Nutzer ist erfolgt, Außenanlagen (Schulhof + Fahrradstellplätze) bis Sommer 2019	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Fertigstellung Bauabschnitt 5 (Anfang Mai); derzeit Ausführung Garten- u. Landschaftsbauarbeiten II (Abschnitt 1); Ausführung Hochbauarbeiten Bauabschnitt 6 (Abbruch- und Rückbauarbeiten)	1)
3	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme baulich zu 99% abgeschlossen	1)
4	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baufertigstellung im Sommer 18	1)
5	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße	Baufertigstellung erfolgt im August 2018	1)
6	12.04.2016	242/135/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Elektroinstallation	Maßnahme in Ausführung	1)
7	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3	Fertigstellung voraussichtlich Ende Juli 2018, da ein Ausführungsmangel vorliegt und ein Öltank im Außenbereich gefunden wurde	1)
8	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Michael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt - Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.4. / 5.5.3	Bauabschnitt 1 und 2 abgeschlossen; Baubeginn 3. Bauabschnitt Februar 2018 erfolgt, geplante Fertigstellung bis Ende 2018	1)

9	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, geplante Fertigstellung bis August 2018	1)
10	09.05.2017	242/196/2017	Michael-Poeschke-Grundschule, Erneuerung der Unterdecken; strukturierte Grundverkabelung für die Unterrichtsräume der Schule; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss gemäß DA-Bau 5.4/ 5.5.3	Maßnahme in Ausführung, letzter Bauabschnitt in den Sommerferien 2018	1)
11	20.06.2017	242/193/2017	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Auftrag vergeben; Abschluss des VgV-Verfahrens bis 1. Quartal 2019	1)
12	07.11.2017	241/064/2017	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2018 des Amtes für Gebäudemanagement, siehe Arbeitsprogramm 2018 in gebundener Form ab Seite 65	laufende Umsetzung, über den aktuellen Stand wird in den Zwischenberichten Auskunft gegeben	1)
13	28.11.2017	242/236/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.2 /4.3 (Maßnahmen 2018) - Vergabe Elektroinstallation (Los 1) – Fa. Meyer & Vögele	Maßnahme in Ausführung	1)
14	28.11.2017	242/237/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.2 /4.3 (Maßnahmen 2018) - Vergabe Elektroinstallation (Los 2) – Fa. Eeatec	Maßnahme in Ausführung	1)
15	28.11.2017	242/238/2017	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.2 / 4.3 (Maßnahmen 2018) - Vergabe Raumluftechnische Anlagen (RLT) - Fa. Spielbauer	Maßnahme in Ausführung	1)
16	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerfache, Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung und Ausschreibungsphase BA 1 abgeschlossen, Baubeginn 25. Juni 2018	1)

17	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	derzeit Ausführungsplanung und Ausschreibung; Baubeginn Oktober 2018	1)
18	06.02.2018	242/245/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitte 4.2 und 4.3 - 2018 Änderung der beschlossenen Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1 (2)	Maßnahmen in Sanierungsumfang aufgenommen, derzeit Ausführungsplanung und Ausschreibungsphase.	1)
19	06.03.2018	242/243/2018	Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite und Aufstellung von Fahrradboxen	Ausführungsplanung im Herbst 2018, Durchführung der Maßnahme ab Frühjahr 2019	1)
20	06.03.2018	242/250/2018	Michael-Poeschke-Schule; Einrichtung einer Partnerklasse und Schaffung des 2. Fluchtweges aus dem Untergeschoß der Turnhalle, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführung	1)
21	06.03.2018	242/251/2018	Neubau Familienzentrum im Röthelheimpark, Hartmannstraße (BBGZ), Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	aktuell Verhandlungsverfahren	1)
22	10.04.2018	242/253/2018	Redoutensaal, Sanierung bzw. Stabilisierung des Traufgesims und Fassadenanstricharbeiten, Beschluss gemäß DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Ausführungsplanung	1)
23	10.04.2018	242/254/2018	Neubau Bürger- und Vereinshaus Kriegenbrunn, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	derzeit Ausführungsplanung und Ausschreibung; Baubeginn im Oktober 2018 geplant	1)
24	10.04.2018	242/255/2018	Realschule am Europakanal: WC-Sanierung und Fenstererneuerung 2018/2019 Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung und Ausschreibungsphase	1)

25	08.05.2018	242/258/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach und Anbau einer 2-fach Sporthalle am ASG, Vorplanung nach DA-Bau. 5.4 Antrag gem. Art. 18 Abs. 4 GO aus der Bürgerversammlung Alterlangen vom 01.03.2018 TOP 3: Planungen zum Neubau einer Handballhalle auf dem Gelände des ASG Umgestaltung Pausenhof mit Neuanlage von Fahrradstellplätzen - Modellprojekt zur Förderung der autofreien Schulwegmobilität	derzeit Entwurfsplanung, Da-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung geplant BWA 10.07.18	1)
26	08.05.2018	242/264/2018	Loschgeschule, Turnhalle, Sanierung und Umbau der Sanitär- und Umkleieräume, Beschluss der Vorentwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.4 und der Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Ausführungsplanung	1)
27	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium, Stand der Planung	Nutzungsaufnahme am 15.06.2018	2)
28	20.10.2015	242/104/2015	Schulsanierungsprogramm Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium Erlangen Planung nach DABau 5.5.3, Entwurf	Nutzungsaufnahme am 15.06.2018	2)
29	09.05.2017	242/197/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sporthalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe von Planungsleistungen zur Objektplanung Freianlagen	Auftrag vergeben	2)
30	20.06.2017	242/209/2017	Museumswinkel - Sanierung des Aufzugs im B-Bau - Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
31	20.06.2017	242/210/2017	Stadtmuseum - Erneuerung der Heizkessel - Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)

32	19.09.2017	242/220/2017	Einrichtung einer Hortgruppe im Gemeindezentrum Frauenaurach, Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
33	17.10.2017	242/225/2017	Generalsanierung Ohm Gymnasium - Projektsteuerungsleistungen, Weiterbeauftragung Stufen 2, 3 und 4	Auftrag vergeben	2)
34	10.04.2018	242/256/2018	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe Baumeisterarbeiten BA1	Auftrag vergeben, Baubeginn BA 1 am 04.06.2018 erfolgt	2)
35	10.04.2018	24/039/2018	Erlanger Schulen fit für die Zukunft machen - Fortschreibung des Schulsanierungsprogramms	Fraktionsantrag 018/2018 der CSU wurde mit dieser Vorlage einstimmig als bearbeitet beschlossen	2)
36	08.05.2018	242/265/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) - Weiterbeauftragung der Planungsleistung Architektur für Leistungsphasen 3 + 4	Auftrag vergeben	2)
37	08.05.2018	242/266/2018	CBBE - Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Vergabe Fachraum- und Werkstättenplaner Nachtrag 1	Auftrag vergeben	2)
38	11.07.2017 STR 14.12.2017	242/211/2017	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Planungsstopp und Umplanung lt. Beschluss StR 07.12.2017: Anbau 2-fach Halle statt 1-fach Halle	3)

1)  Projektbearbeitung planmäßig2)  Projekt abgeschlossen3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig