




Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)
Strategisches Management - Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste, II. Quartal 2019 (Stand 30.06.2019)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2019	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Übergabe des Gebäudes an Nutzer ist erfolgt, Außenanlagen im Umgriff fertiggestellt, Abbruch Pavillons Sommerferien 2019, Umgestaltung Schulhof + Fahrradstellplätze bis Frühjahr 2020	1)
2	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerwache, Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Bauabschnitt 1: abgeschlossen. Bauabschnitt 2: Fassadensanierung in Ausführung	1)
3	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn 09/2018, Fertigstellung Anfang 2020	1)
4	10.04.2018	242/255/2018	Realschule am Europakanal: WC-Sanierung und Fenstererneuerung 2018/2019 Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Bauabschnitt 1: abgeschlossen. Bauabschnitt 2: Baubeginn 30. KW 2019	1)
5	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Entwurfsplanung abgeschlossen. Ausführungsphase.	1)
6	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Baubeginn Februar 2020, Fertigstellung Anfang 2023	1)
7	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	Zusammenstellung und Prüfung der gemeldeten Standorte, Priorisierung	1)
8	18.09.2018	241/080/2018/1	Verpachtung des Redoutensaals	Vertragsunterzeichnung steht noch aus.	1)
9	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Baubeginn Anfang 2020, Fertigstellung ca. Anfang 2022.	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2019	
10	09.10.2018	242/291/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Baubeginn ist erfolgt, Fertigstellung Ende 2020 / Anfang 2021 geplant.	1)
11	12.03.2019	242/311/2019	Neubau einer zweigruppigen Spielstube und zweigruppigen Grundschullernstube in Büchenbach Nord-West; Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Baubeginn Oktober 2019, Fertigstellung Anfang 2021.	1)
12	02.04.2019	242/315/2019	Neubau Interims-KITA am Buckenhofer Weg, Entwurfsplanungsbeschluss nach DABau 5.5.3	Derzeit Vergabephase, Inbetriebnahme Anfang 2020.	1)
13	07.05.2019	242/308/2019	Wiederaufbau der Ensemblegruppe Brück/Komotau (Brunnen, Gitter und Stele) auf der dafür umzugestaltenden Grünfläche in der Sieboldstraße, Beschluss nach DA- Bau 5.4 Vorplanung und DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.	1)
14	07.05.2019	242/323/2019	Kulturzentrum E- Werk: Freiflächengestaltung des Umgriffs des Verwaltungsgebäudes des E- Werk Kulturzentrums und der benachbarten Trafostation der ESTW AG, Beschluss nach DA- Bau 5.4 Vorplanung und DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.	1)
15	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung, Baubeginn in Abstimmung mit Amt 52 voraussichtlich Anfang 2020	1)
16	07.05.2019	242/326/2019	Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6 - Barrierefreiheit durch Einbau eines Aufzugs und Erweiterung des Büros, sowie Neuorganisation der Fluchtwege Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Ausführungsplanung, Baubeginn Umbau Büroräume 31. KW 2019. Einbau Aufzug voraussichtlich Anfang 2020	1)
17	07.05.2019	242/327/2019	Werner-von-Siemens-Realschule: WC-Sanierung Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baubeginn 30. KW 2019	1)
18	07.05.2019	242/328/2019	Realschule am Europakanal: Sanierung der PC-Räume Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baubeginn 31. KW 2019	1)
19	07.05.2019	242/330/2019	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Technischen Ausrüstung (Anlagengruppen 1-3)	Auftrag zur Durchführung des VgV-Verfahrens vergeben an IB Pfaller, 90408 Nürnberg; Verfahren wird derzeit durchgeführt	1)
20	12.03.2019	242/313/2019	Mobile Wohneinheiten Hartmannstr. 100, Aufstockung und Erweiterung der bestehenden Anlage, Vor- und Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Entwurfplanung abgeschlossen, Vergabephase	1)
21	04.06.2019	242/333/2019	Rathaus - Ertüchtigung außenliegender Sonnenschutz; Bedarfsbeschluss nach DABau 5.3	Bedarfsbeschluss erfolgt.	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 30.06.2019	
22	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Übergabe des Gebäudes an Nutzer ist erfolgt, Mängelbeseitigungsarbeiten und Außenanlagen bis 09/19 fertig.	1)
23	04.06.2019	241/087/2019	Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des GME (Amt 24)	Maßnahme abgeschlossen	2)
24	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
25	06.02.2018	242/245/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitte 4.2 und 4.3 - 2018 Änderung der beschlossenen Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1 (2)	Maßnahme abgeschlossen	2)
26	02.04.2019	242/317/2019	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium - Vergabe der Sanitärinstallationen	Vergabe ist erfolgt	2)
27	02.04.2019	242/318/2019	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium - Vergabe der Lüftungsinstallationen	Vergabe ist erfolgt	2)
28	02.04.2019	242/319/2019	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium - Vergabe der Heizungsinstallation	Vergabe ist erfolgt	2)
29	07.05.2019	242/329/2019	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Vergabe Rohbauarbeiten	Vergabe ist erfolgt	2)
30	04.06.2019	242/331/2019	Familienzentrum Hartmannstraße, Vergabe von Planungsleistungen - Technische Gebäudeausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 8	Vergabe ist erfolgt	2)
31	04.06.2019	242/335/2019	Sanierung Heinrich-Lades-Halle / Beschaffung von Möblierung Vergabe Lieferung Tische	Vergabe ist erfolgt	2)
32	06.03.2018	242/243/2018	Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite und Aufstellung von Fahrradboxen	Wiederaufnahme September 2019 (Entwurfsplanung)	3)
1)  Projektbearbeitung planmäßig 2)  Projekt abgeschlossen 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig					