

Beschlusskontrolle

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24) Strategisches Management - Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste, I. + II. Quartal 2020(Stand 29.05.2020)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2020	
1	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Restarbeiten, Mängelbeseitigung	1)
2	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerfache, Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Bauabschnitt 1: abgeschlossen. Bauabschnitt 2: Fassadensanierung in Ausführung. Fertigstellung bis Ende Mai 2020	1)
3	06.03.2018	242/243/2018	Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite und Aufstellung von Fahrradboxen	Fahrradabstellanlage ist im Bau,	1)
4	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Restarbeiten, Verfugung und Brüstungsergänzung, Fertigstellung Ende 06.2020	1)
5	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Baubeginn Anfang Februar erfolgt, derzeit Abbruch und Rohbauarbeiten, Maßnahme liegt im Zeitplan	1)
6	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	Zusammenstellung und Prüfung der gemeldeten Standorte, Priorisierung	1)
7	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Baubeginn im Januar 2020 erfolgt; Spatenstich am 20.02.2020	1)
8	09.10.2018	242/291/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Derzeit Fertigstellung Dacharbeiten, Ausschreibungen Ausbaugewerke laufen, geplante Fertigstellung Ende 2020, Inbetriebnahme Anfang 2021	1)
9	12.03.2019	242/311/2019	Neubau einer zweigruppigen Spielstube und zweigruppigen Grundschullernstube in Büchenbach Nord-West; Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Derzeit Rohbauarbeiten	1)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2020	
10	12.03.2019	242/313/2019	Mobile Wohneinheiten Hartmannstr. 100, Aufstockung und Erweiterung der bestehenden Anlage, Vor- und Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Ergänzende Brandschutztechnische Maßnahmen sind noch notwendig und Brandschutz II, Fertigstellung voraussichtlich Ende 07.2020	1)
11	02.04.2019	242/315/2019	Neubau Interims-KITA am Buckenhofer Weg, Entwurfsplanungsbeschluss nach DABau 5.5.3	Derzeit Innenausbau und Außenarbeiten, Fertigstellung ca. Mitte Juni 2020	1)
12	07.05.2019	242/308/2019	Wiederaufbau der Ensemblegruppe Brück/Komotau (Brunnen, Gitter und Stele) auf der dafür umzugestaltenden Grünfläche in der Sieboldstraße, Beschluss nach DA- Bau 5.4 Vorplanung und DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Ausschreibungsphase	1)
13	07.05.2019	242/323/2019	Kulturzentrum E- Werk: Freilächengestaltung des Umgriffs des Verwaltungsgebäudes des E- Werk Kulturzentrums und der benachbarten Trafostation der ESTW AG, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorplanung und DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Ausführungsphase	1)
14	07.05.2019	242/326/2019	Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6 - Barrierefreiheit durch Einbau eines Aufzugs und Erweiterung des Büros, sowie Neuorganisation der Fluchtwege Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Umbau Büroräume abgeschlossen. Baubeginn Einbau Aufzug Mai 2020	1)
15	07.05.2019	242/327/2019	Werner-von-Siemens-Realschule: WC-Sanierung Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Bauausführung. Fertigstellung voraussichtlich Mitte Juli 2020	1)
16	04.06.2019	242/333/2019	Rathaus - Ertüchtigung außenliegender Sonnenschutz; Bedarfsbeschluss nach DABau 5.3	Maßnahme in Entwurfsplanung	1)
17	16.07.2019	242/334/2019	Neubau einer Kindertageseinrichtung "Am Brucker Bahnhof" Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Planungsleistungen - Architekt (Leistungsphasen 1-9)	Vergabe der Planungsleistungen Architekt im Juni 2020 vorgesehen	1)
18	16.07.2019	242/345/2019	Abenteuerspielplatz Brucker Lache: Neubau barrierefreier WC-Anbau Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Bauausführung	1)
19	17.09.2019	242/351/2019	Friedrich- Sponsel- Sporthalle, Aufsetzen eines Pultdaches; Beschluss der Vorentwurfs- Entwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.4 und 5.5.3	Ausführungs-zeit: Juni bis Oktober 2020	1)
20	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	Ausschreibungs- und Vergabephase	1)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2020	
21	17.09.2019	242/355/2019	Fluchttreppe Rathaus / Vorentwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4	Maßnahme in Entwurfsplanung	1)
22	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Beginn vorzeitige Maßnahmen (Erschließung, Ver- und Entsorgung, Versickerungs- und Freianlagen) Anfang Juli 2020	1)
23	12.11.2019	242/361/2019	Marquardsenstr.2, Umbau zum Nutzen für Verfügungswohnungen	Umbau läuft. Voraussichtliche Fertigstellung Ende 09.2020	1)
24	10.03.2020	242/393/2020	Realschule am Europakanal: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführungsplanung. Geplanter Baubeginn 29. KW 2020	1)
25	10.03.2020	242/394/2020	Werner-von-Siemens-Realschule: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführungsplanung. Geplanter Baubeginn 29. KW 2020	1)
26	10.03.2020	242/388/2020	FOS/BOS, Vor- und Entwurfsplanungsbeschluss nach DA-Bau zur Errichtung von Außentreppen als 2. Flucht- und Rettungsweg	Ausschreibungsphase	1)
27	10.03.2020	242/379/2019	Staatliche Berufsschule Erlangen, Umbauarbeiten Kaufmännischer Trakt III.OG, Herstellung von Räumlichkeiten zur Unterbringung des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an beruflichen Schulen in Nordbayern, Beschluss der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung gemäß DA- Bau	Ausschreibungsphase	1)
28	08.10.2019	242/366/2019	E-Werk Erlangen, Erneuerung der Wärmeerzeugung und Installation eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Montagearbeiten sind beendet, Inbetriebnahmen der beiden Kessel sind erfolgt, Inbetriebnahme des BHKW am 30.04.2020	2)
29	10.04.2018	242/255/2018	Realschule am Europakanal: WC-Sanierung und Fenstererneuerung 2018/2019 Vorentwurf-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
30	12.11.2019	242/369/2019	Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher Campingstraße 80 (Umkleidegebäude mit Kiosk), Sanierung Entwässerungsanlage, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)

Beschlusskontrolle

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2020	
31	14.01.2020	242/381/2019	Neubau Interims-KITA am Buckenhofer Weg: Vergabe Nachtrag Erd- und Kanalbauarbeiten	Vergabe an Fa. Heinrich Bäume Bauunternehmen GmbH . Derzeit Innenausbau und Außenarbeiten, Fertigstellung ca. Mitte Juni 2020	2)
32	14.01.2020	242/382/2019	Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium - Umgestaltung Pausenhof - Bewegungsparcour Nordrasen - Fahrradabstellplätze, Vergabe landschaftsgärtnerische Arbeiten	Vergabe an die Firma John GmbH – Landschafts- und Sportplatzbau, 96103 Hallstadt Derzeit Ausführung, Fertigstellung ca. Juli 2020	2)
33	14.01.2020	242/385/2019	Fraktionsantrag Nr. 154/2019 der FDP-Fraktion vom 07.10.2019: Ertüchtigung der Belüftung und der Akustik der Hiersemannhalle	Fraktionsantrag wurde im Januar 2020 beantwortet	2)
34	11.02.2020	242/389/2020	Friedrich-Rückert-Grundschule, Ohmplatz 2 in Erlangen, Verlängerung der Standzeit für die mobilen Raumeinheiten der Ganztagsklassen	Maßnahme abgeschlossen; Mietvertrag für die Container ist verlängert	2)
35	11.02.2020	243/015/2020	Antrag Nr. 043/2017 der Stadtratsfraktion Grüne Liste; Förderung des Radverkehrs-städtische Diensträder	Fraktionsantrag wurde bearbeitet, Beschlussform 11.02.2020	2)
36	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Derzeit Ausbaugewerke, Freianlagen ab Juni 2020. Inbetriebnahme ca. Oktober 2020	3)
37	18.09.2018	241/080/2018/1	Verpachtung des Redoutensaals	Kündigung durch Pächter	3)
38	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme aus Kapazitätsgründen auf 2021 verschoben	3)
1) Projektbearbeitung planmäßig 2) Projekt abgeschlossen 3) Projektbearbeitung außerplanmäßig					