


VI/66/BA007/ T. 2394

C:\Users\bag\APPDATA\LOCAL\TEMP\OSTEMPI011F693F\CACHE\04\01\BB\0167C7BB.doc

Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: 30.06.2020**

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|--|---|----|
| 24.06.2014 | 66/010/2014 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung durch DB steht noch aus | 2) |
| 23.06.2015 | 66/075/2015 | Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselbergstraße – Beschluss nach DA Bau | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Schlussrechnung angewiesen; Einspruch Baufirma | 2) |
| 08.12.2015 | 66/096/2015 | DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage –Entwurfsplanung Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung und Abnahme durch DB steht noch aus | 2) |
| 20.09.2016 | 66/139/2016 | Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3 | Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern läuft (Restarbeiten), Abrechnung Kreuzungsvereinbarung steht noch aus. | 2) |
| 11.10.2016 | 66/143/2016 | DA BauBeschluss, Ausbau der Schiller-/Loewenichstraße mit Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße | Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung in Bearbeitung | 2) |
| 11.10.2016 | 66/145/2016 | Fraktionsantrag Nr. 045/2016 F.W.G.; hier: Querungshilfe Ortsteil Neuses, Niederndorfer Straße auf Höhe Bushaltestelle | Überplanung gem. Einwände SBA abgeschlossen; Vereinbarung für III. Quartal 2020 mit SBA vorgesehen; Realisierung in 2021 vorbehaltlich verfügbarer HH-Mittel | 2) |
| 14.02.2017 | 66/164/2017 | DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Cluster Sophienstraße (Schellingstraße Süd, Theodor-von-Zahn-Straße, Mozartstraße, Anton-Bruckner Straße) | Bauliche Umsetzung 2019 bzw. 2020 läuft | 2) |
| 09.05.2017 | 66/183/2017 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Ausbau Weinstraße östlich des S-Bahn-Halt Erlangen, Entwurfsplanung Straßenbau | Umsetzung ab 08/2020 | 2) |
| 20.06.2017 | 66/192/2017 | DA-Bau Beschluss Sanierung Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet | Ausschreibung musste aufgehoben werden, da derzeit keine wirtschaftlich vertretbare Ausführung möglich. Umsetzung im Zuge künftiger Umbauarbeiten an Verkehrszeichenbrücken | 2) |
| 11.07.2017 | 66/200/2017 | DA Bau-Beschluss; Sicherheitskonzept Bergkirchweih - Geländereenernung | Bauliche Umsetzung abgeschlossen und Abrechnung erfolgt. | 1) |

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|---|---|----|
| 28.11.2017 | 66/217/2017 | DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Cluster Reinigerstraße (Reinigerstraße-West und Albert-Rupp-Straße) | Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus | 2) |
| 28.11.2017 | 66/220/2017 | Sanierung/Teilerneuerung der Steinforstgrabenverrohrung unterhalb der Schallershofer Straße und dem Kosbacher Damm BW 5.41 | Bauliche Umsetzung abgeschlossen und Abrechnung ist erfolgt. | 1) |
| 16.01.2018 | 66/226/2017 | Bürgerversammlung Eltersdorf vom 05.10.2017 hier: Antrag Asphaltierung Bürgersteig Eltersdorfer Str. 9 – 9c | Verkehrssicherheit durch provisorische Maßnahmen bereits hergestellt, Situation wird weiterhin bezüglich weiteren Bedarfs beobachtet | 1) |
| 06.03.2018 | 66/231/2018 | Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerung; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2018 gem. DA Bau | Bauliche Umsetzung abgeschlossen und Abrechnung ist erfolgt. | 1) |
| 06.03.2018 | 66/234/2018 | Brücken- und Bauwerkssanierung 2018; hier: Membacher Steg über dem MD-Kanal BW 1.02 | Bauliche Umsetzung abgeschlossen und Abrechnung ist erfolgt. | 1) |
| 10.04.2018 | 66/243/2018 | Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in dem Cluster Breslauer Straße | Maßnahme wird in Abhängigkeit der vorhandenen Personalkapazitäten im Jahr 2020 ausgeschrieben. | 3) |
| 08.05.2018 | 66/246/2018 | Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke Lammersteg über die Schwabach | Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus. | 2) |
| 08.05.2018 | 66/247/2018 | Neubau der Erschließungsstraße am Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; hier: Beschluss der Entwurfsplanung öffentliche Erschließungsstraße | Vorerschließung abgeschlossen und abgerechnet | 1) |
| 08.05.2018 | 66/249/2018 | Neubau der Brücken Eltersdorfer Straße und Am Pestalozziring über die BAB A3; Straßenbeleuchtung und Illumination der Bauwerke mit indirektem LED | Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern; bauliche Umsetzung der Vorerschließung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus. | 2) |
| 12.06.2018 | 66/253/2018 | Umbau der Kreuzung Frauenaauracher Straße / Gundstraße / Am Hafen; DA-Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau | Bauliche Abrechnung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus | 2) |
| 10.07.2018 | 66/257/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Beleuchtung des barrierefreien Zuganges zur Bushaltestelle „Erlangen Süd“ unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Aspekte | Bisher mangels personeller Kapazitäten keine Planung und Umsetzung möglich | 3) |
| 10.07.2018 | 66/258/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Bebauungsplan Nr. 411 / Lindnerstraße – Häuslinger Wegäcker Mitte Entwurfsplanung Straßenbau | Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus | 2) |

1)  Projekt abgeschlossen


2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|---------------|--|---|----|
| 10.07.2018 | 66/262/2018 | Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters hier: Antrag Stadtteilbeirat Anger/Bruck vom 20.03.2018 Zustandsverbesserung des Radweges nördlich des Zentralfriedhofes | Aufwertung des Maßnahmenumfanges aufgrund künftiger Radschnellwegtrasse gem. BWA-Beschluss vom 16.07.2019 und daraus resultierender Überplanung des Wegeabschnittes | 2) |
| 10.07.2018 | 66/263/2018 | DA Bau-Beschluss Ortsumgehung Eltersdorf; Vorentwurf (Entwurfsplanung) und Einleitung des Plansfeststellungsverfahrens | Planfeststellungsverfahren ist eingeleitet | 2) |
| 09.10.2018 | 66/268/2018 | FDP-Fraktionsantrag 06/2018 – Entfernung Granitbänder Nürnberger Straße | Bauliche Umsetzung wegen nicht verfügbarer personeller Kapazitäten und anderweitiger Auftragsschwerpunkte in 2020 nicht realisierbar | 3) |
| 09.10.2018 | 66/278/2018 | Antrag TOP 6 „Beleuchtung in der Hahnemannstraße“ aus der 2. Sitzung des Stadtteilbeirates Ost vom 18.07.2018 | Bauliche Umsetzung in 2020 | 2) |
| 27.11.2018 | 66/284/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Neubau Memelstraße zwischen Nürnberger Straße und Zeppelinstraße; Entwurfsplanung Straßenbau | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 27.11.2018 | 66/285/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau BW 05_37 Stahlrohrdurchlässe Steinforstgraben In der Reuth Erneuerung Korrosionsschutz | Bauliche Umsetzung abgeschlossen und Abrechnung ist erfolgt | 1) |
| 15.01.2019 | 66/286/2018/1 | Ausbau Lärmschutzwand BAB A 73, Eltersdorf Ost; Vereinbarung mit der Autobahndirektion und Anpassung der Investitionsmittel (66-AL) | Vereinbarung abgeschlossen, Investitionsmittel angepasst; bauliche Umsetzung durch ABDN in 2020/2021 | 2) |
| 27.11.2018 | 66/287/2018 | Bebauungsplan Nr. 435 und 436 – Siemens Campus Modul 1 und 2; Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau für den Ausbau der Günther-Scharowsky-Straße | Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus | 2) |
| 12.02.2019 | 66/297/2019 | 6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Haundorfer Straße (ER 1) | Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Durchführung durch Autobahndirektion; Baubeginn ab 2021 geplant | 2) |
| 12.02.2019 | 66/298/2019 | 6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Hüttendorfer Straße (ER 2) | Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Durchführung durch Autobahndirektion; Baubeginn ab 2021 geplant | 2) |
| 12.02.2019 | 66/291/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; hier: Deckenerneuerungsprogramm 2019 – 2020 gemäß DA Bau mit Sachstandsbericht Programm 2018) | Bauliche Umsetzung der Maßnahmen aus 2019 abgeschlossen mit der Ausnahme „Weinstraße. Diese, wie auch die weiteren Straßenabschnitte, befinden sich in der baulichen Umsetzung. | 2) |

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|--|---|----|
| 12.02.2019 | 66/292/2019 | Bürgerversammlung Bruck vom 19.04.2018 hier: Antrag Verhandlungen mit der Autobahn wegen Zugang zur Autobahn | Anforderung an Autobahndirektion als Baulasträger weitergegeben. | 2) |
| 12.02.2019 | 66/293/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; hier: Erneuerung Fahrbahndecke Kreuzung St. Johann / Möhrendorfer Straße mit Teilerneuerung der ausfallgefährdeten Lichtsignalanlage (K166 Kreuzung St. Johann/Möhrendorfer Straße) | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Schlussrechnung steht noch aus. | 2) |
| 12.02.2019 | 66/294/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Sicherheitskonzept Bergkirchweihgelände – Priorität 3 | Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus. | 2) |
| 02.04.2019 | 66/308/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neubau Hedenusstraße zwischen Schallershofer Straße und Dompfaffstraße, Entwurfsplanung Straßenbau | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 07.05.2019 | 66/312/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neugestaltung des Gerbertunnel | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 04.06.2019 | 66/318/2019 | Umbau Kreuzung Hüttendorfer Straße / Pappenheimer Straße / Neuenweiherstraße; hier: Zustimmung zur Verwaltungsvereinbarung über die Kostenbeteiligung der Wasserstraße- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Vereinbarung abgeschlossen | 1) |
| 16.07.2019 | 66/329/2019 | Vergabe Straßenbauarbeiten BP 411 Lindnerstraße | Auftrag erteilt | 1) |
| 16.07.2019 | 66/324/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Umbau Kreuzung Hüttendorfer Straße / Pappenheimer Straße / Neuenweiherstraße; hier: Beschluss Entwurfsplanung | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 16.07.2019 | 66/325/2019 | Zustandsverbesserung des Radweges nördlich des Zentralfriedhofes; hier: Beschlussänderung | s. hierzu Aussage zu Vorlagen-Nr. 66/262/2018 im BWA vom 10.07.2018 | 2) |
| 16.07.2019 | 66/328/2019 | Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayWG) | Veröffentlichung Eintrag ins Bestandskataster erfolgt | 1) |
| 16.07.2019 | 66/331/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neubau einer Querungshilfe einschl. barrierefreiem Ausbau der Bushaltestellen in der Stintzingstraße; hier: Beschluss der Ausführungsplanung | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus | 2) |
| 17.09.2019 | 66/288/2018 | Fraktionsantrag Nr. 059/2019 Punkt 2 der Fraktion Grüne Liste hier: Radwege in ökologisch sensiblen Bereichen | Antrag mit Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile abschließend bearbeitet | 1) |

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|---|---|----|
| 17.09.2019 | 66/337/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Gehweg Anschützstraße mit Fußgänger-LSA Bunsenstraße Entwurfsplanung Straßenbau | Bauliche Umsetzung ab 08/2020 | 2) |
| 17.09.2019 | 66/340/2019 | Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters, Antr.Nr. 131/2019; Antrag TOP 3 „Brucker Deckel, Lärmschutz für Bruck und Anger“ aus der 2. Sitzung des Stadtteilbeirates Anger/Bruck vom 25.06.2019 | Antrag bearbeitet | 1) |
| 17.09.2019 | 66/342/2019 | Fraktionsantrag Nr. 098/2019 der ödp-Fraktion Für kommunalen Artenschutz – Insektenfreundlichere Wege- und Straßenbeleuchtung | Umsetzung im Rahmen von Erneuerungsmaßnahmen | 1) |
| 08.10.2019 | 66/344/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Ersatzneubau einer Brücke eines öffentlichen Feld- und Waldweges (Bierweg) im Zuge einer Hauptradwegroute über die Aurach | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 12.11.2019 | 66/347/2019 | Arbeitsprogramm 2020 Fahrbahndeckenerneuerung; hier: Antrag GL-Fraktion Nr. 231/2019 betr. Verbesserung des Radverkehrs | Antrag bearbeitet und im Arbeitsprogramm aufgenommen | 1) |
| 12.11.2019 | 66/349/2019 | CSU Fraktionsantrag Nr. 243/2019 betr. Weihnachtsbeleuchtung in der Oberen Karlstraße und auf dem Bohlenplatz | Bauliche Umsetzung in der 2. Jahreshälfte 2020 geplant. | 2) |
| 03.12.2019 | 66/350/2019 | Einziehung eines Eigentümerweges auf Fl.Nr. 533/358, Gmkg. Tennenlohe | Veröffentlichung und Eintrag ins Bestandskataster erfolgt | 1) |
| 03.12.2019 | 66/351/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Sanierung Durchlass Röthelheimgraben, Äußere Brucker Straße | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 03.12.2019 | 66/352/2019 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen „Bayernstraße“ (Bussteig Süd) und „Kurt-Schumacher-Straße“ (Bussteige West und Ost); Entwurfsplanung Straßenbau | Ausschreibung musste aufgehoben werden; neue Ausschreibung im Herbst 2020 | 3) |
| 03.12.2019 | 66/353/2019 | Antrag Nr. 274/2019, TOP 2 Brücke Röthelheimgraben aus der 2.Sitzung des Stadtteilbeirates Süd vom 24. Juli 2019 | Antrag bearbeitet | 1) |
| 14.01.2020 | 66/354/2019 | Antrag StBR Anger-Bruck;hier: Belagswechsel Ostseite GW Äußere Brucker Straße im Bereich ESTW | Antrag bearbeitet, Übernahme in Arbeitsprogramm 2022 | 1) |
| 14.01.2020 | 66/357/2019 | Antrag Nr. 141/2019 des Ortsbeirates Tennenlohe betr. Lärmschutzmaßnahmen entlang der A3 im Bereich Tennenlohe | Antrag bearbeitet | 1) |


1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|--------------------|--------------|---|---|----|
| 11.02.2020 | 66/362/2020 | Vergabebeschluss; Ausbau Kreuzung Paul-Gossen-Str./Günther-Scharowsky-Straße | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 11.02.2020 | 66/355/2019 | Beschluss nach DA Bau; Parkplätze Giesbethweg; Entwurfsplanung Straßenbau | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 11.02.2020 | 66/361/2020 | Beschluss nach DA Bau; Erhaltung von Straßen und Wegen – Bedarfsplan Deckenerneuerungen; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2020 (II. Halbjahr) gemäß DA Bau mit Sachstandsbericht Programm 2019 -2020 (1. Halbjahr) | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 11.02.2020 | 66/364/2020 | Antrag Nr. 018/2020 der CSU Fraktion betr. Sanierung der kleinen Bimbachbrücke hinter St. Xystus in Büchenbach | Maßnahme in das Arbeitsprogramm 2020 mit aufgenommen; Fraktionsantrag bearbeitet. | 1) |
| 11.02.2020 | 66/366/2020 | Vergabebeschluss – Neugestaltung Rampe und Treppenanlage Gerbereiunterführung | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 10.03.2020 | 66/368/2020 | Sanierung des Durchlasses Röthelheimgraben in der Äußeren Brucker Straße in Erlangen, BW 06.06 | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 10.03.2020 | 66/370/2020 | Ausbau der Hedenusstraße; hier: Vergabe Straßenbauarbeiten | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 10.03.2020 | 66/356/2020 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Bebauungsplan Nr. T 247, 1. bzw. 2. Deckblatt Erschließung Stichstraßen Rotkappenweg | Bauliche Umsetzung läuft | 2) |
| 10.03.2020 | 66/369/2020 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Querungshilfe Nägelsbachstraße – Besiktasplatz | Bauliche Umsetzung im III. Quartal 2020 | 2) |
| 10.03.2020 | 66/372/2020 | Vergabebeschluss – Ausbau der Memelstraße zwischen Nürnberger Straße und Zeppelinstraße; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 23.04.2020/ StR | 66/373/2020 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Radweg-Bevorrechtigungen Neumühle – Damaschkestraße und Friesenweg – Schwabenstraße | Bauliche Umsetzung im III. Quartal 2020 | 2) |
| 23.04.2020/ StR | 66/374/2020 | Neubau einer Radwegausleitung in der Neckarstraße /Isarstraße; hier: Beschluss der Ausführungsplanung | Bauliche Umsetzung ab 08/2020 | 2) |

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|--------------------|--------------|--|---|----|
| 23.04.2020/ StR | 66/376/2020 | Umbau der Kreuzung Hüttendorfer Str./Pappenheimer Str./Neuenweiherstr.; hier: Vergabe Straßenbauarbeiten | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 12.05.2020 | 66/378/2020 | Maßnahmen im Rahmen des Deckschichterenerungsprogramms 2020 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Deckschichterenerung 2020 – Stadtgebiet | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 12.05.2020 | 66/380/2020 | Vergabe der Straßenbauarbeiten; Radweg-Bevorrechtigungen mit Mittelinselrückbau LSA K 148/149 | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 12.05.2020 | 66/381/2020 | Vergabe – Ersatzneubau der Brücke über die Altaurach – Brauhofgasse West – BW 04_14 | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 16.06.2020 | 66/382/2020 | Straßenbauliche Erschließung Böhmlach 77; hier: Beschluss der Ausführungsplanung | Bauliche Umsetzung durch Erschließungsträger | 2) |
| 16.06.2020 | 66/002/2020 | Vergabe Straßenbau „Querungshilfe Weinstraße“ | Auftrag wurde erteilt; bauliche Umsetzung ab 08/2020 | 1) |

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet