

VI/66/BA007/ T. 2394

C:\Users\bag\APPDATA\LOCAL\TEMP\IOSTEMP\011F693F\CACHE\04\01\BB\0167C7BB.doc

Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: IV. Quartal 2020**

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
24.06.2014	66/010/2014	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung durch DB steht noch aus	2)
23.06.2015	66/075/2015	Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselbergstraße – Beschluss nach DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Schlussrechnung angewiesen; Einspruch Baufirma	2)
08.12.2015	66/096/2015	DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage –Entwurfsplanung Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung und Abnahme durch DB steht noch aus	2)
20.09.2016	66/139/2016	Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3	Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern läuft (Restarbeiten), Abrechnung Kreuzungsvereinbarung steht noch aus.	2)
11.10.2016	66/143/2016	DA BauBeschluss, Ausbau der Schiller-/Loewenichstraße mit Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung in Bearbeitung	2)
11.10.2016	66/145/2016	Fraktionsantrag Nr. 045/2016 F.W.G.; hier: Querungshilfe Ortsteil Neuses, Niederndorfer Straße auf Höhe Bushaltestelle	Überplanung gem. Einwände SBA abgeschlossen; Vereinbarung für I. Quartal 2010 mit SBA vorgesehen; Realisierung in 2021 vorbehaltlich verfügbarer HH-Mittel	2)
14.02.2017	66/164/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Cluster Sophienstraße (Schellingstraße Süd, Theodor-von-Zahn-Straße, Mozartstraße, Anton-Bruckner Straße)	Bauliche Umsetzung 1. Bauabschnitt erfolgt; Ausführung 2. Bauabschnitt ab 2022.	2)
09.05.2017	66/183/2017	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Ausbau Weinstraße östlich des S-Bahn-Halt Erlangen, Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
28.11.2017	66/217/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Cluster Reinigerstraße (Reinigerstraße-West und Albert-Rupp-Straße	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung ist erfolgt.	1)
10.04.2018	66/243/2018	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in dem Cluster Breslauer Straße	Maßnahme wird in Abhängigkeit der vorhandenen Personalkapazitäten im Jahr 2022 ausgeschrieben.	3)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
08.05.2018	66/246/2018	Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke Lammersteg über die Schwabach	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung ist erfolgt.	1)
08.05.2018	66/249/2018	Neubau der Brücken Eltersdorfer Straße und Am Pestalozziring über die BAB A3; Straßenbeleuchtung und Illumination der Bauwerke mit indirektem LED	Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern; bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
12.06.2018	66/253/2018	Umbau der Kreuzung Frauenaauracher Straße / Gundstraße / Am Hafen; DA-Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Abrechnung abgeschlossen	1)
10.07.2018	66/257/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Beleuchtung des barrierefreien Zuganges zur Bushaltestelle „Erlangen Süd“ unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Aspekte	Bisher mangels personeller Kapazitäten keine Planung und Umsetzung möglich	3)
10.07.2028	66/258/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Bebauungsplan Nr. 411 / Lindnerstraße – Häuslinger Wegäcker Mitte Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
10.07.2018	66/263/2018	DA Bau-Beschluss Ortsumgehung Eltersdorf; Vorentwurf (Entwurfsplanung) und Einleitung des Plansfeststellungsverfahrens	Planfeststellungsverfahren ist eingeleitet	2)
09.10.2018	66/268/2018	FDP-Fraktionsantrag 06/2018 – Entfernung Granitbänder Nürnberger Straße	Bauliche Umsetzung steht in Abhängigkeit verfügbarer personeller Kapazitäten und anderweitiger Auftragschwerpunkte aus Verkehrssicherheitsgründen	3)
09.10.2018	66/278/2018	Antrag TOP 6 „Beleuchtung in der Hahnemannstraße“ aus der 2. Sitzung des Stadtteilbeirates Ost vom 18.07.2018	Bauliche Umsetzung ist erfolgt; Abrechnung steht noch aus	2)
27.11.2018	66/284/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Neubau Memelstraße zwischen Nürnberger Straße und Zeppelinstraße; Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
15.01.2019	66/286/2018/1	Ausbau Lärmschutzwand BAB A 73, Eltersdorf Ost; Vereinbarung mit der Autobahndirektion und Anpassung der Investitionsmittel	Vereinbarung und Kostenbeteiligung ist auf Grund der Vorgabenänderung gegenstandslos; Umsetzung durch ABDN ab 2021	1)
27.11.2018	66/287/2018	Bebauungsplan Nr. 435 und 436 – Siemens Campus Modul 1 und 2; Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau für den Ausbau der Günther-Scharowsky-Straße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
12.02.2019	66/297/2019	6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Haundorfer Straße (ER 1)	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Durchführung durch Autobahndirektion; Baubeginn ab 2021 geplant	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
12.02.2019	66/298/2019	6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Hüttendorfer Straße (ER 2)	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Durchführung durch Autobahndirektion; Baubeginn ab 2021 geplant	²⁾
12.02.2019	66/291/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; hier: Deckenerneuerungsprogramm 2019 – 2020 gemäß DA Bau mit Sachstandsbericht Programm 2018)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen. Abrechnung steht noch aus.	²⁾
12.02.2019	66/292/2019	Bürgerversammlung Bruck vom 19.04.2018 hier: Antrag Verhandlungen mit der Autobahn wegen Zugang zur Autobahn	Anforderung an Autobahndirektion als Baulastträger weitergegeben.	¹⁾
12.02.2019	66/293/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; hier: Erneuerung Fahrbahndecke Kreuzung St. Johann / Möhrendorfer Straße mit Teilerneuerung der ausfallgefährdeten Lichtsignalanlage (K166 Kreuzung St. Johann/Möhrendorfer Straße)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	²⁾
12.02.2019	66/294/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Sicherheitskonzept Bergkirchweihgelände – Priorität 3	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung ist erfolgt.	¹⁾
02.04.2019	66/308/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neubau Hedenusstraße zwischen Schallershofer Straße und Dompfaffstraße, Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	²⁾
07.05.2019	66/312/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neugestaltung des Gerbereitunnel	Bauliche Umsetzung läuft	²⁾
16.07.2019	66/324/2019	Entwurfsplanungsbuch nach DA Bau; Umbau Kreuzung Hüttendorfer Straße / Pappenheimer Straße / Neuenweiherstraße; hier: Beschluss Entwurfsplanung	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	²⁾
16.07.2019	66/325/2019	Zustandsverbesserung des Radweges nördlich des Zentralfriedhofes; hier: Beschlussänderung	s. hierzu Aussage zu Vorlagen-Nr. 66/262/2018 im BWA vom 10.07.2018	²⁾
16.07.2019	66/331/2019	Entwurfsplanungsbuch nach DA Bau; Neubau einer Querungshilfe einschl. barrierefreiem Ausbau der Bushaltestellen in der Stintzingstraße; hier: Beschluss der Ausführungsplanung	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus	²⁾
17.09.2019	66/337/2019	Entwurfsplanungsbuch nach DA Bau Gehweg Anschützstraße mit Fußgänger-LSA Bunsenstraße Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	²⁾

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
08.10.2019	66/344/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Ersatzneubau einer Brücke eines öffentlichen Feld- und Waldweges (Bierweg) im Zuge einer Hauptradwegroute über die Aurach	Bauliche Umsetzung läuft	2)
12.11.2019	66/349/2019	CSU Fraktionsantrag Nr. 243/2019 betr. Weihnachtsbeleuchtung in der Oberen Karlstraße und auf dem Bohlenplatz	Bauliche Umsetzung läuft	2)
03.12.2019	66/351/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Sanierung Durchlass Röthelheimgraben, Äußere Brucker Straße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
03.12.2019	66/352/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen „Bayernstraße“ (Bussteig Süd) und „Kurt-Schumacher-Straße“ (Bussteige West und Ost); Entwurfsplanung Straßenbau	Zuwendungsantrag gestellt; Baudurchführung geplant in 2021	2)
11.02.2020	66/355/2019	Beschluss nach DA Bau; Parkplätze Giesbethweg; Entwurfsplanung Straßenbau	Baumaßnahme abgeschlossen	1)
11.02.2020	66/361/2020	Beschluss nach DA Bau; Erhaltung von Straßen und Wegen – Bedarfsplan Deckenerneuerungen; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2020 (II. Halbjahr) gemäß DA Bau mit Sachstandsbericht Programm 2019 -2020 (1. Halbjahr)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
10.03.2020	66/356/2020	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Bebauungsplan Nr. T 247, 1. bzw. 2. Deckblatt Erschließung Stichstraßen Rotkappenweg	Baumaßnahme abgeschlossen	1)
10.03.2020	66/369/2020	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Querungshilfe Nägelsbachstraße – Besiktasplatz	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
23.04.2020/ StR	66/373/2020	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Radweg-Bevorrechtigungen Neumühle – Damaschkestraße und Friesenweg – Schwabenstraße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
23.04.2020/ StR	66/374/2020	Neubau einer Radwegausleitung in der Neckarstraße /Isarstraße; hier: Beschluss der Ausführungsplanung	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
16.06.2020	66/382/2020	Straßenbauliche Erschließung Böhmlach 77; hier: Beschluss der Ausführungsplanung	Bauliche Umsetzung durch Erschließungsträger	2)
14.07.2020	66/005/2020	Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)	Widmungsverfahren rechtskonform abgeschlossen.	1)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
14.07.2020	66/006/2020	Umbau der Straßenbeleuchtung auf dem Bergkirchweihgelände Rückbau der Freileitung und Holzreste (Bergstraße und An den Kellern)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
14.07.2020	66/008/2020	DA Bau-Beschluss; Entwurfsplanung Barrierefreier Umbau Bussteige Schorlachstraße	Umsetzung der Maßnahme in 2021	2)
14.07.2020	66/010/2020	Vergabe Elektroarbeiten Gerbereiunterführung	Vergabe ist erfolgt	1)
15.09.2020	66/016/2020	Protokollvermerk aus der 2. Sitzung des Bau- und Werksausschusses am 14.07.2020; hier: TOP 26 – Anfrage von Frau StRin Heuer betr. Baumpflanzungen „Schorlachstraße“	Baumpflanzungen werden berücksichtigt.	1)
15.09.2020	66/012/2020	Zwischenbericht des Amtes 66; Budget und Arbeitsprogramm 2020 – Stand: 31.07.2020	Arbeitsprogramm angepasst	1)
15.09.2020	66/013/2020	Antrag Nr. 130/2020 der CSU-Stadtratsfraktion; hier: Sachstandsbericht / Fragen zur Verkehrssituation in Eltersdorf	Fraktionsantrag beantwortet	1)
15.09.2020	66/015/2020	DA Bau Beschluss; Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Fichtestraße sowie im südlichen Teil der Max-Busch-Straße	Bauliche Umsetzung in 2021 geplant	2)
15.09.2020	66/017/2020	Gutachten; Mittelbereitstellung für die Nachzahlung von Kanalbenutzungsgebühren an den EBE (Endabrechnung 2019)	Mittel bereitgestellt	1)
13.10.2020	66/019/2020	Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)	Widmungsverfahren rechtskonform abgeschlossen.	1)
13.10.2020	66/020/2020 Gutachten	Mittelbereitstellung für die Errichtung eines temporären Pop-up-Radweges am Kosbacher Damm sowie für den Einbau eines schadstoffmindernden Belages bei Fahrbahndeckenerneuerungen	Mittel bereitgestellt	1)
13.10.2020	66/021/2020	Protokollvermerk aus der 3. Sitzung des Bau- und Werksausschusses vom 15.09.2020; hier: TOP 17 – Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schorlachstraße, zusätzliche Baumpflanzungen	In Planung übernommen	1)
10.11.2020	66/022/2020	Haushalt 2021; Antrag der CSU Fraktion Nr.348/2020 hier: Beleuchtung Bürgermeistersteg	Antrag beantwortet.	1)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
10.11.2020	66/025/0220	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes, siehe Arbeitsprogramm 2021 in gebundener Form ab Seite 341 bis 347	vgl. Stand Haushaltsverfahren	1)
10.11.2020	66/026/2020	Arbeitsprogramm 2021; Antrag der ödp-Stadtratsfraktion Nr. 361/2020; hier: Prüfung zur Anbringung von Trixi-Spiegeln an Lichtsignalanlagen	Prüfung seitens der Verwaltung unter Mitwirkung der PI Stadt/SB Verkehr im Gange.	2)
10.11.2020	66/027/2020	Antrag der ödp-Stadtratsfraktion Nr. 326/2020; hier: Verbesserung des Radverkehrs zur Querung der Leipziger Straße/Herzogenaauracher Damm	Fraktionsarbeit beantwortet	1)
10.11.2020	66/024/2020	Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes	Widmungsverfahren rechtskonform abgeschlossen.	1)
01.12.2020	66/030/2020	Vergabebeschluss; Sanierung der Unterführung, der Rampen und Stützwände der Geh- und Radwegunterführung Michael-Vogel-Straße	Baubeginn März/April 2021	1)
01.12.2020	66/028/2020	DA Bau-Beschluss; Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerung; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2021	Verwaltungsinternes Abstimmungsverfahren mit Beteiligung der Spartenträger läuft; Ausschreibung in Vorbereitung.	2)
01.12.2020	66/031/2020	DA Bau-Beschluss; Umbau Westliche Stadtmauerstraße und Paulistraße West; hier: Beschluss Entwurfsplanung	Bauliche Umsetzung in 2021	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

VI/66/BA007/ T. 2394

C:\Users\bag\APPDATA\LOCAL\TEMP\IOSTEMP\011F693F\CACHE\04\01\BB\0167C7BB.doc

Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: IV. Quartal 2020**

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
24.06.2014	66/010/2014	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung durch DB steht noch aus	2)
23.06.2015	66/075/2015	Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselbergstraße – Beschluss nach DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Schlussrechnung angewiesen; Einspruch Baufirma	2)
08.12.2015	66/096/2015	DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage –Entwurfsplanung Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung und Abnahme durch DB steht noch aus	2)
20.09.2016	66/139/2016	Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3	Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern läuft (Restarbeiten), Abrechnung Kreuzungsvereinbarung steht noch aus.	2)
11.10.2016	66/143/2016	DA BauBeschluss, Ausbau der Schiller-/Loewenichstraße mit Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung in Bearbeitung	2)
11.10.2016	66/145/2016	Fraktionsantrag Nr. 045/2016 F.W.G.; hier: Querungshilfe Ortsteil Neuses, Niederndorfer Straße auf Höhe Bushaltestelle	Überplanung gem. Einwände SBA abgeschlossen; Vereinbarung für I. Quartal 2010 mit SBA vorgesehen; Realisierung in 2021 vorbehaltlich verfügbarer HH-Mittel	2)
14.02.2017	66/164/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Cluster Sophienstraße (Schellingstraße Süd, Theodor-von-Zahn-Straße, Mozartstraße, Anton-Bruckner Straße)	Bauliche Umsetzung 1. Bauabschnitt erfolgt; Ausführung 2. Bauabschnitt ab 2022.	2)
09.05.2017	66/183/2017	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Ausbau Weinstraße östlich des S-Bahn-Halt Erlangen, Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
28.11.2017	66/217/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Cluster Reinigerstraße (Reinigerstraße-West und Albert-Rupp-Straße	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung ist erfolgt.	1)
10.04.2018	66/243/2018	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in dem Cluster Breslauer Straße	Maßnahme wird in Abhängigkeit der vorhandenen Personalkapazitäten im Jahr 2022 ausgeschrieben.	3)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
08.05.2018	66/246/2018	Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke Lammersteg über die Schwabach	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung ist erfolgt.	1)
08.05.2018	66/249/2018	Neubau der Brücken Eltersdorfer Straße und Am Pestalozziring über die BAB A3; Straßenbeleuchtung und Illumination der Bauwerke mit indirektem LED	Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern; bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
12.06.2018	66/253/2018	Umbau der Kreuzung Frauenaauracher Straße / Gundstraße / Am Hafen; DA-Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Abrechnung abgeschlossen	1)
10.07.2018	66/257/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Beleuchtung des barrierefreien Zuganges zur Bushaltestelle „Erlangen Süd“ unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Aspekte	Bisher mangels personeller Kapazitäten keine Planung und Umsetzung möglich	3)
10.07.2028	66/258/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Bebauungsplan Nr. 411 / Lindnerstraße – Häuslinger Wegäcker Mitte Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
10.07.2018	66/263/2018	DA Bau-Beschluss Ortsumgehung Eltersdorf; Vorentwurf (Entwurfsplanung) und Einleitung des Plansfeststellungsverfahrens	Planfeststellungsverfahren ist eingeleitet	2)
09.10.2018	66/268/2018	FDP-Fraktionsantrag 06/2018 – Entfernung Granitbänder Nürnberger Straße	Bauliche Umsetzung steht in Abhängigkeit verfügbarer personeller Kapazitäten und anderweitiger Auftragschwerpunkte aus Verkehrssicherheitsgründen	3)
09.10.2018	66/278/2018	Antrag TOP 6 „Beleuchtung in der Hahnemannstraße“ aus der 2. Sitzung des Stadtteilbeirates Ost vom 18.07.2018	Bauliche Umsetzung ist erfolgt; Abrechnung steht noch aus	2)
27.11.2018	66/284/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Neubau Memelstraße zwischen Nürnberger Straße und Zeppelinstraße; Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
15.01.2019	66/286/2018/1	Ausbau Lärmschutzwand BAB A 73, Eltersdorf Ost; Vereinbarung mit der Autobahndirektion und Anpassung der Investitionsmittel	Vereinbarung und Kostenbeteiligung ist auf Grund der Vorgabenänderung gegenstandslos; Umsetzung durch ABDN ab 2021	1)
27.11.2018	66/287/2018	Bebauungsplan Nr. 435 und 436 – Siemens Campus Modul 1 und 2; Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau für den Ausbau der Günther-Scharowsky-Straße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
12.02.2019	66/297/2019	6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Haundorfer Straße (ER 1)	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Durchführung durch Autobahndirektion; Baubeginn ab 2021 geplant	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
12.02.2019	66/298/2019	6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Hüttendorfer Straße (ER 2)	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Durchführung durch Autobahndirektion; Baubeginn ab 2021 geplant	²⁾
12.02.2019	66/291/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; hier: Deckenerneuerungsprogramm 2019 – 2020 gemäß DA Bau mit Sachstandsbericht Programm 2018)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen. Abrechnung steht noch aus.	²⁾
12.02.2019	66/292/2019	Bürgerversammlung Bruck vom 19.04.2018 hier: Antrag Verhandlungen mit der Autobahn wegen Zugang zur Autobahn	Anforderung an Autobahndirektion als Baulastträger weitergegeben.	¹⁾
12.02.2019	66/293/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; hier: Erneuerung Fahrbahndecke Kreuzung St. Johann / Möhrendorfer Straße mit Teilerneuerung der ausfallgefährdeten Lichtsignalanlage (K166 Kreuzung St. Johann/Möhrendorfer Straße)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	²⁾
12.02.2019	66/294/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Sicherheitskonzept Bergkirchweihgelände – Priorität 3	Bauliche Umsetzung ist abgeschlossen, Abrechnung ist erfolgt.	¹⁾
02.04.2019	66/308/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neubau Hedenusstraße zwischen Schallershofer Straße und Dompfaffstraße, Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	²⁾
07.05.2019	66/312/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neugestaltung des Gerbereitunnel	Bauliche Umsetzung läuft	²⁾
16.07.2019	66/324/2019	Entwurfsplanungsbuch nach DA Bau; Umbau Kreuzung Hüttendorfer Straße / Pappenheimer Straße / Neuenweiherstraße; hier: Beschluss Entwurfsplanung	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	²⁾
16.07.2019	66/325/2019	Zustandsverbesserung des Radweges nördlich des Zentralfriedhofes; hier: Beschlussänderung	s. hierzu Aussage zu Vorlagen-Nr. 66/262/2018 im BWA vom 10.07.2018	²⁾
16.07.2019	66/331/2019	Entwurfsplanungsbuch nach DA Bau; Neubau einer Querungshilfe einschl. barrierefreiem Ausbau der Bushaltestellen in der Stintzingstraße; hier: Beschluss der Ausführungsplanung	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus	²⁾
17.09.2019	66/337/2019	Entwurfsplanungsbuch nach DA Bau Gehweg Anschützstraße mit Fußgänger-LSA Bunsenstraße Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	²⁾

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
08.10.2019	66/344/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Ersatzneubau einer Brücke eines öffentlichen Feld- und Waldweges (Bierweg) im Zuge einer Hauptradwegroute über die Aurach	Bauliche Umsetzung läuft	2)
12.11.2019	66/349/2019	CSU Fraktionsantrag Nr. 243/2019 betr. Weihnachtsbeleuchtung in der Oberen Karlstraße und auf dem Bohlenplatz	Bauliche Umsetzung läuft	2)
03.12.2019	66/351/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Sanierung Durchlass Röthelheimgraben, Äußere Brucker Straße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
03.12.2019	66/352/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen „Bayernstraße“ (Bussteig Süd) und „Kurt-Schumacher-Straße“ (Bussteige West und Ost); Entwurfsplanung Straßenbau	Zuwendungsantrag gestellt; Baudurchführung geplant in 2021	2)
11.02.2020	66/355/2019	Beschluss nach DA Bau; Parkplätze Giesbethweg; Entwurfsplanung Straßenbau	Baumaßnahme abgeschlossen	1)
11.02.2020	66/361/2020	Beschluss nach DA Bau; Erhaltung von Straßen und Wegen – Bedarfsplan Deckenerneuerungen; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2020 (II. Halbjahr) gemäß DA Bau mit Sachstandsbericht Programm 2019 -2020 (1. Halbjahr)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
10.03.2020	66/356/2020	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Bebauungsplan Nr. T 247, 1. bzw. 2. Deckblatt Erschließung Stichstraßen Rotkappenweg	Baumaßnahme abgeschlossen	1)
10.03.2020	66/369/2020	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Querungshilfe Nägelsbachstraße – Besiktasplatz	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
23.04.2020/ StR	66/373/2020	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Radweg-Bevorrechtigungen Neumühle – Damaschkestraße und Friesenweg – Schwabenstraße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
23.04.2020/ StR	66/374/2020	Neubau einer Radwegausleitung in der Neckarstraße /Isarstraße; hier: Beschluss der Ausführungsplanung	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
16.06.2020	66/382/2020	Straßenbauliche Erschließung Böhmlach 77; hier: Beschluss der Ausführungsplanung	Bauliche Umsetzung durch Erschließungsträger	2)
14.07.2020	66/005/2020	Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)	Widmungsverfahren rechtskonform abgeschlossen.	1)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
14.07.2020	66/006/2020	Umbau der Straßenbeleuchtung auf dem Bergkirchweihgelände Rückbau der Freileitung und Holzreste (Bergstraße und An den Kellern)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
14.07.2020	66/008/2020	DA Bau-Beschluss; Entwurfsplanung Barrierefreier Umbau Bussteige Schorlachstraße	Umsetzung der Maßnahme in 2021	2)
14.07.2020	66/010/2020	Vergabe Elektroarbeiten Gerbereiunterführung	Vergabe ist erfolgt	1)
15.09.2020	66/016/2020	Protokollvermerk aus der 2. Sitzung des Bau- und Werksausschusses am 14.07.2020; hier: TOP 26 – Anfrage von Frau StRin Heuer betr. Baumpflanzungen „Schorlachstraße“	Baumpflanzungen werden berücksichtigt.	1)
15.09.2020	66/012/2020	Zwischenbericht des Amtes 66; Budget und Arbeitsprogramm 2020 – Stand: 31.07.2020	Arbeitsprogramm angepasst	1)
15.09.2020	66/013/2020	Antrag Nr. 130/2020 der CSU-Stadtratsfraktion; hier: Sachstandsbericht / Fragen zur Verkehrssituation in Eltersdorf	Fraktionsantrag beantwortet	1)
15.09.2020	66/015/2020	DA Bau Beschluss; Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Fichtestraße sowie im südlichen Teil der Max-Busch-Straße	Bauliche Umsetzung in 2021 geplant	2)
15.09.2020	66/017/2020	Gutachten; Mittelbereitstellung für die Nachzahlung von Kanalbenutzungsgebühren an den EBE (Endabrechnung 2019)	Mittel bereitgestellt	1)
13.10.2020	66/019/2020	Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)	Widmungsverfahren rechtskonform abgeschlossen.	1)
13.10.2020	66/020/2020 Gutachten	Mittelbereitstellung für die Errichtung eines temporären Pop-up-Radweges am Kosbacher Damm sowie für den Einbau eines schadstoffmindernden Belages bei Fahrbahndeckenerneuerungen	Mittel bereitgestellt	1)
13.10.2020	66/021/2020	Protokollvermerk aus der 3. Sitzung des Bau- und Werksausschusses vom 15.09.2020; hier: TOP 17 – Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle Schorlachstraße, zusätzliche Baumpflanzungen	In Planung übernommen	1)
10.11.2020	66/022/2020	Haushalt 2021; Antrag der CSU Fraktion Nr.348/2020 hier: Beleuchtung Bürgermeistersteg	Antrag beantwortet.	1)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
10.11.2020	66/025/0220	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes, siehe Arbeitsprogramm 2021 in gebundener Form ab Seite 341 bis 347	vgl. Stand Haushaltsverfahren	1)
10.11.2020	66/026/2020	Arbeitsprogramm 2021; Antrag der ödp-Stadtratsfraktion Nr. 361/2020; hier: Prüfung zur Anbringung von Trixi-Spiegeln an Lichtsignalanlagen	Prüfung seitens der Verwaltung unter Mitwirkung der PI Stadt/SB Verkehr im Gange.	2)
10.11.2020	66/027/2020	Antrag der ödp-Stadtratsfraktion Nr. 326/2020; hier: Verbesserung des Radverkehrs zur Querung der Leipziger Straße/Herzogenaucher Damm	Fraktionsarbeit beantwortet	1)
10.11.2020	66/024/2020	Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes	Widmungsverfahren rechtskonform abgeschlossen.	1)
01.12.2020	66/030/2020	Vergabebeschluss; Sanierung der Unterführung, der Rampen und Stützwände der Geh- und Radwegunterführung Michael-Vogel-Straße	Baubeginn März/April 2021	1)
01.12.2020	66/028/2020	DA Bau-Beschluss; Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerung; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2021	Verwaltungsinternes Abstimmungsverfahren mit Beteiligung der Spartenträger läuft; Ausschreibung in Vorbereitung.	2)
01.12.2020	66/031/2020	DA Bau-Beschluss; Umbau Westliche Stadtmauerstraße und Paulistraße West; hier: Beschluss Entwurfsplanung	Bauliche Umsetzung in 2021	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet