

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)
Strategisches Management - Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste, IV.Quartal 2021 (Stand 31.12.2021)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2021	
1	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Sanierung der 2-fach-Halle ist abgeschlossen, die Halle ist in Benutzung. Neubau/Anbau ist in der Rohbauphase	1)
2	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Innenausbau hat begonnen	1)
3	17.09.2019	242/355/2019	Fluchttreppe Rathaus / Vorentwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4	Vorentwurfsplanung abgeschlossen, Entwurfsplanung am 08.06.2021 beschlossen. Maßnahme in Genehmigungsphase	1)
4	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn 1.BA im März 2021 erfolgt, Ausführungsphase 1.BA, Fertigstellung 06/2023; Gesamtfertigstellung Sommer 2027	1)
5	14.01.2020	242/380/2019	Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP-Fraktion Nr. 250/2019	Mehrere Planvarianten stehen zur Diskussion	1)
6	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	geplant für 2022	1)
7	14.07.2020	242/016/2020	ZGG Zukunft Ganztagesbetreuung an Grundschulen GS Friedrich-Rückert-Schule: Erweiterung und Umbau für Ganztagsbetreuung	Vorentwurf abgeschlossen, Beschluss Stadtrat am 09.12.2021, Vorlagennummer 242/104/2021	1)
8	14.07.2020	242/017/2020	Museumswinkel, Bauteil B + C – Einbau von Sonnenschutzanlagen; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahme in Bauausführung	1)

Beschlussüberwachungsliste

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2021	
9	13.10.2020	242/031/2020	Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Genehmigungsplanung noch ausstehend; abschließende Beratung im BKB Dezember 2021	1)
10	10.11.2020	242/036/2020	Generalsanierung und Umbau des Kulturzentrums E-Werk Bauabschnitt V, Durchführung der Vergabeverfahren für Leistungen bei der Gebäude-, der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsplanung sowie der Elektroplanung (Leistungsphasen 1 - 9) gemäß Vergabeverordnung (VgV)	Vergabeprüfung; Vergabebeschluss im Februar 2022 geplant	1)
11	09.03.2021	242/065/2021	Christian-Ernst-Gymnasium, Umbau der Hausverwalterwohnung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Ausführungsphase, Fertigstellung 02/2022	1)
12	08.06.2021	242/081/2021	Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Ausschreibungsphase	1)
13	09.11.2021	242/103/2021	Technikerschule; Vor- und Entwurfsbeschluss über den Einbau einer Fernwärmeheizung und Duschräumen	BWA Beschluss Entwurfsplanung, Ausschreibung TGA Planer läuft, Ausführung ab Frühjahr 2022	1)
14	30.11.2021	242/113/2021	Schädlingsbekämpfung Erba-Kindertagesstätte; Fraktionsantrag Nr. 192/2021	Schädlingsbekämpfer beauftragt; geplante Ausführung Oktober 2022	1)
15	10.03.2020	242/393/2020	Realschule am Europakanal: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
16	10.03.2020	242/394/2020	Werner-von-Siemens-Realschule: Sanierung Lehrküche Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen	2)
17	01.12.2020	242/038/2020	E- Werk Kulturzentrum, Erneuerung der lufttechnischen Anlage für das Kino, Beschluss der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme abgeschlossen	2)

Beschlussüberwachungsliste

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2021	
18	09.11.2021	242/105/2021	CBBE Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt - Vergabe Dachabdichtung und Gerüstbau 1.BA - BT F	Vergabe erfolgte an Firma Weidmann GmbH, Dach und Gerüst in 90411 Nürnberg	2)
19	09.11.2021	242/107/2021	Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße - Vergabe Vorhangfassade Nachtrag 1	Vergabe erfolgte an Firma Fassaden.Werk in 90765 Fürth	2)
20	09.11.2021	242/024/2021	Fraktionsantrag Nr. 268/2021 zum Haushalt 2022: Amt 24: "Maximale Nutzung städtischer Gebäude für Photovoltaik" und Fraktionsantrag 309/2021 "Beschleunigter Ausbau von Photovoltaik"	Antrag wurde im BWA am 09.11.2021 bearbeitet; Ausbau der PV-Anlagen wird weiter forciert;	2)
21	09.11.2021	242/025/2021	Haushalt 2022: Amt 24: Energetische Sanierung; Projektstruktur zur Umstellung der städtischen Gebäude auf eine CO2-neutrale Energieversorgung	Antrag wurde im BWA am 09.11.2021 bearbeitet; Verbindung zum "Fahrplan Klima-Aufbruch" ist zu beachten	2)
22	09.11.2021	242/026/2021	Antrag 344/2021 zum Arbeitsprogramm Amt 24: Lokale Versickerung/Grauwassernutzung	Antrag wurde im BWA am 09.11.2021 bearbeitet	2)
23	09.11.2021	241/015/2021	Fraktionsantrag Nr. 266/2021 zum Arbeitsprogramm Amt 24: Platzbedarf für Verwaltung und Kinder- und Jugendbibliothek prüfen	Fraktionsantrag ist beantwortet Bearbeitung Raumbedarf geplant für 2022	2)
24	09.11.2021	242/109/2021	Haushalt 2022 - Antrag; Sanierungskonzept Erlanger Musikinstitut (EMI), Fraktionsantrag 323/2021	Antrag wurde im BWA am 9.11.21 bearbeitet	2)
25	09.11.2021	242/111/2021	Fraktionsantrag Nr. 310/2021 GL: Haushalt 2022: Amt 24: Beschleunigung des Schulsanierungsprogramms	Antrag wurde im BWA am 9.11.21 bearbeitet	2)
26	30.11.2021	242/114/2021	CBBE Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt - Vergabe Fenster und Außentüren, Pfosten-Riegel-Fassade 1.BA - BT F	Vergabe erfolgte an die Firma Metallbau Korsche GmbH & Co.KG, 92637 in Weiden	2)
27	30.11.2021	242/115/2021	Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße - Vergabe Innentüren Holz	Vergabe erfolgte an die Firma Interieur Montage UG aus 94099 in Ruhrstorf	2)
28	30.11.2021	242/117/2021	Campus Berufliche Bildung – Bauteil F, Vergabe Elektroinstallation	Vergabe erfolgte an die Firma Gebrüder Peters Gebäudetechnik GmbH, Roderstraße 25, 85055 in Ingolstadt	2)

Beschlussüberwachungsliste

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2021	
29	30.11.2021	242/108/2021	Berichts Antrag zum Bauausschuss und zum Bildungsausschuss: Zustand Egloffstein'sches Palais, Fraktionsantrag 240/2021	Antrag wurde im BWA am 30.11.21 bearbeitet	2)
30	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme aus Kapazitätsgründen zugunsten Sanierung Eichendorff-Th verschoben.	3)
31	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	Bauverzögerung. Baubeginn erfolgt Dezember 2021	3)
32	31.03.2020	242/399/2020	Umbau Polizeibergwache, Beschlussfassung nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung und 5.5.3 Entwurfsplanung	Erst im Feb. 2022 Einbau einer Zaunanlage mit Schiebetor, danach ist die Maßnahme abgeschlossen. Maßnahmenverzögerung durch Lieferprobleme des Schiebetores.	3)
33	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs- / und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahmen im EG: Ausführungsplanung / Ein Baubeginn war bislang auf Grund der Coronasituation im Foyer nicht möglich. Ein genauer Termin für die Bauausführung kann noch nicht genannt werden! Maßnahmen im 1. OG: Bauausführung, Fertigstellung im 1. Quartal 2022.	3)
34	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Konnte wegen fehlender Kapazitäten bei 241-12 bisher nicht erledigt werden.	3)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.12.2021	
35	04.05.2021	242/075/2021	Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher Naturbadstraße 100 (Kiosk östlich), Einbau Fettabscheideranlage, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Entwässerungsanlage Außenbereich inkl. Fettabscheider fertig gestellt; Kücheninnenausbau elektro- und sanitärseitig aufgrund fehlender Vorleistung des Pächters noch nicht abgeschlossen	3)

- 1)

Projektbearbeitung planmäßig

- 2)

Projekt abgeschlossen

- 3)

Projektbearbeitung außerplanmäßig
