

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)					
hier: Beschlussüberwachungsliste, 2.Quartal 2022 (Stand 30.06.2022)					
lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
1	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Sanierte Doppelhalle in Betrieb, Rohbauarbeiten Neubaudoppelhalle fast abgeschlossen	1)
2	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Baubeginn erfolgt, geplante Fertigstellung Anfang 2023	1)
3	08.06.2021	242/079/2021	Fluchttreppe Rathaus / Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführungsplanung Baubeginn Herbst 2022, gepl. Fertigstellung Sommer 2023	1)
4	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	Abbruch für 4. Quartal 2022 geplant	1)
5	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	BA 1 Neubau BT F Fassaden,- Dach- und Ausbauarbeiten laufen	1)
6	13.10.2020	242/031/2020	Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Rohbauarbeiten sind begonnen	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
7	08.06.2021	242/081/2021	Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahme in Ausführungsphase	1)
8	09.11.2021	242/103/2021	Technikerschule; Vor- und Entwurfsbeschluss über den Einbau einer Fernwärmeheizung und Duschräumen	Ausschreibung + Submission Heizung ist erfolgt, Ausführung ab 08/2022	1)
9	30.11.2021	242/113/2021	Schädlingsbekämpfung Erba-Kindertagesstätte; Fraktionsantrag Nr. 192/2021	Maßnahme in Ausführungsplanung, Ausführung Oktober 2022	1)
10	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	Baubeginn erfolgt, geplante Fertigstellung Anfang 2024	1)
11	15.02.2022	242/130/2022	Nachrüstung dezentraler Lüftungsgeräte an verschiedenen Schulen und Kindertagesstätten - Bedarfsbeschluss	Planervergabe erfolgt	1)
12	15.03.2022	241/016/2022	Bedarf an Verwaltungsflächen im Verwaltungsgebäude Gebbertstr. 1 (Museumswinkel)	Die neue Fläche für die Vereine kann erst im IV. Quartal 2022 bezogen werden. Anschließend können die Verwaltungsbedarfe gedeckt werden.	1)
13	15.03.2022	242/128/2022	Bedarfsbeschluss für die Instandsetzung und Modernisierung der Turnhalle der Loschge-Grundschule in Erlangen	Planung 2023, Ausführung 2024	1)
14	15.03.2022	242/134/2022	Brandschutztechnische Umbauarbeiten im Theater in der Garage/Theatercafe, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Baubeginn 07/2022	1)
15	05.04.2022	242/137/2022	Neubau eines Kinderhauses am Brucker Bahnhof; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Baugenehmigung eingereicht. Beginn der Ausführungsplanung im Juni 2022	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
16	05.04.2022	242/141/2022	Nachrüstung dezentraler Lüftungsgeräte an verschiedenen Schulen und Kindertagesstätten - Vor- und Entwurfsplanungsbeschluss	Ausschreibungen der Lüftungsgeräte laufen; Vergabe Ende Juni - Anfang Juli	1)
17	10.05.2022	242/142/2022	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek - Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Maßnahme in Genehmigungsplanung	1)
18	10.05.2022	242/143/2022	FFW Dechsendorf, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus - Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführungsplanung	1)
19	10.05.2022	242/144/2022	Grundschule Brucker Lache, Turnhalle, Sanierung der Außenhülle - Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführungsplanung	1)
20	10.05.2022	242/148/2022	Michael-Poeschke-Schule, Zukunft Grundschulen und Ganztagsbetreuung, VgV-Verfahren	VgV-Verfahren begonnen	1)
21	10.05.2022	242/146/2022	Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr. 365E.403 "Neubau Familienzentrum / Lernstuben Röthelheimpark"	Rohbauarbeiten sind begonnen, Ausschreibungen der Ausbaugewerke laufen.	1)
22	21.06.2022	241/017/2022	Ersatzbeschaffung von Brandschutzvorhängen und Stühlen für den Redoutensaal	Brandschutzvorhang wird noch in 2022 beschafft Beschaffung der Stühle in 2023 ist abhängig davon, ob die HHM bereitgestellt werden	1)
23	21.06.2022	243/013/2022	Vergabe von Unterhalts-, Grund- und Glasreinigungsleistungen in verschiedenen Objekten	Beschlussfassung im StR am 30.06.2022, danach Zuschlagserteilung	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
24	21.06.2022	242/135/2022	Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof; Entwurfsplanungsbeschluss	Beschlussfassung im StR am 30.06.2022 erfolgt, danach Weiterbeauftragung der LPH 4	1)
25	21.06.2022	242/152/2022	Hauptfeuerwache, Neubau und Erweiterung gemäß Masterplan, VgV-Verfahren	Beauftragung VgV-Berater, Beginn VgV- Verfahren Juli 2022	1)
26	21.06.2022	242/156/2022	ZGG Erweiterungsbau an der Friedrich- Rückert-Schule für den Ganztagesbetrieb sowie Verbesserung der Barrierefreiheit im Bestandsgebäude; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	DABau -Beschluss Entwurf im BWA 21.6.2022 beschlossen	1)
27	21.06.2022	242/158/2022	Mönauschule, Erneuerung der Fenster; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Vergabephase, Ausführung Sommerferien bis Herbstferien 2022	1)
28	21.06.2022	242/159/2022	Grundschule Dechsendorf, Sanierung WC- Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Bauausführung, Fertigstellung bis Ende 2022	1)
29	21.06.2022	242/160/2022	Eichendorffschule, Sanierung WC-Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Bauausführung, Fertigstellung bis Mitte September 2022	1)
30	21.06.2022	243/014/2022	Europaweite Ausschreibung des Boten- und Transportdienstes der zentralen Poststelle	Datensammlung und -aufbereitung in Vorbereitung der Ausschreibung	1)
31	21.06.2022	242/169/2022	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe Parkettarbeiten	Fristen der Stadt und der EU müssen vor der Beauftragung abgewartet werdenn	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
32	10.11.2020	242/036/2020	Generalsanierung und Umbau des Kulturzentrums E-Werk Bauabschnitt V, Durchführung der Vergabeverfahren für Leistungen bei der Gebäude-, der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsplanung sowie der Elektroplanung (Leistungsphasen 1 - 9) gemäß Vergabeverordnung (VgV)	Objektplanung: Vertragsabschluß Juni 2022 Planung HLS, MSR: PB Noll in Nürnberg Planung Elektro: Vergabe für September 2022 geplant	2)
33	15.03.2022	242/133/2022	Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe Landschaftsbauarbeiten (Bauteile B und C)	Ausführung im Sommer / Herbst 2022 an Fa. Reso Garten- und Landschaftsbau, Steinach	2)
34	05.04.2022	242/136/2022	CBBE Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt- Vergabe Steuerung natürliche Lüftung 1. - 3.BA	Siehe 4. - Vorlage 242/363/2019 Vergabe an Fa. Windowmaster GmbH, Hamburg	2)
35	10.05.2022	242/145/2022	Generalsanierung, Umbau und Sanierung und Erweiterung des Kultur und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe der Trockenbauarbeiten	Vergabe an Fa. Kaefer Construction GmbH, Fürth	2)
36	10.05.2022	242/147/2022	CBBE Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt - Vergabe Parkettarbeiten 1.BA - BT F	Vergabe an Fa. Bodentechnik Kretschmar GmbH & Co. KG, Dresden	2)
37	14.07.2020	242/016/2020	ZGG Zukunft Ganztagesbetreuung an Grundschulen GS Friedrich-Rückert-Schule: Erweiterung und Umbau für Ganztagsbetreuung	VGV- Verfahren abgeschlossen, Beauftragung des Planers ist erfolgt	2)
38	04.05.2021	242/075/2021	Naherholungsgebiet Dechsendorfer Weiher Naturbadstraße 100 (Kiosk östlich), Einbau Fettabscheideranlage, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Fettabscheider ist eingebaut; kl. Restarbeiten, Abnahme	2)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
39	05.04.2022	242/138/2022	Neubau einer Kindertageseinrichtung "Am Brucker Bahnhof", Vergabe von Planungsleistungen nach VgV-Verfahren	Auftrag über Objektplanung Lph 5-9 wurde erteilt, Büro Ganzwerk Nbg.; Ausführungsplanung ab Juni 2022	2)
40	05.04.2022	242/139/2022	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark, Vergabe Metallbau- und Schlosserarbeiten	Auftrag wurde an Fa. Kraus GmbH erteilt	2)
41	10.05.2022	242/121/2021	Umbau, Sanierung und Erweiterung des Kulturzentrum E- Werk, Bauabschnitt 5, Vergabe von Leistungen der Objektplanung	Vertragsabschluß mit der Fa. Scherzer, Kalau Architekten Partnerschaft mbb Juni 2022	2)
42	10.05.2022	242/149/2022	Kultur und Bildungs Campus Frankenhof – Elektroinstallation Nachtrag 2	Auftrag wurde erteilt an EAG Elektroanlagen und Gebäudetechnik GmbH	2)
43	10.05.2022	242/151/2022	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark, Vergabe Elektroinstallation	Auftrag wurde erteilt an R+S Solutions GmbH am 31.05.2022	2)
44	21.06.2022	242/161/2022	Sporthallenneubau Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe Dachabdichtungsarbeiten und Dachbegrünung	Beauftragung nach Wartefrist Vergabe an Fa. Weidmann GmbH Nürnberg	2)
45	21.06.2022	242/163/2022	SSP Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe Tischler Innentüren BA 5-6	Beauftragung nach Wartefrist Vergabe an Fa. Schreinerei Nesper e.K. Burgebrach	2)
46	21.06.2022	242/164/2022	Sporthallenneubau Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe Leichtmetallfenster und Außentüren	Beauftragung nach Wartefrist Vergabe an Fa. Altenfelder Metallbau GmbH Sonnenberg	2)
47	21.06.2022	242/166/2022	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Leichtmetallfassade Nachträge 5+6	Fristen der Stadt müssen vor der Beauftragung abgewartet werden Vergabe an Fa. H. Harrer Metallbau GmbH Eggenfelden	2)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
48	14.01.2020	242/380/2019	Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP- Fraktion Nr. 250/2019	Alternativen wurden genannt, Zustimmung der Diakonie steht noch aus.	3)
49	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme aus Kapazitätsgründen zugunsten Sanierung Eichendorff-Th verschoben.	3)
50	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahmen im EG: Ausführungsplanung / Ein Baubeginn war bislang auf Grund der Coronasituation im Foyer nicht möglich. Ein genauer Termin für die Bauausführung kann noch nicht genannt werden! Maßnahmen im 1. OG: Bauausführung, Fertigstellung im 3. Quartal 2022.	3)
51	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Konnte wegen fehlender Kapazitäten bei 241-12 bisher nicht erledigt werden.	3)

1)	Projektbearbeitung planmäßig
2)	Projekt abgeschlossen
3)	Projektbearbeitung außerplanmäßig