

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)					
hier: Beschlussüberwachungsliste, 3.Quartal 2022 (Stand 30.09.2022)					
lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
1	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	geplante Fertigstellung 2023	1)
2	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	geplante Fertigstellung 2024	1)
3	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Derzeit Ausbau 1.BA BT F, Bezug 1.BA voraussichtlich Sommer 2023	1)
4	14.01.2020	242/380/2019	Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP- Fraktion Nr. 250/2019	Varianten für den Einbau eines Kunden- WCs liegen vor. Eine Zustimmung von Nutzerseite ist noch nicht erfolgt.	1)
5	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	Abbruch für 4. Quartal 2022 geplant	1)
6	08.06.2021	242/081/2021	Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahme in der Bauausführung, voraussichtliche Fertigstellung 02/2023	1)
7	08.06.2021	242/079/2021	Fluchttreppe Rathaus / Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführungsplanung Baubeginn Anfang 2023, gepl. Fertigstellung Sommer/Herbst 2023	1)
8	09.11.2021	242/103/2021	Technikerschule; Vor- und Entwurfsbeschluss über den Einbau einer Fernwärmeheizung und Duschräumen	Duschräume wurden Anfang Sept. 22 fertiggestellt. Heizungsinstallationen im Kellergeschoss wurden begonnen. Fertigstellung bis Juni 2023	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
9	30.11.2021	242/113/2021	Schädlingsbekämpfung Erba-Kindertagesstätte; Fraktionsantrag Nr. 192/2021	Maßnahme in Ausführungsplanung, Ausführung Oktober 2022	1)
10	15.02.2022	242/130/2022	Nachrüstung dezentraler Lüftungsgeräte an verschiedenen Schulen und Kindertagesstätten - Bedarfsbeschluss	Planung 05/2022 beauftragt	1)
11	15.03.2022	241/016/2022	Bedarf an Verwaltungsflächen im Verwaltungsgebäude Gebbertstr. 1 (Museumswinkel)	Die neue Fläche für die Vereine kann erst im IV. Quartal 2022 bezogen werden. Anschließend können die Verwaltungsbedarfe gedeckt werden.	1)
12	15.03.2022	242/128/2022	Bedarfsbeschluss für die Instandsetzung und Modernisierung der Turnhalle der Loschge-Grundschule in Erlangen	Planung 2023, Ausführung 2024	1)
13	15.03.2022	242/134/2022	Brandschutztechnische Umbauarbeiten im Theater in der Garage/Theatercafe, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Arbeiten sind im Plan Fertigstellung BA 1 bis Ende 09/22	1)
14	05.04.2022	242/137/2022	Neubau eines Kinderhauses am Brucker Bahnhof; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Bau- und Entwässerungsgenehmigung eingereicht, aktuell Ausführungsplanung, Baubeginn voraussichtlich Mai 2023	1)
15	05.04.2022	242/141/2022	Nachrüstung dezentraler Lüftungsgeräte an verschiedenen Schulen und Kindertagesstätten - Vor- und Entwurfsplanungsbeschluss	Aufträge 07/2022 und 08/2022 vergeben	1)
16	10.05.2022	242/142/2022	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek - Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Bauantrag eingereicht, Ausführungsplanung, Baubeginn voraussichtlich Sommer 2023	1)
17	10.05.2022	242/143/2022	FFW Dechsendorf, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus - Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführungsplanung	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
18	10.05.2022	242/144/2022	Grundschule Brucker Lache, Turnhalle, Sanierung der Außenhülle - Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführungsplanung	1)
19	10.05.2022	242/148/2022	Michael-Poeschke-Schule, Zukunft Grundschulen und Ganztagsbetreuung, VgV-Verfahren	VgV-Verfahren laufen, Auftragsvergaben Planer in 12/2022 bzw. 02/2023	1)
20	21.06.2022	243/013/2022	Vergabe von Unterhalts-, Grund- und Glasreinigungsleistungen in verschiedenen Objekten	Vorbereitung der Ausschreibung	1)
21	21.06.2022	242/135/2022	Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof; Entwurfsplanungsbeschluss	Genehmigungsplanung wird bis Anfang Oktober 2022 erstellt.	1)
22	21.06.2022	242/152/2022	Hauptfeuerwache, Neubau und Erweiterung gemäß Masterplan, VgV-Verfahren	4 VGV-Verfahren in Vorbereitung, Veröffentlichung Ende September	1)
23	21.06.2022	242/156/2022	ZGG Erweiterungsbau an der Friedrich-Rückert-Schule für den Ganztagesbetrieb sowie Verbesserung der Barrierefreiheit im Bestandsgebäude; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Bauantrag eingereicht, derzeit Werkplanung zur Vorbereitung der Ausschreibungen, Baubeginn voraussichtlich Sommer 2023	1)
24	21.06.2022	242/158/2022	Mönauschule, Erneuerung der Fenster; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Bauausführung Fertigstellung (Verschattung) bis Herbstferien 2022	1)
25	21.06.2022	242/159/2022	Grundschule Dechsendorf, Sanierung WC-Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Bauausführung, Fertigstellung bis Ende 2022	1)
26	21.06.2022	243/014/2022	Europaweite Ausschreibung des Boten- und Transportdienstes der zentralen Poststelle	Vorbereitung der Ausschreibung	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
27	19.07.2022	242/167/2022	Generalsanierung ,Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe Stahlbau Nachtrag 2	Beauftragung Fa. Konrad läuft	2)
28	19.07.2022	242/175/2022	Verbesserung der Raumsituation am Schulstandort Steigerwaldallee durch die Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführungsplanung	1)
29	22.02.2022	242/127/2022	Neubau Fahrradabstellanlage am S-Bahn-Halt Paul-Gossen-Straße /Siemens Campus; Vorplanungsbeschluss nach DA-Bau 5.4	Unterlagen für den Entwurfsplanungsbeschluss werden gerade erstellt;	1)
30	13.09.2022	242/179/2022	Neubau Bürger- und Vereinshaus Eltersdorf, Vergabe von Planungsleistungen nach Architektenwettbewerb und VgV-Verfahren	Informationsschreiben nach GWB und Beauftragung nach Wartefrist BWA wird vorbereitet.	1)
31	13.09.2022	242/181/2022	Familienzentrum am Röthelheimpark _ Vergabe Trockenbauarbeiten	Firma wird unter Berücksichtigung der Fristen beauftragt	1)
32	13.09.2022	242/126/2022	Neue Unterrichtsräume für die Jakob-Herz-Schule in der Schillerstraße 52b/c, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführungsplanung, Ausführungsbeginn Herbst 2022	1)
33	21.06.2022	242/161/2022	Sporthallenneubau Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe Dachabdichtungsarbeiten und Dachbegrünung	Auftrag erteilt an Fa. Weidmann GmbH aus Nürberg, Dachabdichtungsarbeiten derzeit in Ausführung	2)
34	21.06.2022	242/160/2022	Eichendorffschule, Sanierung WC-Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Bauausführung, Fertigstellung bis Ende September 2022	2)
35	21.06.2022	242/169/2022	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe Parkettarbeiten	Firma Parkettstudio Ladbergen ist beauftragt	2)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
36	19.07.2022	242/168/2022	Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße - Vergabe Trockenbau Nachtrag 3	Fa. Jäger aus Dettelbach ist beauftragt	2)
37	19.07.2022	242/171/2022	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe der Metall- Brandschutztüren	Fa. Niebuhr Stahlglastechnik GmbH aus Gardelegen ist beauftragt	2)
38	19.07.2022	242/172/2022	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Nachtrag 6 der Entwässerungskanalarbeiten außerhalb des Gebäudes	Fa. Konrad Zeitner Bau GmbH aus Erlangen ist beauftragt	2)
39	19.07.2022	242/173/2022	Sporthallenneubau Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe Fassadenbauarbeiten Leichtmetallpaneel	Auftrag an Fa. Konrad Zeitner Bau GmbH aus Plauen erteilt, derzeit Erstellung der Werkstattzeichnungen für Fassadenarbeiten	2)
40	19.07.2022	242/174/2022	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Heizung Kälteverrohrung	Auftrag an Fa. Ramsauer Haustechnik GmbH aus Roth erteilt, Ausführung ab 09/2022	2)
41	19.07.2022	24/029/2022	Energiebericht für städtische Gebäude und Einrichtungen 2021	Energiebericht wurde im Intranet und auf erlangen.de veröffentlicht.	2)
42	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Rohbauarbeiten beim Neubau sind abgeschlossen Fertigstellung inkl. Außenanlagen voraussichtlich bis 12.2023 (statt 06/2023 wegen späterer Fertigstellung der Sanierungshallen - siehe MzK 242/320/2019)	3)
43	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme aus Kapazitätsgründen zugunsten Sanierung Eichendorff-TH verschoben.	3)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum	
44	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahmen im EG: Ausführungsplanung / Ein Baubeginn war bislang auf Grund der Coronasituation im Foyer nicht möglich. Ein genauer Termin für die Bauausführung kann noch nicht genannt werden! Maßnahmen im 1. OG: Bauausführung, Fertigstellung im 4. Quartal 2022.	3)
45	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Konnte wegen fehlender Kapazitäten bei 241-12 bisher nicht abgeschlossen werden.	3)
46	13.10.2020	242/031/2020	Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Robauarbeiten fertig, Putzarbeiten sind im Gange, Einbau Aufzug muss zwischen Firma und Nutzer abgestimmt werden; Fertigstellung September/Oktober 2023	3)
47	21.06.2022	241/017/2022	Ersatzbeschaffung von Brandschutzvorhängen und Stühlen für den Redoutensaal	Brandschutzvorhang wird noch in 2022 beschafft. Beschaffung neuer Stühle (geplant 2023) wurden bis einschl. 2026 keine HHm bereitgestellt.	1) 3)

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1) | Projektbearbeitung planmäßig |
| 2) | Projekt abgeschlossen |
| 3) | Projektbearbeitung außerplanmäßig |