

<b>Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)</b>					
<b>hier: Beschlussüberwachungsliste, I.Quartal 2023 (Stand 31.03.2023)</b>					
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Beschluss-Datum</b>	<b>Vorlagen-Nr.</b>	<b>Betreff</b>	<b>Umsetzungsstand zum 31.03.2023</b>	
1	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	In Bau	1)
2	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Ausführungsphase, 1. BA, BT F, geplante Fertigstellung ca. August 2023, Ausschreibungen 2.BA BTE + B (Mensa) haben begonnen. Baubeginn 2. BA voraussichtlich August/September 2023	1)
3	08.06.2021	242/081/2021	Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	geplante Fertigstellung 09/2023 (Aufgrund Erweiterung im Anschlussbereich zur Turnhalle)	1)
4	09.11.2023	242/103/2021	Technikerschule; Vor- und Entwurfsbeschluss über den Einbau einer Fernwärmeheizung und Duschräumen	2. Bauabschnitt ist nahezu fertig, 3. Bauabschnitt beginnt in KW 17, Fertigstellung der Gesamtmaßnahme bis Juli 2023	1)
5	15.03.2022	241/016/2022	Bedarf an Verwaltungsflächen im Verwaltungsgebäude Gebbertstr. 1 (Museumswinkel)	Herrichtung der Ersatzfläche erfolgt aus Kapazitätsgründen frühestens im 2. Quartal 2023. Anschließend können Verwaltungsbedarfe gedeckt werden.	1)
6	15.03.2022	242/128/2022	Bedarfsbeschluss für die Instandsetzung und Modernisierung der Turnhalle der Loschge-Grundschule in Erlangen	Architekt, Tragwerks- und Haustechnikplaner beauftragt, Planungsbeginn ist erfolgt.	1)
7	15.03.2022	242/134/2022	Brandschutztechnische Umbauarbeiten im Theater in der Garage/Theatercafe, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	BA I abgeschlossen - BA II planmäßig in 2023	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2023	
8	05.04.2022	242/137/2022	Neubau eines Kinderhauses am Brucker Bahnhof; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Baugenehmigung erteilt, Genehmigung Entwässerung noch ausstehend, aktuell Ausführungsplanung und Ausschreibungsphase, Vergabe Rohbauarbeiten noch im März, Start / Baubeginn voraussichtlich Ende Mai 2023.	1)
9	10.05.2022	242/142/2022	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek - Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Baugenehmigung erteilt; derzeit Ausführungsplanung und Vorbereitung der ersten Vergaben; Baubeginn Anfang Juli 2023 geplant	1)
10	10.05.2022	242/143/2022	FFW Dechsendorf, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus - Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführungsplanung, Beginn Ausschreibungsphase Baugenehmigung und Genehmigung Entwässerung liegt vor.	1)
11	10.05.2022	242/144/2022	Grundschule Brucker Lache, Turnhalle, Sanierung der Außenhülle - Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführungsplanung, Beginn Ausschreibungsphase, geplanter Baubeginn Mai 2023	1)
12	21.06.2022	242/156/2022	ZGG Erweiterungsbau an der Friedrich-Rückert-Schule für den Ganztagesbetrieb sowie Verbesserung der Barrierefreiheit im Bestandsgebäude; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Werkplanung, Submission Gewerk Rohbau läuft.	1)
13	21.06.2022	242/159/2022	Grundschule Dechsendorf, Sanierung WC-Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Bauausführung.	1)
14	21.06.2022	242/160/2022	Eichendorffschule, Sanierung WC-Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme in Bauausführung. Fertigstellung im 2. Quartal 2023	1)
15	19.07.2022	242/175/2022	Verbesserung der Raumsituation am Schulstandort Steigerwaldallee durch die Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände Entwurfsplanung	Auftragsvergaben erfolgt. Geplanter Baubeginn 2.Quartal 2023. Baugenehmigung erteilt, Entwässerungsgenehmigung ausstehend	1)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2023	
16	13.09.2022	242/184/2022	Eichendorffschule, Flachdachsanierung im Anschlussbereich der Turnhalle	Maßnahme läuft (i.V.m. 242/081/2021, Sanierung der Turnhalle)	1)
17	07.03.2023	242/207/2023	OPS I Aufzugsanbau und neue Gruppenräume	Dem Antrag wurde im BWA am 07.03.2023 zugestimmt. Die Ausführungsplanung wird aufgenommen.	1)
18	10.01.2022	242/194/2022	Fassadenarbeiten EPS, Spardorf	Die Ausführung wird im Frühjahr aufgenommen. Auftrag wurde an Firma Alwico Hesterberg GmbH aus Crailsheim vergeben.	2)
19	10.01.2022	242/195/2022	Neubau Turnhalle Albert-Schweizer-Gymnasium, Vergabe Nachtrag Heizung	Auftrag wurde an Firma Braun GmbH aus Liebschützberg vergeben.	2)
20	10.01.2022	242/196/2022	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe der Nachträge 2, 5 und 6 der „TGA-Planung HLS“	Nachträge an Firma iwb aus Braunschweig beauftragt.	2)
21	10.01.2022	242/197/2022	Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt CBBE, Vergabe Nachtrag Heizung	Auftrag wurde an Firma Ramsauer vergeben.	2)
22	07.02.2023	242/199/2023	Hauptfeuerwache, Umbau und Erweiterung nach Masterplan; Vergabe der Planungsleistungen Objektplanung nach VGV-Verfahren	Auftrag wurde an Firma TSPC aus München vergeben.	2)
23	07.02.2023	242/200/2023	Hauptfeuerwache, Umbau und Erweiterung nach Masterplan; Vergabe der Planungsleistung Tragwerksplanung nach VGV-Verfahren	Auftrag wurde an Firma Ohr aus Oberasbach vergeben.	2)
24	07.02.2023	242/201/2023	Hauptfeuerwache, Umbau und Erweiterung nach Masterplan; Vergabe der TGA-Planung Anlagengruppen (ALG) 1-3 und 7 nach VGV-Verfahren	Auftrag wurde an Büro Kaiser-Amm GmbH in Forchheim vergeben.	2)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2023	
25	07.02.2023	242/202/2023	Hauptfeuerwache, Umbau und Erweiterung nach Masterplan; Vergabe der TGA-Planungsleistungen Anlagengruppen 4-6 nach VGV-Verfahren	Auftrag wurde an Büro Kaiser-Amm GmbH in Forchheim vergeben.	2)
26	07.02.2023	242/203/2023	Campus Berufliche Bildung – Bauteil F, Vergabe Gefahrenmeldeanlagen und Elektroakustische Anlagen – Nachtrag 2	Auftrag wurde an Firma Curis Elektrotechnik GmbH & Co. KG in Fürth vergeben.	2)
27	07.02.2023	243/016/2023	Vergabe des Boten- und Transportdienstes der zentralen Poststelle	Auftragsvergabe an die Fa. Basel Dienstleistungen GmbH ist erfolgt. Vertragsstart zum 01.04.2023.	2)
28	07.02.2023	24/041/2022	Antrag 142/2022: Einführung von Shared-Desks in der Stadtverwaltung	Antrag wurde im BWA am 07.02.2023 behandelt und angenommen.	2)
29	07.03.2023	242/206/2023	Sporthallenneubau Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe Landschaftsbauarbeiten	Dem Antrag wurde im BWA am 07.03.2023 zugestimmt.	2)
30	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Rohbauarbeiten beim Neubau sind abgeschlossen. Fertigstellung inkl. Außenanlagen voraussichtlich bis 12.2023 (statt 06/2023 wegen späterer Fertigstellung der Sanierungshallen -siehe MzK 242/320/2019)	3)
31	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme aus Kapazitätsgründen zugunsten Sanierung Eichendorff-Turnhalle verschoben.	3)
32	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	In Bau	3)
33	14.01.2020	242/380/2019	Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP- Fraktion Nr. 250/2019	Entwürfe wurden vorgelegt, Nutzer hat keine Entscheidung getroffen.	3)
34	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	Der Abbruch verschiebt sich auf das 2. Quartal 2023	3)

lfd. Nr.	Beschluss-Datum	Vorlagen-Nr.	Betreff	Umsetzungsstand zum 31.03.2023	
35	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss	Maßnahmen im EG: Wiederaufnahme der Planung ist erfolgt. Die Neuplanung wird dem BWA zur Beschlussfassung vorgelegt. Maßnahmen im 1. OG: Bauausführung, Fertigstellung im 2. Quartal 2023.	3)
36	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Konnte wegen fehlender Kapazitäten bei 241-12 bisher nicht abgeschlossen werden.	3)
37	13.10.2020	242/031/2020	Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Aufzug inkl. Technik fehlt, Ebenso wie Ausbauarbeiten - Rohbau abgeschlossen - Fertigstellung geplant bis September 23	3)
38	21.06.2022	241/017/2022	Ersatzbeschaffung von Brandschutzvorhängen und Stühlen für den Redoutensaal	Beschaffung der Brandschutzvorhänge auf das 2. Quartal 2023 verschoben. Für Beschaffung neuer Stühle (geplant 2023) wurden bis einschl. 2026 keine HHm bereitgestellt.	1) 3)
39	21.06.2022	242/135/2022	Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof; Entwurfsplanungsbeschluss	Derzeit Ausführungsplanung (LPH 5); Weitere Planungsschritte wegen fehlender Finanzierung voraussichtlich erst in 2025/2026 möglich	3)
40	13.09.2022	242/126/2022	Neue Unterrichtsräume für die Jakob-Herz-Schule in der Schillerstraße 52b/c, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Verzögerung durch zusätzliche Lüftungsarbeiten - Fertigstellung voraussichtlich April 2024	3)
41	29.11.2022	242/176/2022/ 1	Neubau Fahrradabstellanlage am S-Bahn-Halt Paul-Gossen-Str / Siemens Campus	Weitere Planungsschritte wegen fehlender Finanzierung voraussichtlich erst in 2025/2026 möglich	3)
<p>1) Projektbearbeitung planmäßig</p> <p>2) Projekt abgeschlossen</p> <p>3) Projektbearbeitung außerplanmäßig</p>					