

| <b>Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)</b>                 |                        |                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>hier: Beschlussüberwachungsliste, II.Quartal 2023 (Stand 30.06.2023 )</b> |                        |                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |    |
| <b>Ild. Nr.</b>                                                              | <b>Beschluss-Datum</b> | <b>Vorlagen-Nr.</b> | <b>Betreff</b>                                                                                                                                    | <b>Umsetzungsstand zum 30.06.2023</b>                                                                                                                                                   |    |
| 1                                                                            | 17.09.2019             | 242/353/2019        | Neubau Familienzentrum Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3                                                                          | Baubeginn erfolgt - Baufertigstellung ca. Ende 2024                                                                                                                                     | 1) |
| 2                                                                            | 08.10.2019             | 242/363/2019        | Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 | Ausführungsphase, 1. BA, BT F, geplante Fertigstellung ca. September 2023, Ausschreibungen 2.BA BTE + B (Mensa) haben begonnen. Baubeginn 2. BA voraussichtlich September/Okttober 2023 | 1) |
| 3                                                                            | 08.06.2021             | 242/081/2021        | Eichendorffschule, Turnhalle, Generalsanierung, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungsbeschluss                                                        | Turnhalle kann zum Schuljahresbeginn in Betrieb gehen                                                                                                                                   | 1) |
| 5                                                                            | 09.11.2021             | 242/103/2021        | Technikerschule; Vor- und Entwurfsbeschluss über den Einbau einer Fernwärmeheizung und Duschräumen                                                | Letzter Bauabschnitt BA 3 nahezu fertig, Fertigstellung ist im Juli 23 geplant                                                                                                          | 1) |
| 5                                                                            | 15.03.2022             | 241/016/2022        | Bedarf an Verwaltungsflächen im Verwaltungsgebäude Gebbertstr. 1 (Museumswinkel)                                                                  | Herrichtung der Ersatzfläche ist in Arbeit                                                                                                                                              | 1) |
| 6                                                                            | 15.03.2022             | 242/128/2022        | Bedarfsbeschluss für die Instandsetzung und Modernisierung der Turnhalle der Loschge-Grundschule in Erlangen                                      | DA-Bau Vorentwurf Juli 2023, Baubeginn Mai 2024 geplant                                                                                                                                 | 1) |
| 7                                                                            | 15.03.2022             | 242/134/2022        | Brandschutztechnische Umbauarbeiten im Theater in der Garage/Theatercafe, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung                     | BA II ab Sommer 2023                                                                                                                                                                    | 1) |
| 8                                                                            | 05.04.2022             | 242/137/2022        | Neubau eines Kinderhauses am Brucker Bahnhof; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3                                                                   | Baubeginn ist Ende Mai 2023 erfolgt                                                                                                                                                     | 1) |
| 9                                                                            | 10.05.2022             | 242/142/2022        | Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek - Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3                                                               | derzeit Ausführungsplanung und erste Vergaben; Baubeginn Anfang Juli 2023                                                                                                               | 1) |
| 10                                                                           | 10.05.2022             | 242/143/2022        | FFW Dechsendorf, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus - Entwurfsplanung                                                                                | Baubeginn 07.2023                                                                                                                                                                       | 1) |
| 11                                                                           | 10.05.2022             | 242/144/2022        | Grundschule Brucker Lache, Turnhalle, Sanierung der Außenhülle - Vorentwurfs- und Entwurfsplanung                                                 | Ausführungsphase                                                                                                                                                                        | 1) |

| lfd. Nr. | Beschluss-Datum | Vorlagen-Nr. | Betreff                                                                                                                                                  | Umsetzungsstand zum 30.06.2023                                          |    |
|----------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 12       | 21.06.2022      | 242/156/2022 | ZGG Erweiterungsbau an der Friedrich-Rückert-Schule für den Ganztagesbetrieb sowie Verbesserung der Barrierefreiheit im Bestandsgebäude; Entwurfsplanung | Baubeginn Juli 2023                                                     | 1) |
| 13       | 19.07.2022      | 242/175/2022 | Verbesserung der Raumsituation am Schulstandort Steigerwaldallee durch die Errichtung von mobilen Einheiten auf dem Schulgelände Entwurfsplanung         | Ausführungsphase                                                        | 1) |
| 14       | 08.11.2022      | 242/184/2022 | Eichendorffschule, Flachdachsanierung im Anschlussbereich der Turnhalle                                                                                  | Ausschreibungsphase, Baubeginn im August                                | 1) |
| 15       | 07.03.2023      | 242/207/2023 | OPS I Aufzugsanbau und neue Gruppenräume                                                                                                                 | Maßnahmen kann vorzeitig beginnen. Erste Ausschreibungen laufen.        | 1) |
| 16       | 09.05.2023      | 242/224/2023 | Realschule am Europakanal, Sanierung Fenster Klassentrakt Nord Vorentwurfs- und Entwurfsplanung                                                          | Ausführung ab 08.2023                                                   | 1) |
| 17       | 09.05.2023      | 242/225/2023 | Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung der Lehrküchen; Vorentwurfs- und Entwurfsplanung                                                                 | Planungsphase                                                           | 1) |
| 18       | 13.06.2023      | 242/235/2023 | Wartung, Inspektion, Instandhaltung von 638 Luftreiniger-Geräten an 30 Erlanger Schulen                                                                  | Beauftragung für den 03.07.2023 vorgesehen lt. Beschluss des Stadtrates | 1) |
| 19       | 13.06.2023      | 242/218/2023 | Errichtung eines integrierten Fachunterrichtsraumes an der Berufsschule                                                                                  | Beginn Ausführung in KW 27/2023                                         | 1) |
| 20       | 13.06.2023      | 242/233/2023 | Vor- und Entwurfsbeschluss über die Schaffung zusätzlicher Räume für die Grundschule Brucker Lache durch Umnutzung der Hausverwalterwohnung              | Baugenehmigung wurde erteilt, geplante Fertigstellung Anfang 2024       | 1) |
| 21       | 14.01.2020      | 242/380/2019 | Toilettensituation der Erlanger Tafel, Antrag der FDP-Fraktion Nr. 250/2019                                                                              | Maßnahme ist abgeschlossen.                                             | 2) |
| 22       | 21.06.2022      | 242/160/2022 | Eichendorffschule, Sanierung WC-Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung                                                             | WC-Anlagen wurden bereits in Betrieb genommen                           | 2) |
| 23       | 18.04.2023      | 242/209/2023 | ZGG Erweiterungsbau an der Friedrich-Rückert-Schule für den Ganztagsbetrieb sowie Verbesserung der Barrierefreiheit im Bestand; Vergabe Rohbauarbeiten   | Auftrag wurde an Fa. Dechant GmbH aus 96260 Weismain vergeben.          | 2) |
| 24       | 18.04.2023      | 242/210/2023 | Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof, Vergabe Rohbauarbeiten                                                                                             | Auftrag wurde an Fa. Dechant GmbH aus 96260 Weismain vergeben.          | 2) |

| lfd. Nr. | Beschluss-Datum | Vorlagen-Nr. | Betreff                                                                                                                             | Umsetzungsstand zum 30.06.2023                                                   |    |
|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25       | 18.04.2023      | 242/211/2023 | Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof, Vergabe Zimmerer- und Holzbauarbeiten                                                         | Auftrag wurde an Fa. HMS Bausysteme GmbH aus 97795 Schondra vergeben.            | 2) |
| 26       | 18.04.2023      | 242/212/2023 | Erweiterung der Michael-Poeschke-Schule, Vergabe von Planungsleistungen – Gewerke HLS                                               | Auftrag wurde an das Büro BAURCONSULT GdR in Haßfurth vergeben.                  | 2) |
| 27       | 18.04.2023      | 242/213/2023 | Neubau Familienzentrum Röthelheimpark, Vergabe Lufttechnische Anlagen, RLT                                                          | Auftrag wurde an Fa. Schlagberger GmbH aus 90491 Nürnberg vergeben.              | 2) |
| 28       | 18.04.2023      | 242/215/2023 | Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe Nachtrag 1 der Bühnentechnischen Anlagen | Firma wird nach Wartefrist beauftragt.                                           | 2) |
| 29       | 18.04.2023      | 242/216/2023 | Campus Berufliche Bildung – Bauteil F, Elektroinstallation Nachträge 9 und 12 bis 15                                                | Firma Gebrüder Peters GmbH aus 85055 Ingolstadt wurde beauftragt.                | 2) |
| 30       | 18.04.2023      | 242/217/2023 | Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach, Vergabe Rohbauarbeiten                                                  | Auftrag wurde an Fa. Leonhard Weiss GmbH & Co. KG aus 74589 Satteldorf vergeben. | 2) |
| 31       | 09.05.2023      | 242/220/2023 | Neubau Familienzentrum Röthelheimpark, Vergabe 1. Nachtragsangebot Sanitär                                                          | Vergabe Nachtrag 1 Sanitär ist im Mai 23 erfolgt,                                | 2) |
| 32       | 09.05.2023      | 242/221/2023 | Neubau Vierfachsporthalle Hartmannstraße - Vergabe Prallwände Nachtrag 2                                                            | Auftrag wurde an Fa Diaplan aus 83395 Freilassing vergeben.                      | 2) |
| 33       | 09.05.2023      | 242/223/2023 | CBBE Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt - Vergabe Falttoranlagen 1.BA - BT F                                       | Auftrag wurde an Fa. Hild - Moser Tore + Service GmbH aus 35764 Sinn vergeben.   | 2) |
| 34       | 09.05.2023      | 242/226/2023 | Marie-Therese-Gymnasium Schulsanierung, Elektroinstallation Nachträge 15 und 16                                                     | Auftrag wurde an Fa. Elektro Firedel aus 98646 aus Hildenburghausen vergeben.    | 2) |
| 35       | 09.05.2023      | 242/227/2023 | Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe Landschaftsbauarbeiten Innenhof          | Fa. Kolb GmbH aus Nürnberg wurde beauftragt.                                     | 2) |
| 36       | 09.05.2023      | 242/228/2023 | Generalsanierung Marie-Therese-Gymnasium, Vergabe Abbrucharbeiten BT-D                                                              | Auftrag wurde an Fa. Elektro Friedel aus 98646 Hildburghausen vergeben.          | 2) |
| 37       | 09.05.2023      | 242/229/2023 | Freiwillige Feuerwehr Dechsendorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus Vergabe Baumeisterarbeiten                                            | Auftrag wurde an Fa. Xaver Schalk Bau GmbH aus 90530 Wendelstein vergeben.       | 2) |

| lfd. Nr. | Beschluss-Datum | Vorlagen-Nr. | Betreff                                                                                                                                                                                                                      | Umsetzungsstand zum 30.06.2023                                                                                                                    |    |
|----------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 38       | 09.05.2023      | 243/019/2023 | Vergabe von Unterhalts-, Grund- und Glasreinigungsleistungen in verschiedenen Objekten                                                                                                                                       | Aufträge wurden an die Firmen vergeben. Vertragsstart zum 01.08.2023                                                                              | 2) |
| 39       | 13.06.2023      | 242/230/2023 | ZGG Erweiterungsbau an der Friedrich-Rückert-Schule für die Ganztagsbetreuung und Verbesserung der Barrierefreiheit, Vergabe Stahlbau                                                                                        | Auftrag wurde an Fa. Berger GmbH aus 47475 Kamp-Lintfort vergeben.                                                                                | 2) |
| 40       | 13.06.2023      | 242/231/2023 | Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und BildungsCampus Frankenhof, Vergabe Landschaftsbauarbeiten Freiflächen                                                                                                | Auftrag wurde an Fa. Michael Großkopf aus 91325 Adelsdorf vergeben.                                                                               | 2) |
| 41       | 13.06.2023      | 242/232/2023 | Freiwillige Feuerwehr Dechsendorf, Neubau Feuerwehrgerätehaus: Vergabe Zimmererarbeiten                                                                                                                                      | Auftrag wurde an Fa. Holzbau Meyer aus 91056 Erlangen vergeben.                                                                                   | 2) |
| 42       | 13.06.2023      | 242/236/2023 | Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof, Vergabe Fenster und Außentüren                                                                                                                                                         | Nach Wartefristen nach GeschO und GWB Beauftragung vorgesehen                                                                                     | 2) |
| 43       | 13.06.2023      | 242/237/2023 | Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) – Bauteil F, Vergabe Gefahrenmeldeanlagen und Elektroakustische Anlagen – Nachtrag 3                                                                                               | Auftrag wurde an Fa. Curis Elektrotechnik gmbH aus 90763 Fürth vergeben.                                                                          | 2) |
| 44       | 13.06.2023      | 242/238/2023 | Neubau Familienzentrum Röthelheimpark - Vergabe Freianlagen, Außenanlagen Ebene 2                                                                                                                                            | Die Firma wird nach Einhaltung der Wartefristen vrs.am 03.06.2023 beauftragt                                                                      | 2) |
| 45       | 13.06.2023      | 242/239/2023 | CBBE Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt - Vergabe Abbrucharbeiten BT E + B - 2.BA                                                                                                                           | Die Firma wird nach Einhaltung der Wartefristen vrs.am 03.07.2023 beauftragt                                                                      | 2) |
| 46       | 10.07.2018      | 242/269/2018 | Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem | Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Beim Neubau laufen die Innenausbauarbeiten. Fertigstellung inkl. Außenanlagen voraussichtlich bis 12.2023. | 3) |
| 47       | 09.10.2018      | 242/290/2018 | Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018                                         | Baubeginn erfolgt - Bauverzögerung durch Brand und weiteren Verzögerungen                                                                         | 3) |

| lfd. Nr. | Beschluss-Datum | Vorlagen-Nr. | Betreff                                                                                                                                                                         | Umsetzungsstand zum 30.06.2023                                                                                                                  |          |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 48       | 07.05.2019      | 242/325/2019 | Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3                                                | Muss aus Kapazitätsgründen auf 2025 verschoben werden.                                                                                          | 3)       |
| 49       | 16.06.2020      | 241/095/2020 | Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7                                                                                                                                            | Der Abbruch verschiebt sich auf das 2. Hj 2023                                                                                                  | 3)       |
| 50       | 14.07.2020      | 242/018/2020 | Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanungsbeschluss | In Umsetzung (1.OG); Neuplanung im EG läuft Erneuerung Eingangstür Herbst 2023                                                                  | 3)       |
| 51       | 13.10.2020      | 241/003/2020 | Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.                                                                                | Konnte wegen fehlender Kapazitäten bei 241-12 bisher nicht abgeschlossen werden.                                                                | 3)       |
| 52       | 13.10.2020      | 242/031/2020 | Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung                          | Fertigstellung September 2023                                                                                                                   | 3)       |
| 53       | 21.06.2022      | 241/017/2022 | Ersatzbeschaffung von Brandschutzvorhängen und Stühlen für den Redoutensaal                                                                                                     | Beschaffung der Brandschutzvorhänge ist erfolgt. Für Beschaffung neuer Stühle (geplant 2023) wurden bis einschl. 2026 keine HHm bereitgestellt. | 2)<br>3) |
| 54       | 21.06.2022      | 242/135/2022 | Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof; Entwurfsplanungsbeschluss                                                                                                               | Teilnahme am Interessensbekundungsverfahren für neues Förderprogramm erfolgt; davon abhängig weitere Planungsschritte ggf. in 2024 möglich      | 3)       |
| 55       | 21.06.2022      | 242/159/2022 | Grundschule Dechsendorf, Sanierung WC-Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung                                                                              | WC-Anlagen im Schulhaus sind fertiggestellt, an der Turnhalle Fertigstellung bis Ende 2023.                                                     | 3)       |
| 56       | 13.09.2022      | 242/126/2022 | Neue Unterrichtsräume für die Jakob-Herz-Schule in der Schillerstraße 52b/c, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung                                                | Verzögerung durch zusätzliche Lüftungsarbeiten - Fertigstellung voraussichtlich April 2024                                                      | 3)       |

|    |            |                    |                                                                             |                                                                                         |    |
|----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 57 | 29.11.2022 | 242/176/2022/<br>1 | Neubau Fahrradabstellanlage am S-Bahn-Halt Paul-Gossen-Str / Siemens Campus | Weitere Planungsschritte abhängig von Finanzierung und Entscheidungen zum Gesamtkonzept | 3) |
|----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                 |
|---------------------------------|
| 1) Projektbearbeitung planmäßig |
|---------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| 2) Projekt abgeschlossen |
|--------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| 3) Projektbearbeitung außerplanmäßig |
|--------------------------------------|