Vorlage IV/046/2024**Bedarfsgerechte Planungen für Erlanger Gymnasien**

Ergänzende Informationen zu möglichem Projektablauf (Idealablauf) Stufe 2 Var. 1:
Sanierung Gymnasium Fridericianum mit Ersatzbau Bauteil H (Fachraumtrakt)

Maßnahmenbeginn bei GME (Raumprogrammabstimmung)	in Arbeit
Bedarfsbeschluss (über Neubau Fachraumtrakt und Generalsanierung)	05/2024
Beschluss VgV-Verfahren Planungsleistung	05/2024
Beschluss der Vorentwurfsplanung	05/2025
Entwurfsplanung	10/2025
Zuschussantrag BA 1 Neubau	15.10.2025
Genehmigungsplanung Werkplanung Vorbereitung der Vergabe (Rohbau)	im Anschluss
Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn	03/2026
Baubeginn	Frühjahr 2027
Baufertigstellung BA 1: Ersatzbau Bauteil H (Fachraumtrakt)	Herbst 2028

Sanierungsabschnitte Hauptgebäude	Im Anschluss; Sanierungstakt und Dauer der Abschnitte ist entwurfsabhängig und wird auch von den Interims-/ Ausweichmöglichkeiten bestimmt. (Alten Fachraumtrakt als Interim Klassenzimmer während Generalsanierung weiter nutzen?)
Fertigstellung der Außenanlagen	Nach Generalsanierung insgesamt