

<b>Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)</b>						
<b>hier: Beschlussüberwachungsliste, II.Quartal 2024 (Stand 30.06.2024 )</b>						
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bearbeiter/-in</b>	<b>Beschluss-Datum</b>	<b>Vorlagen-Nr.</b>	<b>Betreff</b>	<b>Umsetzungsstand zum 30.06.2024</b>	
1	Hr. Schelle	17.09.2019	242/353/2019	Neubau Familienzentrums Röthelheimpark im BBGZ - Entwurf nach DABau 5.5.3	Maßnahme im Bau - Baufertigstellung ca. Ende 2024	1)
2	Fr. Lorenz	15.03.2022	241/016/2022	Bedarf an Verwaltungsflächen im Verwaltungsgebäude Gebbertstr. 1 (Museumswinkel)	Herrichtung der Ersatzfläche ist teilweise erfolgt und Verwaltungsbedarfe wurden zum Teil gedeckt. Nach Herrichtung der restlichen Fläche könnten weitere Verwaltungsbedarfe gedeckt werden.	1)
3	Hr. Schmerler	05.04.2022	242/137/2022	Neubau eines Kinderhauses am Brucker Bahnhof; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Ausführungsphase (derzeit Ausführung des Holzbaus) bis Mai 2025	1)
4	Fr. Volkmann	10.05.2022	242/142/2022	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek - Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Baubeginn ist Anfang Juli 2023 erfolgt; derzeit Ausführung der Rohbauarbeiten (planmäßig bis August 2024)	1)
5	Hr. Gebhardt	10.05.2022	242/143/2022	FFW Dechendorf, Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus - Entwurfsplanung	in Ausführung	1)
6	Hr. Gebhardt	10.05.2022	242/144/2022	Grundschule Brucker Lache, Turnhalle, Sanierung der Außenhülle - Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	in Ausführung Halle für Schulsport nutzbar. Fertigstellung bis Ende der Sommerferien geplant.	1)
7	Hr. Reif	07.03.2023	242/207/2023	OPS I Aufzugsanbau und neue Gruppenräume	Umbau der Gruppenräume ist bis zum Schulbeginn 24/25 abgeschlossen, Rohbauarbeiten für den Aufzug sollen in 08/24 beginnen	1)
8	Hr. Gebhardt	09.05.2023	242/224/2023	Realschule am Europakanal, Sanierung Fenster Klassentrakt Nord Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	in Ausführung	1)
9	Hr. Gebhardt	09.05.2023	242/225/2023	Hermann-Hedenus-Mittelschule, Sanierung der Lehrküchen; Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	BA I: in Ausführung, BA II: verschoben auf 2025	1)
10	Hr. Gebhardt	13.06.2023	242/233/2023	Vor- und Entwurfsbeschluss über die Schaffung zusätzlicher Räume für die Grundschule Brucker Lache durch Umnutzung der Hausverwalterwohnung	in Ausführung. Fertigstellung bis Ende der Sommerferien geplant.	1)
11	Fr. Gabriel	10.10.2023	242/264/2023	Generalsanierung Turnhalle Loschge-Grundschule Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn am 25.3.2024 erfolgt.	1)

12	Hr. Gebhardt	05.12.2023	242/282/2023	Abbruch des Kiosk Nürnberger Straße 32 und Herstellung eines Hochbeets, Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	in Ausführung. Fertigstellung Abbruch bis Mitte Juli geplant. Anschließend Weiterführung der Maßnahme durch EB 773-1.	1)
13	Hr. Witt	14.05.2024	243/023/2024	Fortsetzung: Europaweite Ausschreibung von Reinigungsleistungen	Vergabeunterlagen werden erstellt, Veröffentlichung am 04.07.2024 geplant	1)
14	Hr. Kriegel	14.05.2024	242/301/2024	ZGG - Erweiterungsbau für das Modellprojekt "Kooperative Ganztagsbildung (KoGa) an der Michael-Poeschke-Schule", Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Entwurfsplanung wird zugestimmt. Haushaltsmittel werden im Haushalt 2025ff. angemeldet. Vorabmaßnahme in den Sommerferien	1)
1	Hr. Janßen	09.04.2024	242/302/2024	Campus Berufliche Bildung - Trafostation - Nachtrag 2	Auftrag wurde an die Firma Bauer Elektroanlagen Süd GmbH & Co.KG, Ottostraße 16, 84030 Landshut vergeben.	2)
2	Hr. Rumpf	09.04.2024	242/303/2024	Marie-Therese-Gymnasium Schulsanierung, Elektroinstallation Nachträge 17 und 20	Aufträge wurden an die Firma Elektro Friedel, Max-Michaelis-Str. 25, 98646 Hildburghausen vergeben.	2)
3	Hr. Schmerler	14.05.2024	242/307/2024	Neubau Kinderhaus am Brucker Bahnhof, Vergabe Außenanlagen	Auftrag wurde an die Firma Luster Garten- und Landschaftsbau GmbH, Waizendorfer Str. 43 A, 96049 Bamberg vergeben.	2)
4	Hr. Schleicher	14.05.2024	242/306/2024	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Kupferstreckmetallfassade und Sonnenschutz NA 10	Auftrag wurde an die Fa. Colt International GmbH vergeben.	2)
5	Fr. Wilhelm-Ludwig	14.05.2024	242/304/2024	Hauptfeuerwache, Umbau und Erweiterung nach Masterplan_Vergabe Vertragserweiterung Ingenieurbau- und Verkehrsanlagenplanung	Auftrag wurde an das Ingenieurbüro H. Schmidt GmbH aus Fürth vergeben.	2)
6	Hr. Schleicher	18.06.2024	242/308/2024	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung des Kultur- und Bildungscampus Frankenhof, Vergabe Trockenbau Nachtrag 16	Auftrag wurde an die Firma Kaefer Construction GmbH, 28217 Bremen vergeben.	2)
7	Hr. Sahn	18.06.2024	242/309/2024	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach, Vergabe Sanitärinstallation	Auftrag wurde an die Firma Ramsauer Haustechnik GmbH, 91154 Roth vergeben.	2)
8	Hr. Sahn	18.06.2024	242/310/2024	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach, Vergabe Lüftungsinstallation	Auftrag wurde an die Firma Meier Kälte Klima Lüftung GmbH, 90587 Tuchenbach vergeben.	2)
9	Fr. Niedling	18.06.2024	242/311/2024	Friedrich-Rückert-Schule: Neubau und Umbau für Ganztagsbetreuung, Vergabe Fassadenarbeiten	Auftrag wurde an die Firma Klinkerzentrum Weigel GmbH & Co.KG, 97638 Mellrichstadt vergeben.	2)
10	Fr. Lorenz	18.06.2024	241/040/2024	Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2023 des GME (Amt 24)	Stadtrat am 27.06.2024: einstimmig angenommen	2)

11	Hr. Gebhardt	21.06.2022	242/159/2022	Grundschule Dechendorf, Sanierung WC-Anlagen; Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Maßnahme abgeschlossen.	2)
12	Hr. Schleicher	13.09.2022	242/126/2022	Neue Unterrichtsräume für die Jakob-Herz-Schule in der Schillerstraße 52b/c, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Schule in Betrieb, nachlaufende Arbeiteninfolge zusätzlicher Lüftungsarbeiten - Fertigstellung voraussichtlich Juni 2024	2)
13	Hr. Albediy	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Gesamtmaßnahme ist zum 03.06.2024 abgeschlossen worden (Baufertigstellung wurde angezeigt ). Restmängelbeseitigung erfolgt bis Ende Juli.	2)
14	Hr. Schlotter	18.06.2024	242/313/2024	ZGG - Erweiterungsbau für das Modellprojekt - Vergabe Vorabmaßnahme Trassenverlegung	Auftrag ist bis 05.07.2024 an die Firma InKa GmbH, Pahreiser Str. 5, 90449 Nürnberg zu vergeben	2)
15	Hr. Kriegel	18.06.2024	242/312/2024	Umschichtung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) für IP-Nr.217A.401 "Marie-Therese-Gymnasium, Generalsanierung"	Stadtrat am 27.06.2024: einstimmig angenommen	2)
1	Fr. Haußner	08.10.2019	242/363/2019	Schulsanierungsprogramm, Campus berufliche Bildung (CBBE): Neubau Werkstätten und Sanierung gewerblicher Trakt, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	1. BA BT F September 2023 bezogen, Mängelbeseitigungsarbeiten und Restleistungen größtens erledigt, Abbruch gewerblicher Trakt BT E noch nicht fertiggestellt, Auftrag des Abbruchunternehmer wurde wegen mangelhafter Erfüllung vertraglicher Verpflichtung gekündigt. Rohbauarbeiten 2. BA haben Ende April 2024 in Teilbereichen begonnen. Derzeit ca. 8 Monate Verzug, weiterer Verzug ist zu erwarten durch Bodenautausch wg. Bodenkontamination unter Bodenplatte Bestand BT E und Restarbeiten/ Ersatzvornahme Abbrucharbeiten	3)
2	Fr. Niedling	21.06.2022	242/156/2022	ZGG Erweiterungsbau an der Friedrich-Rückert-Schule für den Ganztagesbetrieb sowie Verbesserung der Barrierefreiheit im Bestandsgebäude; Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Richtfest am 20.3.2024 erfolgt. Fassaden- und Dacharbeiten beginnen Mitte April, danach Rohinstallations- und Ausbauarbeiten. Derzeit ca. 2 Monate Verzug durch erschwerte Baustellenrandbedingungen und Insolvenz HLS-Planer.	3)

3	Hr. Schelle	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Inbetriebnahme für Juli 2024 vorgesehen; nachlaufende Mängelbeseitigung des Flachdachs	3)
4	Hr. Gebhardt	07.05.2019	242/325/2019	Emmy-Noether-Sporthalle - Erneuerung des Hallen-Sportbodens Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Aus HH- /Kapazitätsgründen vorerst zurückgestellt.	3)
5	Fr. Lorenz	16.06.2020	241/095/2020	Verwertung des Anwesens Gartenstr. 7	Der Abbruch verschiebt sich auf das 2. Hj 2024	3)
6	Hr. Gebhardt	14.07.2020	242/018/2020	Rathaus – Verbesserung des Brandschutzes im EG und 1.OG, sowie Umbaumaßnahmen Servicebereich Bürgeramt und Erneuerung Haupteingang; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanungsbeschluss	Haupteingang bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Nutzung ab 20.01.2024. Umplanung Foyer: Vorentwurfsplanung ruhend.	3)
7	Fr. Lorenz	13.10.2020	241/003/2020	Verpachtung der Mensa im Campus Berufliche Bildung Erlangen (CBBE) an Lebenshilfe Erlangen e. V.	Konnte wegen fehlender Kapazitäten bei 241-12 bisher nicht abgeschlossen werden.	3)
8	Hr. Schleicher	13.10.2020	242/031/2020	Markgrafentheater Erlangen; Einbau eines Aufzugs im Zuschauerhaus zur barrierefreien Erschließung, Beschluss über die Vorentwurfs- und Entwurfsplanung	Fertigstellung Ende September 2024	3)
9	Fr. Rittmeyer-Brehm	21.06.2022	242/135/2022	Neubau Fahrradabstellanlage am Bahnhof; Entwurfsplanungsbeschluss	Baugenehmigung wurde erteilt; derzeit Erkundung möglicher Förderprogramme; weitere Planungsschritte wegen fehlender Finanzierung voraussichtlich erst ab 2026/2027 möglich	3)
10	Hr. Rau	08.11.2022	242/184/2022	Eichendorffschule, Flachdachsanierung im Anschlussbereich der Turnhalle	Ausführungsphase, geplante Fertigstellung September 2024	3)
11	Fr. Fronemann	29.11.2022	242/176/2022/1	Neubau Fahrradabstellanlage am S-Bahn-Halt Paul-Gossen-Str / Siemens Campus	Weitere Planungsschritte wegen fehlender Finanzierung voraussichtlich erst ab 2026/2027 möglich	3)

1) Projektbearbeitung planmäßig

2) Projekt abgeschlossen

3) Projektbearbeitung außerplanmäßig