

## Anlage

VI/66/WA021 T. 2394

C:\Users\bag\APPDATA\LOCAL\TEMP\OSTEMP\011F693F\CACHE\04\01\BB\0167C7BB.doc

### Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)

#### Strategisches Management – Beschlusscontrolling

hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: I. Quartal 2026 und fortlaufend

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
24.06.2014	66/010/2014	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege (663)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung durch DB steht noch aus	3)
08.12.2015	66/096/2015	DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage –Entwurfsplanung Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße (663)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung durch DB steht noch aus	3)
20.09.2016	66/139/2016	Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3 (663)	Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern ist abgeschlossen; Abrechnung Kreuzungsvereinbarung steht noch aus.	2)
14.02.2017	66/164/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Cluster Sophienstraße (Schellingstraße Süd, Theodor-von-Zahn-Straße, Mozartstraße, Anton-Bruckner-Straße) (663)	Bauliche Umsetzung 1. Bauabschnitt erfolgt; Ausführung, Bauabschnitt II ab 2026 geplant	3)
10.04.2018	66/243/2018	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in dem Cluster Breslauer Straße (663)	Bauabschnitt I abgeschlossen. Der Bauabschnitt II kann vorbehaltlich einer Finanzierung 2026 ausgeschrieben werden.	3)
09.10.2018	66/268/2018	FDP-Fraktionsantrag 06/2018 – Entfernung Granitbänder Nürnberger Straße (662)	Bauliche Umsetzung steht in Abhängigkeit verfügbarer personeller Kapazitäten und anderweitiger Auftragschwerpunkte aus Verkehrssicherheitsgründen	3)
12.02.2019	66/297/2019	6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Haundorfer Straße (ER 1) (663)	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen; Bauarbeiten zu ca. 80% abgeschlossen. Fertigstellung Mitte 2026 vorgesehen.	2)
12.02.2019	66/298/2019	6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Hüttendorfer Straße (ER 2) (663)	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen; Bauarbeiten zu ca. 80% abgeschlossen. Fertigstellung Mitte 2026 vorgesehen.	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
09.03.2021	66/043/2021	Erneuerung des Bahnübergangs BÜ 0,5 Birkenweg hier: Kreuzungsvereinbarung (663)	Projekt abgeschlossen	1)
09.03.2021	66/044/2021	Erneuerung des Bahnübergangs BÜ 0,4 Tennenloher Straße hier: Kreuzungsvereinbarung (663)	Projekt abgeschlossen	1)
09.03.2021	66/041/2021	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Sicherheitskonzept Bergkirchweihgelände – Priorität 5 (663)	Projekt abgeschlossen	1)
13.04.2021	66/048/2021	Bedarfsbeschluss gemäß DA Bau 5.3 Sanierung Steinforstgraben	Voruntersuchungsplanung abgeschlossen. Entwurfsplanung und Ausschreibung erstellt. Umsetzung in 2026	2)
13.04.2021	66/049/2021	Bedarfsbeschluss gemäß DA Bau 5.3 Energieeffiziente Teilerneuerung ausfallgefährdeter Lichtsignalanlagen	Maßnahme läuft	2)
13.07.2021	66/071/2021	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Geländerneubau auf den Portalen Bauwerk Unterführung Schallershofer Straße	Bisher kein wirtschaftliches Angebot eingegangen; aufgrund Verkehrssicherungsaufgaben voraussichtlich nicht wirtschaftlich umsetzbar. Bearbeitung durch eigenes Personal ebenfalls nicht möglich. Neue Ausschreibung.	3)
12.10.2021	66/080/2021	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen „Langfeldstraße“ (Bussteig Süd), „Zentralfriedhof“ (Bussteige West + Ost); Entwurfsplanung Straßenbau	Maßnahme baulich abgeschlossen Abrechnung abgeschlossen	1)
12.10.2021	66/082/2021	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Umgestaltung Westausgang Bergkirchweihgelände: Wegeverbindung für Entfluchtung und Rettungsweg	Maßnahme baulich abgeschlossen, Abrechnung in Bearbeitung.	2)
05.04.2022	66/110/2022	Barrierefreier Ausbau von 5 Bussteigen (Ausbaustufe 2)	Maßnahme baulich abgeschlossen Abrechnung abgeschlossen	1)
05.04.2022	66/109/2022	Neubau einer Geh- und Radwegverbindung zwischen der Kurt-Schumacher-Straße und Leimbergstraße in Erlangen-Ost	Maßnahme baulich abgeschlossen Abrechnung abgeschlossen	1)
10.05.2022	66/112/2022	BP 464 – Steudach – Am Klosterholz West; hier: Beschluss der Ausführungsplanung	Bauliche Umsetzung durch Vorhabensträger	2)
10.05.2022	66/117/2022	Radwegbevorrechtigungen 1. „Ebrardstraße – Ilse-Sponsel-Weg“ und 2. „Loewenichstraße – Hindenburgstraße“; Entwurfsplanung Straßenbau	1. Maßnahme wird in Abhängigkeit der Personalkapazität vorbereitet. 2. Bauliche Umsetzung abgeschlossen	3)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
19.07.2022	66/133/2022	Einrichtung eines gemeinsamen städtischen Baulagerplatzes; Bedarfsbeschluss gemäß DA Bau 5.3	Projekt auf Grund der fehlenden Kapazitäten noch nicht begonnen	3)
13.09.2022	66/142/2022	Bebauungsplan Nr. 438 – Siemens Campus, Modul 8: Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau für den Bauabschnitt I	Bauliche Umsetzung durch Vorhabensträger	2)
11.10.2022	66/143/2022	Umbau der Kreuzung Am Europakanal/ Dorfstraße und Herstellung der Umweltspur Am Europakanal	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung läuft	1)
08.11.2022	66/148/2022	Antrag zum Arbeitsprogramm des Tiefbauamtes: Fremdwasser-sanierungskonzept - Antrag der Grünen Listen vom 19.10.2022 - Nr. 256/2022	Wasserrechtsbescheid ausstehend	3)
10.01.2023	66/151/2023	Neubau Parkplatz Naturbadstraße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung abgeschlossen	1)
07.03.2023	66/160/2023 Vergabe	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2023 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2023 – Stadtgebiet	Auftrag erteilt.	1)
07.03.2023	66/162/2023	Umgestaltung der öffentlichen Straßenräume in der Housing Area, hier: Beschluss der Entwurfsplanung ( <b>verschoben auf April BWA) neue Nummer 66/170/2023</b>	Umsetzung läuft	2)
18.04.2023	66/167/2023	Neubau Parkplatz Naturbadstraße in Dechsendorf	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung abgeschlossen.	1)
18.04.2023	66/169/2023	Umgestaltung Westausgang Bergkirchweihgelände: Wegeverbreiterung für Entfluchtung und Rettungsweg	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
18.04.2023	66/170/2023	Umgestaltung der öffentlichen Straßenräume in der Housing Area, hier: Beschluss der Entwurfsplanung	Bauliche Umsetzung läuft	2)
18.07.2023	66/181/2023	Straßennutzung und -erhaltung - Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen hier: Beschluss Fahrbahndeckenerneuerungsprogramm 2024 gemäß DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen Abrechnung läuft	2)
18.07.2023	66/184/2023	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen – Ausbaustufe 4 Haltestellen „Wallenrodstraße“, „Heinrich-Kirchner-Straße“ und „Bruck Kirche“ Entwurfsplanungsbeschluss nach DA-Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen Abrechnung abgeschlossen	1)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
18.07.2023	66/183/2023	Sonderprogramm LED- Umrüstung der Straßenbeleuchtung	Maßnahme läuft, Umsetzung durch ESTW und über Vergabe an Dienstleister	3)
18.07.2023	66/182/2023	Tragkonstruktion zum Lageraustausch mit Austausch der Lager am BW 01_11 Brücke über MD-Kanal, Sylvaniastraße + partielle Betonsanierung am Überbau	Planung erfolgt, Maßnahme kann aufgrund Umleitungsstrecke für Autobahnmaßnahmen erst später umgesetzt werden.	3)
18.07.2023	66/113/2022 Alt 66/185/2023	Ortsumgehung Eltersdorf: Umstufungskonzept	Umstufungsvereinbarung beschlossen „Gründerwerbsplan“ in Abstimmung	2)
12.09.2023	66/194/2023	Teilspernung Fuß-Radwegbrücke über den Adenauerring zur Heinrich-Kirchner-Schule	Prüfbericht steht aus. Hilfsbrückenlösung hergestellt.	1)
10.10.2023	66/195/2023	Erschließung Römerreuthstraße; hier: Beschluss der Ausführungsplanung	Bauliche Umsetzung abgeschlossen Vertragsabwicklung läuft	2)
10.10.2023 ??	66/199/2023	Rückbau Parkhaus Innenstadt und Neubau temporärer Ersatzparkplatz hier: Beschluß des Entwurfes zum Abbruch des Parkhauses und Beschluss der Vorplanung eines temporären Parkplatzes gemäß DA-Bau	Maßnahme abgeschlossen	1)
10.10.2023	66/200/2023	Zusätzliche Arbeitsstätten für das Tiefbauamt hier: Anmietung zusätzlicher Arbeits-, Lager- und Werkstattbürofleichen	Anmietung einer geeigneten Immobilie in Bearbeitung	3)
09.01.2024	66/210/2023	Rückbau Parkhaus Parkplatzstraße 1	Maßnahme abgeschlossen	1)
09.01.2024	66/208/2023	Westausgang Bergkirchweihgelände – Erneuerung Stützmauer „An den Kellern“	Maßnahme abgeschlossen	1)
06.02.2024	66/207/2023	Ebenerdiges Parkplatz-Provisorium anstelle Parkhaus Großparkplatz hier: Beschluss der Entwurfsplanung	Maßnahme baulich abgeschlossen, Abrechnung läuft.	2)
06.02.2024 14.05.2024	66/211/2024	Städtische Hafengleisanlage; hier: Instandsetzungsarbeiten 2024 und 2025	Vergabe abgeschlossen Maßnahme teilweise abgeschlossen	2)
09.04.2024	66/216/2024	Westliche Stadtmauerstraße: Rückbau Passerelle, „Greinersteg“	Abbruch abgeschlossen, Wiederherstellung Verkehrsflächen und Abrechnung stehen aus	2)

1)  Projekt abgeschlossen


2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
09.04.2024	66/216/2024	Westliche Stadtmauerstraße: Rückbau Passerelle, „Greinersteg“	Abbruch abgeschlossen, Wiederherstellung Verkehrsflächen und Abrechnung stehen aus	2)
09.04.2024	66/219/2024	Rad-/Fußweg-Lückenschluss am Bolzplatz Hüttendorf am Main-Donau-Kanal Hier: Beschluss der Entwurfsplanung	Bauliche Umsetzung wird mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in 2026 angestrebt, Vereinbarung muss noch geschlossen werden.	3)
23.07.2024	66/229/2024	Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerung 2025	Maßnahme abgeschlossen	1)
23.07.2024	66/236/2024	Neubau Geh- und Radweg Fürther Straße und Eltersdorfer Straße	Umsetzung wurde HH-bedingt verschoben	3)
23.07.2024	66/230/2024	Umbau des Eisenbahnüberganges am Hafen (ESA 3)	Planung abgeschlossen. Maßnahme im Jahr 2026 vorgesehen	2)
23.07.2024	66/234/2024	Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Felix-Klein-Straße zwischen Fürstenweg und Brücke über die Bahnlinie	Maßnahme abgeschlossen, Abrechnung steht aus.	2)
23.07.2024	66/232/2024	Errichtung einer Straßenbeleuchtung Brander- und Franzosenweg im Bereich des Hutgrabens	Maßnahme abgeschlossen	1)
10.09.2024	66/240/2024	Straßennutzung und -erhaltung - Bedarfsplan Gehwegsanierungen hier: Beschluss Gehwegsanierung 2024 gemäß DA Bau	Maßnahme abgeschlossen	1)
10.09.2024	66/239/2024	Geländer- und Beleuchtungserneuerung Neumühlsteg Ost und Neumühlsteg West	Maßnahme abgeschlossen	1)
10.09.2024	66/241/2024	Umgestaltung Kreuzung Schwabachanlage/ Kussmaulallee; hier: Beschluss der Entwurfsplanung	Maßnahme abgeschlossen	1)
10.09.2024	66/243/2024	Bebauungsplan Nr. 438 – Siemens Campus, Modul 8: Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau für den Bauabschnitt II	Bauliche Umsetzung läuft	2)
15.10.2024	66/248/2024	Ausbaustufe 5 Barrierefreie Bussteige, Entwurfsplanung	Maßnahme teilweise (HH-bedingt) baulich umgesetzt, Abrechnung läuft.	2)
28.01.2025	66/255/2025	Zukunftsplan Fahrradstadt: Kreuzungsumbau Gebbertstraße Hofmannstraße	Umsetzung wird vorbereitet	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
01.04.2025	66/261/2025	Bürgerversammlung Kosbach/ Häusling/ Steudach: hier Straßenbankette	Sanierung frühestens ab 2027 nach Abschluss der Baumaßnahme an der BAB A3	2)
01.04.2025	66/260/2025	Stadtratsantrag Nr.98/2024 der SPD: Beseitigung der Schmierereien an den Glaswänden und dem Spiegel im Gerbertunnel	Bericht erfolgt	1)
01.04.2025	66/262/2025	Bauwerk Nr. 04_02 Brücke im Zuge des Hafengleises über die Mittlere Aurach Sanierungsmaßnahme	Maßnahme größtenteils abgeschlossen, Verkehrsfrei- gabe erfolgt, Restarbeiten und Abrechnung stehen aus	2)
06.05.2025	66/265/2025	Parkplatzprovisorium Großparkplatz	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung läuft.	2)
06.05.2025	66/263/2025	Neubau einer Geh- und Radwegverbindung zwischen Häusling und Haundorf hier: Beschluss der Entwurfsplanung	Entwurfsplanung beschlossen. Umsetzung wird vorbe- reitet.	2)
06.05.2025	66/264/2025	Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (Ba- yStrWG)	Widmungsverfahren abgeschlossen	1)
06.05.2025	66/267/2025	Änderung im LSA Erhaltungsmanagement- Programm zur ener- gieeffiziente Teilerneuerung von ausfallgefährdeten Lichtsignal- anlagen	Maßnahme läuft	2)
06.05.2025	66/266/2025	Änderung nach DA Bau Neubau Parkplatz Naturbadstraße	Maßnahme abgeschlossen.	1)
03.06.2025	66/269/2025	Städtisches Hafengleis; hier: Unterhaltsarbeiten Hafengleis 2025 / Weichenerneuerung	Vergabe abgeschlossen	1)
03.06.2025	66/270/2025	Antrag Stadtteilbeirat Süd: Fertigstellung Radweg Gebbertstraße		1)
03.06.2025	66/271/2025	Verbindung Treppenanlage Burgbergstraße - Böttigerpromena- de; hier: Ersatzneubaumaßnahme 2026	Neubau erforderlich, keine Umsetzung nach §69 GO	3)
03.06.2025	66/272/2025	Antrag Ortsbeirat Dechsendorf: Beleuchtung Heusteg	Planung Amt 61 soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein	3)
03.06.2025	66/273/2025 662	Straßenbegehung des Tiefbauamtes hier: Vergrößerung der Begehungsintervalle	Umsetzung erfolgt	1)

1)  Projekt abgeschlossen    2)  Projektbearbeitung planmäßig    3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig    4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
08.07.2025	66/275/2025	Fuß-Radwegbrücke über den Adenauerring zur Heinrich-Kirchner-Schule; Hier: Temporäre Hilfsbrückenlösung und Vorbereitung Ersatzneubau	Hilfsbrücke errichtet, Planungsleistungen für Ersatz des Überbaus wurden vergeben.	2)
08.07.2025	66/276/2025	Sonderprogramm LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung: Sachstandsbericht Hier: Sachstandsbericht	Bericht erfolgt	1)
16.09.2025	66/279/2025	Straßennutzung und -erhaltung - Bedarfsplan Gehwegsanierungen; hier: Beschluss Gehwegsanierung 2026 gemäß DA Bau	Ausschreibung läuft	2)
16.09.2025	66/278/2025	Straßennutzung und -erhaltung - Bedarfsplan Risse – Sanierung; hier: Beschluss Risse-Sanierung im Asphaltstraßenbau – Stadtgebiet gemäß DA Bau	Vergabe abgeschlossen; Maßnahme teilweise abgeschlossen	2)
16.09.2025	66/277/2025	Zwischenbericht des Amtes 66: Budget und Arbeitsprogramm 2025 - Stand 31.07.2025	Bericht erfolgt	1)
16.09.2025	66/280/2025	Änderung nach DA Bau Verbindung Treppenanlage Burgbergstraße - Böttigerpromenade; hier: Ersatzneubaumaßnahme 2026	Neubau erforderlich, keine Umsetzung nach §69 GO	3)
7.10.2025	66/281/2025	Vollzug des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)	Widmungsverfahren abgeschlossen	1)
7.10.2025	66/282/2025	Haushaltsentwurf 2026 - Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 des Amtes 66;	Kenntnisnahme erfolgt	1)
7.10.2025	66/283/2025	Straßennutzung und -erhaltung - Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen; hier: Beschluss Fahrbahndeckenerneuerungsprogramm 2026 gemäß DA Bau	Ausschreibung läuft	2)
11.11.2025	66/284/2025	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2026 des Tiefbauamtes, siehe Arbeitsprogramm 2026 in digitaler Form ab Seite 270	Vgl. Haushaltsverfahren 2026	1)
11.11.2025	66/285/2025	Sanierung/Teilerneuerung des Steinforstgrabenverrohrung ab östlich der Kreuzung Kosbacher Damm bis Auslauf Alterlanger See BW 5.41	Planung und Ausschreibung erfolgt, Umsetzung in 2026	2)
11.11.2025	66/291/2025	Abstufung der Ortsdurchfahrt Eltersdorf und Anpassung des vorhandenen Staatsstraßennetzes	Umstufungsvereinbarung beschlossen, „Gründerwerbsplan“ in Abstimmung	2)
11.11.2025	66/287/2025	Bauvorhaben: Abbrucharbeiten Parkhaus Innenstadt	Maßnahme abgeschlossen	1)

1)  Projekt abgeschlossen    2)  Projektbearbeitung planmäßig    3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig    4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
		Titel: Auftragserweiterung		
11.11.2025	66/289/2025	Bebauungsplan Nr 295 – Erschließung Uni Südgelände BA 2 Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau im Bereich der Cauerstraße	Bauliche Umsetzung ab 2. Jahreshälfte 2026 durch Investor.	2)
11.11.2025	66/286/2025	Antrag der SPD Fraktion Nr 106/2025 zum Haushalt/Arbeitsprogramm Amt 66; Markierung Fahrradstraße	Wurde kurzfristig in der Sitzung abgesetzt!	1)
11.11.2025	66/288/2025	Antrag der Grünen Liste Nr 144/2025 zum Haushalt/Arbeitsprogramm Amt 66; Schaffung von Pflanzflächen	Antrag bearbeitet.	1)
11.11.2025	66/290/2025	Brückenbauwerke im Zuge des Kosbacher Damm; hier: Mögliche Änderungen im Rahmen des Projektes Stadtumlandbahn	Kein Änderungsverlangen	1)
02.12.2025	66/292/2025	Moratorium zur Herabstufung der Bundesstraße B4; Antrag der CSU-Stadtratsfraktion Nr. 088/2025 vom 19.09.2025	Kenntnisnahme erfolgt	1)
02.12.2025	66/294/2025	Neuordnung Straßenentwässerung W.-v.-Siemens-Straße Fahrbahn West – Höhe Himbeerpalast hier: Beschluss der Entwurfsplanung gemäß 5.5.3. DA Bau	Vergabe erfolgt	2)
02.12.2025	66/296/2025	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen – Ausbaustufe 6 Haltestellen „Wehnetstraße Nord + Süd“ und „Schuckertstraße Nord + Süd“	Umsetzung wird vorbereitet.	2)
02.12.2025	66/295/2025	Bedarfsbeschluss gemäß DA Bau 5.3 Sanierung Böttigersteig	In Planung und Vorbereitung.	2)
20.01.2026	66/297/2025	Fuß-Radwegbrücke über den Adenauerring nach „In der Reuth“ Hier: Bedarfsbeschluss	Stützsanierung wird vergeben	2)
20.01.2026	66/298/2025	Straßennutzung und -erhaltung – Bedarfsplan Risse – Sanierung; hier: Beschluss Risse-Sanierung im Asphaltstraßenbau – Stadtgebiet gemäß DA Bau	Vergabe erfolgt	2)
03.03.2026	66/297/2025/1	Fuß-Radwegbrücke über den Adenauerring nach „In der Reuth“ Hier: Bedarfsbeschluss	Stützsanierung wird vergeben	2)
03.03.2026	66/299/2026	Umstellung der Beeinflussung der Lichtsignalanlagen (Busbeschleunigung) auf eine neue Funkfrequenz	Maßnahme läuft	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
03.03.2026	66/300/2026	Bargeldlose Parkgebühren; Handyparken: Änderung des bisherigen Kostenkonzepts der Bezahlleistungen und Ausweitung auf mehrere Anbieter	Beschlossene Änderungen werden umgesetzt.	2)
03.03.2026	66/302/2026	Sanierung BW02_02; Dechsenderfer Damm; Entwurfsplanung	Ausschreibung wird vorbereitet	2)
03.03.2026	66/301/2026	Sandsteinmauer Hofmannstraße; Rückbau	Maßnahme läuft	2)
03.03.2026	66/303/2026	Ausschreibung Handyparken Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens	Maßnahme läuft	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet