

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/24/GSH-2871

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
**24/005/2010**

### **Strategisches Management - Beschlusscontrolling; Beschlussüberwachungsliste, IV. Quartal 2009, Stand 26.01.10**

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
----------------	--------	--------	-------------	------------

Bauausschuss/Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	02.02.2010	öffentlich	Kenntnisnahme	
---	------------	------------	---------------	--

Beteiligte Dienststellen

#### I. Mitteilung zur Kenntnis

Nr.	Datum	Beschluss	Umsetzungsstand
1	20.11.07	Schulsanierungsprogramm Sanierung Friedrich Rückert Schule	Fertigstellung zum Schuljahresbeginn September 2009.
2	15.01.08	Generalsanierung E-Werk, BA 4c	Baumaßnahme ist fertiggestellt.
3	15.01.08	Generalsanierung Max und Justine Elsner Schule, Beschluss gem. DA-Bau 5.5.3 (Entwurfsplanung)	Baumaßnahme ist fertiggestellt.
4	17.04.08	Neubau Kinderhaus in Eltersdorf Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bezug Ende Oktober 2009; Übergabe ist erfolgt.
5	12.05.09	Friedrich-Sponsel-Halle, Sanierung Trinkwassersystem, gem. DA-Bau 5.5.3	Bauvorhaben fertiggestellt.
6	18.08.09	Errichtung von zwei Klassenräumen in Containerbauweise an der Realschule am Europakanal - Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Die Klassenräume wurden am 11.01.2010 in Betrieb genommen.
7	18.08.09	Errichtung von sechs Klassenräumen in Containerbauweise am Emmy-Noether-Gymnasium - Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Die Klassenräume wurden am 11.01.2010 in Betrieb genommen.
8	17.04.08	Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv Entwurf DA-Bau 5.5.3	Gründungsarbeiten sind abgeschlossen, derzeit Ausführung der Innenputzarbeiten.
9	15.07.08	Schulsanierungsprogramm Sanierung des Ohm-Gymnasiums: Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Vergabe Betreuung des VOF-Verfahrens im Februar 2010.
10	11.11.08	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DABau 5.4 und Entwurf nach DABau 5.5.3	Bauphase; Fertigstellung 1. BA Mitte Februar 2010
11	11.11.08	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Berufsschule Kaufmännischer Trakt: Vorplanung nach DABau 5.4 und Entwurf nach DABau 5.5.3	Fertigstellungsphase des 1. Bauabschnitts.
12	11.11.08	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Schule: Vorplanung nach DABau 5.4 und Entwurf nach DABau 5.5.3	Fertigstellungsphase des 2. Bauabschnitts.
13	27.03.07	Generalsanierung Grundschule Büchenbach	Baufertigstellung April 2010.

14	15.01.08	Brandschutztechnische Sanierung Markgrafentheater	Beschlussvorlage Vorentwurfsplanung DA- Bau 5.4 am 02.02.10 im KFA und BWA..
15	03.02.09	Neubau Stadtteilhaus Röthelheimpark: Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Abbruch "Easthouse" Ende September, derzeit Ausführung der Rohbauarbeiten.
16	03.03.09	Friedrichstraße 21, Umbau und brandschutztechnische Sanierung des Ladengeschäftes im Erdgeschoss Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Die Baumaßnahme wird im Februar 2010 begonnen, wenn der Mieter feststeht.
17	03.03.09	Schuhstraße 40, Erneuerung der Dachabdichtung mit Dachbegrünung und Photovoltaikanlage, Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Baumaßnahme ist bis auf Photovoltaikanlage fertiggestellt.
18	03.03.09	Adalbert-Stifter-Schule, brandschutztechnische Instandsetzung der Deckentragwerke, Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Baumaßnahme ist in den Klassentrakten fertiggestellt. 2010: Verwaltungstrakt.
19	03.03.09	Grund- und Hauptschule Büchenbach – Nord ( Mönaschule ) Einbau von Fachräumen und einer Lehrküche: Entwurfsplanung gem. DABau 5.5.3	Küche ist fertiggestellt, PC-Raum kurz vor der Fertigstellung.
20	03.03.09	Bürgerhaus Kriegenbrunn, Mansfeldstraße 1, Fraktionsantrag gemäß §28 GeschO Nr. 071/2009 der CSU- Fraktion vom 16.2.09 und Fraktionsantrag gemäß §28 GeschO Nr. 073/2009 der Freien Wählergemeinschaft vom 18.2.09	Für 2010 sind Planungsmittel im Haushaltsentwurf 2010 enthalten.
21	31.03.09	Neubau einer Fahrzeughalle für die Freiwillige Feuerwehr Alterlangen Entwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.5.3	Maßnahme bis auf kleinere Restarbeiten abgeschlossen. Fertigstellung der Bodenbeschichtung und Außenanlagen im Frühjahr 2010.
22	12.05.09	Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Abbruch Bestandsgebäude ab 25.01.2010, Beginn Rohbauarbeiten 22.02.2010.
23	18.08.09	Schulsanierungsprogramm Sanierung des Albert-Schweizer-Gymnasiums: Durchführung eines VOF-Verfahrens	Vergabe Betreuung des VOF-Verfahrens im Februar 2010.
24	18.08.09	Berufsschulzentrum / Sanierung der Brandmeldeanlage Beschluss nach Da-Bau 5.5.3	Zu ca. 2/3 fertiggestellt.
25	18.08.09	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Grundschule Tennenlohe: Vorplanung nach DA-Bau 5.4. und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3.	Derzeit Ausschreibung 2. BA, Fertigstellung Außenbereich 1. BA witterungsbedingt verzögert (voraussichtl. März 2010).
26	22.09.09	FA 200/2009 der SPD: Müllcontainer der städt. Einrichtungen	Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Jahr 2010 (Verlegung der Müllstandorte im Abstand von Gebäuden).
27	13.10.09	Neuvermietung Kiosk "Neuer Markt"	Vertrag unterschrieben, Vertragsbeginn von 15.01.2010 auf 01.02.2010 verschoben, da einige größere Instandsetzungen durch Stadt, alte und neue Mieter notwendig waren und sind.
28	13.10.09	Wiedererrichtung des Dachgeschosses und Teilumbau des Erdgeschosses der Kindertagesstätte in der Schweinfurter Str. 11 nach Brandschaden Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Zur Zeit werden Angebote eingeholt, der Baubeginn wird in der ersten Februarwoche erfolgen.

29	10.11.09	Sanierung der Sporthalle Grundschule Büchenbach Dorf, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauantrag wurde eingereicht. Überarbeiteter FAG Antrag liegt vor und wird an die Regierung weitergereicht..
30	10.11.09	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung MTG Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Entwurfs- u. Genehmigungsplanung abgeschlossen; in 2010 keine Haushaltsmittel, weitere Planungen ab 2011.
31	10.11.09	Sanierung der Hermann Hedenus Turnhalle im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Genehmigungsplanung abgeschlossen, Werkplanung und Vorbereitung der Ausschreibungen läuft.
32	10.11.09	Tischauflage: Sanierung der Zweifachturnhalle der Werner-von-Siemens-Realschule im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Zur Zeit werden die Ausschreibungen vorbereitet, mit der Sanierung wird nach Pfingsten begonnen.
33	24.06.08	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)	Baumaßnahme ist zurückgestellt.

II.

Anmerkung:

Hintergrund blau: Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in Übersicht)

Hintergrund grün: Projektbearbeitung planmäßig

Hintergrund gelb: Projektbearbeitung außerplanmäßig

II. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

III. Zum Vorgang