

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
VI/24/GSH-2871

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:  
24/025/2011

### **Tischauflage: Strategisches Management - Beschlusscontrolling; Beschlussüberwachungsliste IV. Quartal 2010, Stand 31.12.10**

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	01.02.2011	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

#### Beteiligte Dienststellen

#### I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

#### II. Sachbericht

Nr.	Datum	Beschluss	Umsetzungsstand
II. 1	03.02.2009	Neubau Stadtteilhaus Röthelheimpark: Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baufertigstellung ist Anfang Dezember 2010 erfolgt.
III. 2	22.09.2009	Fraktionsantrag gemäß §28 GeschO Nr. 200/2009 der SPD-Fraktion: Müllcontainer der städt. Einrichtungen	Folgende Müllstandplätze wurden neu geschaffen und von Gebäuden abgerückt, um zu verhindern, dass ein Mülltonnenbrand auf das Gebäude übergreift: Adalbert-Stifter-Schule, Dechsendorfer Platz 12, Schule Dechsendorf, Jugendclub Omega, Kinderhort Reinigerstraße, Mönauschule, Realschule am Europakanal und Wirtschaftsschule.
3	15.06.2010	Anbau einer Pausenhalle mit Ganztagesbetreuung an der Max- und Justine-Elsner-Schule, Sandbergstraße 1 - 5, Beschluss gemäß DA-Bau 5.4 (Vorentwurfsplanung)	Maßnahme ist abgeschlossen.
4	28.09.2010	Energiebericht für städtische Gebäude und Einrichtungen 2009	Energiebericht wurde veröffentlicht.
5	30.11.2010	Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2009 des GME	Auszahlung der Prämie für das Energiesparmodell ist veranlasst.
IV. 6	27.03.2007	Generalsanierung Grundschule Büchenbach	Maßnahme ist abgeschlossen bis auf den Schulhof im Bereich Schwedenhäuser, dieser wird nach der Turnhallensanierung fertig gestellt.

V. 7	17.04.2008	Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv Entwurf DA-Bau 5.5.3	Maßnahme derzeit in der Bauphase - Ausführung der Trockenbau-, Estrich-, Innendämmungs- und Installationsarbeiten Haustechnik.
VI. 8	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	3. BA termingerecht in den Pfingstferien begonnen, Fertigstellung 1. und 2. OG planmäßig in den Faschingsferien, KG + EG bzw. DG erst in den Oster- bzw. Pfingstferien, 4. BA (Sanierung Treppenhäuser) in den Pfingst- und Sommerferien 2011.
VII. 9	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Berufsschule Kaufmännischer Trakt: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baufertigstellung im September 2010 erfolgt, Fertigstellung Sockelarbeiten WDVS und Außenanlagen im Frühjahr 2011.
VIII 0	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Schule: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Sanierung weitgehend fertig gestellt bis auf Restarbeiten Wärmedämmverbundsystem, Außenanlagen; Abarbeitung Restmängel.
IX. 1	12.05.2009	Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme derzeit in der Bauphase - Innenausbau erfolgt.
X. 2	18.08.2009	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Grundschule Tennenlohe: Vorplanung nach DA-Bau 5.4. und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3.	Schule im November eingeweiht, derzeit kleine Restarbeiten und Mängelbeseitigungen.
XI. 3	10.11.2009	Sanierung der Sporthalle Grundschule Büchenbach Dorf, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Rohbauarbeiten sind abgeschlossen.
XII. 4	10.11.2009	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Planungspause bis mindestens Sommer 2011, da Mittel erst 2012 eingesetzt sind.
XIII 5	10.11.2009	Sanierung der Hermann Hedenus Turnhalle im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme befindet sich in der Bauphase - Innenausbau (derzeit u. a. Überarbeitung Parkett, Prallwand), Fassaden (WDVS), Haustechnik (u. a. Ausbau Umkleiden); Nutzungsaufnahme voraussichtlich Ende März 2011.
XIV 6	10.11.2009	Tischauflage: Sanierung der Zweifachturnhalle der Werner-von-Siemens-Realschule im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Momentan laufen die Innenausbauarbeiten. Die Halle soll zum 21.02.2010 in Betrieb gehen.
XV. 7	01.12.2009	Sanierung und Umbau des städtischen Kindergartens Kriegenbrunn im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung 1. BA bis Anfang Februar 2011 - derzeit Restarbeiten und Innenausbau Möbel u. Küchen. Baubeginn 2. BA nach Umzügen. Nutzer aus Bestand und Containeranlage ca. Mitte Februar 2011. Gesamtfertigstellung ca. August 2011.

XV 8	19.01.2010	Brandschutztechnische Sanierung Markgrafentheater, Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Erneuerung der Kälteanlagen und Aufbau einer Ersatzstromversorgung	Baubeginn 17.01.2011.
19	23.03.2010	Brandschutz an Erlanger Schulen 2010	Werner-von-Siemens-Realschule: Maßnahme abgeschlossen Schule Dechsendorf: Maßnahme abgeschlossen Sing- und Musikschule: Umsetzung 90% Erlanger Musikinstitut: Maßnahme abgeschlossen Adalbert-Stifter-Schule: Maßnahme abgeschlossen Schule Büchenbach Nord: Umsetzung 90 % Friedrich-Sponsel-Halle: Maßnahme abgeschlossen
20	23.03.2010	Sanierung der Sanitärräume in der Hauptfeuerwache Beschluss DA-Bau 5.5.3	Laufende Maßnahme, zu 90% abgeschlossen.
21	23.03.2010	Investitionspaket 2009: Sanierung Hermann-Hedenus-Schule Vorplanung nach DA-Bau 5.4 Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauausführung 1.BA - Innenausbau (u.a. Putzarbeiten, Fensterbretter), Fassade (Fenster eingebaut, Pfosten-Rieg.-fassade) und Haustechnik; Sanierung Werkraum bis Ende Jan. vorgezogen und Betrieb ab Feb. mögl. (provisor. Zugang über Grundschule).
22	11.05.2010	Sanierung der Sporthalle Grundschule Frauenaurach, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Beginn der Innenausbauarbeiten.
23	15.06.2010	Ausstehende Sanierungen im Schulsanierungsprogramm: SPD-Fraktionsanfrage vom 19.05.2010	Beschlussfassung über den Stand und aktuellen Zeitplan im BWA (15.6.2010) und SchuIA (17.6.2010) erfolgt.
24	15.06.2010	Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorplanung	Maßnahme derzeit im Bau.
25	15.06.2010	WC-Sanierung Adalbert-Stifter-Schule, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3 Entwurf mit Kostenberechnung	Baufertigstellung April 2011.
26	15.06.2010	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Entwurfsänderung nach DABau 9.1	FAG-Änderungsanzeige im Aug. 2010 bei Reg. v. Mfr. gestellt, Ergänzung zur Änderungsanzeige im Dez. 2010 nachgereicht, Prüfung wird bis Weihnachten 2010 durch Reg. v. Mfr. erfolgen.
27	15.06.2010	Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv; Vergabe Elektro- und Fernmeldeinstallation	Maßnahme derzeit im Bau.

28	13.07.2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, hier Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlagen	Maßnahme derzeit im Bau.
29	17.08.2010	SSP-Sanierung Hermann-Hedenus-Schule - Turnhalle; Entwurfsänderung nach DA-Bau 9.1	Umplanung umsetzen - Bauphase: 1.OG (u. a. Ausbau Umkleiden, Fenster u. Boden Gymnastikraum), EG (u. a. Ausbau Erste-Hilfe-Raum, Geräte-raumtore), Haustechnik (u. a. Anpassung Lüftungsanlage).
30	17.08.2010	Eichendorffschule-Verlegung und Erneuerung von zwei Schulküchen (1. BA) Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gem. DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3	Baubeginn am 10.01.2011.
31	28.09.2010	Nutzbarmachung des Erdgeschosses der Erba-Villa (Stufe 1); Beschluss gem. DA-Bau Nr. 5.4.0 und 5.5.3 Vorentwurfs- / und Entwurfsplanung	Bauantragsverfahren läuft, Erdgeschoss ist geräumt, erste Abbruchmaßnahmen sind erfolgt.
32	28.09.2010	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Albert-Schweitzer-Gymnasium Ergebnis des VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen	Die Vergabe der Architektenleistung mit Bekanntgabe im EU-Amtsblatt soll Anfang 2011 erfolgen.
33	28.09.2010	Schulsanierungsprogramm: Sanierung Ohm-Gymnasium Ergebnis des VOF-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen	Die Vergabe der Architektenleistung mit Bekanntgabe im EU-Amtsblatt soll Anfang 2011 erfolgen.
34	09.11.2010	Freizeithaus Dechendorfer Platz 12, Behindertengerechter Eingang	Einbau im März nach der Frostperiode.
35	09.11.2010	Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Änderung der Entwurfsplanung gem. DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche Errichtung eines einfachen Kulissenlagers als Anbau an das bereits geplante Technikgebäude im Außenbereich	Maßnahme derzeit im Bau.
36	09.11.2010	Neubau Kindergarten Wasserturmstraße 16 Erlangen Entwurf nach DABau 5.5.3	Einreichung der Baugenehmigungsplanung Anfang 2011, Beginn Abbruch Juni 2011.
37	30.11.2010	Gemeindezentrum Frauenaurach: Weitere Nutzung und Erledigung des Fraktionsantrages 254/2009 der SPD	Planung der TEK ist in Arbeit.
38	30.11.2010	Behindertengerechter Zugang Theaterkasse in der Theaterstraße 1	Erneute Behandlung im BWA am 01.02.2011.
39	30.11.2010	Ganztagsschule - Einbau einer Mensa in der Grund- u. Teilhauptschule Büchenbach Nord zur Mittagsversorgung in der Ganztagsschule Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	FAG-Antrag im Okt. 2010 bei Reg. v. Mfr. gestellt, Mittel für 2010 - 2012 eingestellt, Vorbereitung Bauantrag.
40	30.11.2010	Anbau einer Pausenhalle mit Ganztagesbetreuung an der Max- und Justine-Elsner-Schule, Sandbergstraße 1 - 5, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 (Entwurfsplanung)	Baugenehmigung fertiggestellt. Beginn der Werkplanung.

41	30.11.2010	Kanalsanierung Museumswinkel Übersicht	Maßnahme derzeit im Bau.
XVI 2	24.06.2008	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)	Projekt ist ausgesetzt.

Anmerkung:

Hintergrund blau: Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)

Hintergrund grün: Projekt planmäßig

Hintergrund gelb: Projekt außerplanmäßig

**III. Behandlung im Gremium**

**Beratung im Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb am  
01.02.2011**

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

gez. Könnecke  
Vorsitzende/r

gez. Bruse  
Berichtersteller/in

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang