

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling**hier: **Beschlussüberwachungsliste, IV. Quartal 2018 (Stand 31.12.2018)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 31.12.2018	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Übergabe des Gebäudes an Nutzer ist erfolgt, Außenanlagen im Umgriff fertiggestellt, Abbruch Pavillons und Umgestaltung Schulhof + Fahrradstellplätze bis Sommer 2019.	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium Entwurfsplanung nach DA Bau 5.5.3	Derzeit Sanierung Haus D (=Hochbau Bauabschnitt 6); Fertigstellung und Übergabe an Nutzer voraussichtlich Feb. 2019. Außenanlagen wg. Witterung derzeit keine Ausführung; Fortsetzung voraussichtlich ab 18.02.2019; Fertigstellung Außenanlagen voraussichtlich Mai 2019.	1)
3	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Fertigstellung Anfang 2019.	1)
4	09.05.2017	242/199/2017	Realschule am Europakanal: Umbau des ehem. Fotolabors zum Gruppenraum und Verbesserung der Fluchtwege aus dem Untergeschoss Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
5	20.06.2017	242/193/2017	Neubau Stadtteilzentrum mit Stadtteilbibliothek Büchenbach Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistung	Das VgV-Verfahren wird mit dem Vergabebeschluss im BWA am 12.02.2019 abgeschlossen.	1)
6	06.02.2018	242/242/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atenschutzübungsstrecke - Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Derzeit Rohbauarbeiten in Ausführung, Ausschreibungen für Ausbaugewerke und Außenanlagen sind in Bearbeitung, Fertigstellung voraussichtlich Frühjahr 2020.	1)
7	06.02.2018	242/245/2018	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitte 4.2 und 4.3 - 2018 Änderung der beschlossenen Entwurfsplanung nach DA-Bau 9.1 (2)	Maßnahme in Ausführung, Montage Geländer bis Ende März 2019.	1)
8	06.03.2018	242/243/2018	Umbau der Fahrradabstellanlage am Rathaus Ostseite und Aufstellung von Fahrradboxen	Geplante Ausführung Frühjahr 2019	1)

9	10.04.2018	242/255/2018	Realschule am Europakanal: WC-Sanierung und Fenstererneuerung 2018/2019 Vorentwurf- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahmen in Ausführung, Fertigstellung geplant bis Ende Februar 2019.	1)
10	12.06.2018	242/261/2018	Nördliche Stadtmauer in der Erlanger Altstadt, Sanierung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Fundamentsanierung zu 80% abgeschlossen, momentan wird das LV für die Natursteinsanierung erstellt.	1)
11	10.07.2018	242/269/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3 und Fraktionsantrag 098/2018: ASG-Sporthallen-Erweiterung: Parkplatzproblem	Baugenehmigung erfolgt in Kürze, Ausführungsplanung und erste Ausschreibungen - vorbereitende Maßnahmen, Rohbau u. Abbruch laufen. Baubeginn ab Juni 2019	1)
12	10.07.2018	242/275/2018	Bedürfnisbedarfsplan, Fraktionsantrag 058/2018	Seniorenbeirat und Jugendparlament haben sich jeweils nach Wahl im Herbst 2018 neu konstituiert; erneute Kontaktaufnahme ist erfolgt; Standorte werden eruiert.	1)
13	18.09.2018	242/289/2018	Neubau Familienzentrum Hartmannstraße - Vergabe der Planungsleistung Architekt	Vergabe erfolgt, aktuell Vorentwurfsplanung.	1)
14	18.09.2018	241/080/2018/1	Verpachtung des Redoutensaals	Der Beschluss konnte noch nicht abschließend umgesetzt werden.	1)
15	09.10.2018	242/290/2018	Neubau Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitsszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3; Beantwortung Fraktionsantrag Bündnis 90/Die Grünen vom 06.02.2018	Beschluss erfolgt, aktuell Genehmigungsplanung; Beantwortung Fraktionsantrag mit Beschluss der Freianlagen.	1)
16	09.10.2018	242/291/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandberg, Entwurf nach DA Bau 5.5.3	Derzeit Genehmigungsplanung, erste Ausschreibungen Container-Ersatzquartier laufen, gepl. Baubeginn KiHa Sandberg Juli 2019.	1)

17	06.11.2018	242/298/2018	Haushalt 2019: Antrag zum Arbeitsprogramm 52: Bewässerung Schulsportanlagen	In 2019 wird die Brunnenanlage für die Adalbert-Stifter-Schule und die Trennstation für die Pestalozzi-Schule ausgeführt. Bei der Adalbert-Stifter-Schule ist bereits die Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung erfolgt. Bei der Pestalozzischule laufen die Planungen. Fertigstellung Adalbert-Stifter-Schule bis Ende März 2019. Fertigstellung Pestalozzi-Schule bis Herbst 2019. Die weiteren 4 Anlagen werden in 2020 bzw. bis Ende 2021 erstellt.	1)
18	27.11.2018	24/045/2018	Haushalt 2019: Antrag 156/2018 der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen/Grüne Liste vom 17.10.2018 zum Arbeitsprogramm Amt 24: Energiebericht	Der Papierverbrauch wird im März-BWA zur Kenntnis gegeben.	1)
19	28.11.2017	242/239/2017	Hauptfeuerfache, Umbau und Sanierung der Ruheräume Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Baumaßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen, Ruheräume in Nutzung, Fassadensanierung bis Ende August 2019.	1)
20	18.09.2018	242/287/2018	Friedrich-Sponsel-Sporthalle; Beauftragung freiberuflicher Leistungen nach HOAI § 34 für die Planung und Durchführung der Dach- und Fassadensanierung	Beauftragung ist erfolgt	1)
21	18.09.2018	242/288/2018	Schulsanierungsprogramm: Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 2-fach Sporthalle, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Vergabe von Planungsleistungen - Auftragserweiterung (NA 01)	Beauftragung ist erfolgt	1)
22	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen.	2)
23	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Michael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt - Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.4. / 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen.	2)

24	06.03.2018	242/250/2018	Michael-Poeschke-Schule; Einrichtung einer Partnerklasse und Schaffung des 2. Fluchtweges aus dem Untergeschoß der Turnhalle, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Baumaßnahme abgeschlossen.	2)
25	10.04.2018	242/253/2018	Redoutensaal, Sanierung bzw. Stabilisierung des Traufgesims und Fassadenanstricharbeiten, Beschluss gemäß DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Baumaßnahme abgeschlossen.	2)
26	08.05.2018	242/264/2018	Loschgeschule, Turnhalle, Sanierung und Umbau der Sanitär- und Umkleieräume, Beschluss der Vorentwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.4 36 und der Entwurfsplanung nach DA- Bau 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen.	2)
27	12.06.2018	242/268/2018	Hauptfeuerwache, Umbau Ruheräume, Vergabe Lüftungs- und Kälteinstallation	Die Vergabe ist erfolgt.	2)
28	10.07.2018	242/278/2018	IT-Grundverkabelung an Schulen - Maßnahmen 2018 Beschlussfassung nach DABau 5.5.3	Baumaßnahme abgeschlossen. Derzeit Mängelbeseitigung.	2)
29	10.07.2018	242/276/2018	Erweiterung der Hauptfeuerwache um eine Fahrzeughalle mit vier Stellplätzen und Funktionsräumen/Atemschutzübungsstrecke - Vergabe Erd-, Abbruch-, und Rohbauarbeiten	Vergabe ist erfolgt.	2)
30	18.09.2018	242/284/2018	Generalsanierung Kinderhaus Sandbergstraße - Vergabe der Planungsleistungen Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro/Förderanlagen	Die Vergabe ist erfolgt.	2)
31	09.10.2018	24/043/2018	Energiebericht für städtische Gebäude und Einrichtungen 2017	Energiebericht wurde gemäß Beschluss veröffentlicht.	2)
32	06.11.2018	241/085/2018	Haushalt 2019: Antrag 144/2018 der SPD-Fraktion vom 17.10.2018 zum Arbeitsprogramm Amt 24: Lautsprecheranlage Europahalle	Bearbeitung erfolgt über Amt 52.	2)
33	27.11.2018	242/300/2018	Albert-Schweitzer-Gymnasium, Umplanung 2-fach Sporthalle, Erweiterung Planungsleistung Elektro	Beauftragung ist erfolgt.	2)

1)  Projektbearbeitung planmäßig 2)  Projekt abgeschlossen 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig