

---

## Terminablauf Ausschreibungs- und Vergabeverfahren und Kostenaufstellung für PPP Bauhof Erlangen

---

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öff.	nöff.	Gutachten	Beschluss	Abstimmungsergebnis		
						einstimmig	für	gegen
UVPA - Werkausschuss	13.02.07	X			MzK			

---

### Beteiligungen

---

Finanzielle Konsequenzen; Angaben über dauerhafte Haushaltsbelastungen, z.B. Investitionsfolgekosten (Unterhalt, Personalkosten u.ä.) sind verpflichtend!

A 1. Einmalige Kosten:

2. Jährliche Folgekosten:

B Personalaufwand bzw. Personalkosten zur Erstellung des Antrages / der Beschlussvorlage zusätzlich Kosten für andere Dienststellen/Dritte, soweit quantifizierbar:

---

I. **Mitteilung zur Kenntnis des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses**  
am 13.02.07

Der Sachbericht wird zur Kenntnis genommen.

UVPA Vorsitzende/-r:

Berichtersteller/-in:

II. Sachbericht

Der ursprüngliche Terminablaufplan und der aktuelle Terminablaufplan für das PPP-Bauvorhaben am Bauhof werden vorgelegt. Es hat sich eine Verschiebung der vorgesehenen Vergabeentscheidung von Mitte April 2007 auf Mitte Juni 2007 ergeben. Diese Verschiebung ist im Wesentlichen begründet in der detaillierten Projektbeschreibung, die längere Zeit als geplant in Anspruch genommen hat. Darüber hinaus sind die für Dialogphase ursprünglich eingeplanten 1,5 Monate nicht ausreichend.

Der Zeitvorteil des PPP-Verfahrens wird insbesondere ab Projektvergabe eintreten, da die Investoren nicht an förmliche Ausschreibungsverfahren gebunden sind, sondern frei vergeben können.

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift