


VI/66/SRD/ T. 2226

Erlangen, 04. August 2008

Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: 30.06.2008**

I.

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
27.03.2007	Sanierung Sandsteinbrücke Frauenaaurach	in Bearbeitung	²⁾
27.03.2007	Sparkassenweiher hier: Gewässerrenaturierung einschl. Erstellung eines Fuß- und Radweges Beschluss gem. DA-Bau 5.5.3 Protokollvermerk: Ortsbesichtigung Protokollvermerk: Beschlussvorlage wird einstimmig vertagt.	Ortsbesichtigung durchgeführt.	³⁾
15.05.2007	Fraktionsantrag der CSU-StR-Fraktion Nr. 48/2007 vom 08.02.2007 hier: Zustandsverbesserung Radweg Tennenlohe - Bruck	Mittel für den HH 2008 wurden angemeldet und mittlerweile auch bereit gestellt; Maßnahme im Arbeitsprogramm enthalten und für 2. Halbjahr 2008 vorgesehen.	²⁾
21.08.2007	Ringschluss Adenauerring - Teilumverlegung der FWO -Fernwasserleitung hier: Ausführungsplanung	Arbeiten abgeschlossen.	¹⁾
18.09.2007	CSU-Fraktionsantrag Nr. 130/2007 betr. Fertigstellung Lärmschutz in Eltersdorf	Stellungnahme durch Amt 61 liegt noch nicht vor	³⁾
18.09.2007	Gutachten: Fuß- und Radwegbrücke bei den Sparkassenweiher am Albert-Schweitzer-Gymnasium Protokollvermerk: Hinweis auf eine angedachte Schulhoferweiterung	Unter Berücksichtigung einer Schulhoferweiterung wurde die Brücke an alter Stelle erneuert; Maßnahme abgeschlossen.	¹⁾
20.11.2007	Ausführungsplanung Brücke Felix-Klein-Straße und Kreuzungsvereinbarung	Die Kreuzungsvereinbarung ist abgeschlossen. Die Maßnahme ist seit Ende März 2008 in Bau und verläuft termingerecht.	²⁾
04.12.2007	Bedarfsplan Deckensanierung und Straßenerhaltung; hier: Beschluss Zweitdeckenprogramm 2008 gem. DA Bau	Ausschreibung im Gange; Ausführung 08/2008 – 10/2008	²⁾

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand
04.12.2007	BP 289 – Gewerbe- und Industriepark Frauenaarach; hier: Ausführungsplanung	Maßnahme ist in Bau und verläuft termingerecht. Bauliche Umsetzung erfolgt durch Vorhabens-träger. ²⁾
15.01.2008	Fraktionsantrag Nr. 170/07 der Freien Wählergemeinschaft und Fraktionsantrag Nr. 272/07 der SPD-Fraktion; Sanierung Fuß- und Radwegsteg über die Aurach im Ortsteil Neuses	Maßnahme abgeschlossen ¹⁾
12.02.2008	BP T 247 in Tennenlohe; hier: Ausführungsplanung - Parasolweg	Die Vorerschließungsarbeiten durch den Investor sind abgeschlossen. ²⁾
04.03.2008	Fraktionsantrag Nr. 024/08 der SPD betr. Zugang Luise-Kiesselbach-Str. 63	Der Zugang wurde hergestellt, die Maßnahme ist abgeschlossen. ¹⁾
04.03.2008	Straßen- und Kanalerneuerung; hier: Fahrbahnerneuerung Kath. Kirchenplatz	Ausführung im Verlaufe 07/2008 ²⁾
03.03.2008	Ausbau Henkestraße zwischen Nürnberger Straße und Fahrstraße; hier: Ausführungsplanung und Bauabwicklung	Die Maßnahme ist seit Ende April 2008 in Bau und verläuft termingerecht. ²⁾
04.03.2008	<i>Gutachten</i> : Mittelbereitstellung für HHSt. Nr. 6300.9530 "Ausbau Schuhstraße" (IP 63.155)	erledigt ¹⁾
04.03.2008	<i>Gutachten</i> – Erneuerung der Straßenbrücke Felix-Klein-Straße im Zuge ICE-/S-Bahn-Trasse Nürnberg – Ebensfeld; hier: Vergabe der Brückenneubauarbeiten	Maßnahme ist seit Ende März 2008 in Bau und verläuft termingerecht. ²⁾
01.04.2008	<i>Gutachten</i> – Mittelbereitstellung für HHSt. 6300.9540; "Fahrbahnausbau Katholischer Kirchenplatz"	erledigt ¹⁾
01.04.2008	BP 339; hier: Ausführungsplanung Straßen- und Wegebau im Bereich des WA 1	Maßnahme ist im Auftrag des Investors seit Mitte Mai 2008 im Bau und verläuft termingerecht. ²⁾
01.04.2008	Resterschließung Teilbereiche Marie-Curie-Straße sowie Geh- und Radwegverbindung von der Marie-Curie-Straße zur Kurt-Schumacher-Straße; hier: Ausführungsplanung	Maßnahme ist seit Ende März 2008 in Bau und verläuft termingerecht. ²⁾
17.04.2008	Budgetübertrag 2007 auf 2008	HHSt. 6020.5230 – Anschaffung Büroeinrichtung – erledigt - HHSt. 6300.9351 (Teilfinanzierung) – Anschaffung Mobilbagger – Ausschreibung läuft derzeit ²⁾
17.04.2008	Brückenstraße Frauenaarach hier: Sanierung Sandsteinbrücke und angrenzende Stützmauer	Submission erfolgt; Vergabe wird im BWA am 15.07.2008 behandelt. ²⁾
17.04.2008	Ausbau der südlichen Schenkstraße; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Maßnahme ist seit Mai 2008 in Bau und verläuft termingerecht. ²⁾
17.04.2008	<i>Gutachten</i> : Ausbau der Henkestraße zwischen Nürnberger Straße und Fahrstraße hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Die Maßnahme ist seit Ende April 2008 in Bau und verläuft termingerecht ²⁾

1) ■ Projekt abgeschlossen 2) ■ Projektbearbeitung planmäßig 3) ■ Projektbearbeitung außerplanmäßig 4) ■ Projekt gefährdet

BWA am	Beschluss	Umsetzungsstand	
17.04.2008	Mittelbereitstellung für HH-Stelle 6300.9529 – Ausbau Henkestraße zw. Nürnberger Straße und Fahrstraße	erledigt	¹⁾
15.05.2008	Ausbau der Apfel- und Halbmondstraße; hier Ausführungsplanung und Bauabwicklung	Die Ausschreibungsunterlagen werden zusammengestellt; Info-Flyer für die Anwohner/Anlieger sind in Vorbereitung; Ausbau erfolgt ab 15.09. – Ende Oktober 2008	²⁾
15.05.2008	Straßendeckenerneuerung 2007 – Kosbacher Damm und Eltersdorfer Straße hier: Auftragserweiterung gem. GO und VR	Maßnahme abgeschlossen	¹⁾
15.05.2008	<i>Gutachten:</i> Resterschließung Marie-Curie-Straße und Alfred-Wegener-Straße hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Maßnahme ist seit Juni 2008 in Bau und verläuft termingerecht.	²⁾
24.06.2008	Einleiten von Straßenabwasser in die öffentliche Kanalisation; Röthelheimgraben, Teilbereich "Am Röthelheim"; hier: Auftragserweiterung gem. GO und VR	erledigt	¹⁾
24.06.2008	<i>Gutachten:</i> Sanierung Sandsteinbrücke in Frauenaarach Einzelermächtigung des BWA zur Vergabe über 300.000 €	Submission erfolgt; Vergabe wurde im BWA am 15.07.2008 behandelt	²⁾



Projektbearbeitung planmäßig



Projekt gefährdet



Projektbearbeitung außerplanmäßig







Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in Übersicht)

II. **BWA-Mitglieder** zur Kenntnis
aufgestellt, Erlangen den 04.08.2008

Tiefbauamt

Sperber
Amtsleiter

1)  Projekt abgeschlossen 2)  Projektbearbeitung planmäßig 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig 4)  Projekt gefährdet