

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
VI/24/GSH-2871

Verantwortliche/r:

Vorlagennummer:
24/015/2010

Tischauflage: Strategisches Management - Beschlusscontrolling; Beschlussüberwachungsliste II. Quartal 2010, Stand 28.06.2010

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
----------------	--------	--------	-------------	------------

Bauausschuss / Werkausschuss für den Entwässerungsbetrieb	13.07.2010	öffentlich	Kenntnisnahme	
---	------------	------------	---------------	--

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Nr.	Datum	Beschluss	Umsetzungsstand
1	03.03.2009	Grund- und Hauptschule Büchenbach–Nord (Mönauschule) Einbau von Fachräumen und einer Lehrküche: Entwurfsplanung gem. DA-Bau 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen.
2	31.03.2009	Neubau einer Fahrzeughalle für die Freiwillige Feuerwehr Alterlangen Entwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.5.3	Mitteilung der Baufertigstellung und Inbetriebnahme nach DABau 9.6.2 zum 14.05.2010 am 27.04.2010 erfolgt. Maßnahme abgeschlossen.
3	23.03.2010	Generalsanierung Palais Stutterheim, Beschlussfassung gem. DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung für Café im EG Hauptstraße 27	Eröffnung am 02.06.2010.
4	20.04.2010	Schulsanierungsprogramm: Sonderpädagogisches Förderzentrum II, Vergabe Heizungsinstallation	Auftrag wurde gemäß Beschluss erteilt.
5	20.04.2010	Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv, Vergabe Trockenbauarbeiten	Auftrag wurde gemäß Beschluss erteilt.
6	20.04.2010	Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv, Vergabe Rollregalanlagen	Auftrag wurde gemäß Beschluss erteilt.
7	11.05.2010	Umbau Gebäude D1 zum Stadtarchiv, Vergabe Lüftungsinstallation	Auftrag wurde gemäß Beschluss erteilt.
8	03.03.2009	Schuhstraße 40, Erneuerung der Dachabdichtung mit Dachbegrünung und Photovoltaikanlage, Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	Fertigstellung inkl. Photovoltaikanlage erfolgt.
9	27.03.2007	Generalsanierung Grundschule Büchenbach	Schulhaus abgeschlossen; Fertigstellung Pausenhof nach Fertigstellung Turnhalle und Abbruch Schwedenhäuser.
10	17.04.2008	Umbau Gebäude D1 "MUWI" zum Stadtarchiv Entwurf DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Ausführung der Stahlbauarbeiten, Beginn der Ausbauarbeiten und der technischen Gebäudeausrüstung.

11	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christan-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase; Fertigstellung 2. BA an Pfingsten 2010 erfolgt, 3. BA begonnen.
12	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Berufsschule Kaufmännischer Trakt: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Ausführung Bauabschnitt 2 und Wärmedämmverbundsystem.
13	11.11.2008	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Hermann-Hedenus-Schule: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Ausführung Bauabschnitt 3 und Wärmedämmverbundsystem.
14	03.02.2009	Neubau Stadtteilhaus Röthelheimpark: Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Bauphase - Ausführung der Ausbauarbeiten.
15	03.03.2009	Friedrichstraße 21, Umbau und brandschutztechnische Sanierung des Ladengeschäftes im Erdgeschoss Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baufertigstellung voraussichtlich 15.07.2010.
16	03.03.2009	Adalbert-Stifter-Schule, brandschutztechnische Instandsetzung der Deckentragwerke, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baufertigstellung voraussichtlich 30.09.2010.
17	02.05.2009	Neubau Familienstützpunkt Büchenbach Süd Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baufortschritt gemäß Zeitplan.
18	08.08.2009	Schulsanierungsprogramm - Sanierung des Albert-Schweizer-Gymnasium: Durchführung eines VOF-Verfahrens	VOF-Verfahren läuft - derzeit Auswertung der Teilnahmeanträge, Vorbereitung zur Durchführung des Verhandlungsverfahrens.
19	18.08.2009	Berufsschulzentrum - Sanierung der Brandmeldeanlage Beschluss nach Da-Bau 5.5.3	Zu 80% fertiggestellt.
20	18.08.2009	Schulsanierungsprogramm - Sanierung Grundschule Tennenlohe: Vorplanung nach DA-Bau 5.4. und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3.	Baufortschritt im 2. BA termingerecht, Vergaben der Ausbaugewerke abgeschlossen, Außenbereich 1. BA fertiggestellt.
21	22.09.2009	Fraktionsantrag gemäß §28 GeschO Nr. 200/2009 der SPD-Fraktion: Müllcontainer der städt. Einrichtungen	Umsetzung der Maßnahmen im Laufe des Jahres 2010.
22	13.10.2009	Wiedererrichtung des Dachgeschosses und Tei-lumbau des Erdgeschosses der Kindertagesstätte in der Schweinfurter Str. 11 nach Brandschaden Beschluss nach DA-Bau 5.5.3	Zur Zeit wird der Innenausbau durchgeführt. Der Fertigstellungs-termin ist der 30. Juli 2010.
23	10.11.2009	Sanierung der Sporthalle Grundschule Büchenbach Dorf, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Vorzeitiger Maßnahmenbeginn liegt vor; Baubeginn 02.08.2010.
24	10.11.2009	Sanierung der Hermann Hedenus Turnhalle im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn Ende Mai 2010; derzeit Ausführung Abbruch- und Schadstoffsanierungsarbeiten.
25	10.11.2009	Tischauflage: Sanierung der Zweifachturnhalle der Werner-von-Siemens-Realschule im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Es fehlt noch die Zusage der Regierung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn bezüglich FAG-Förderung. Die Leistungen für das KP II-Paket wurden beauftragt. Die Sanierungsarbeiten an der Hallenaußenhülle werden in der 25. bzw. 26. KW begonnen.
26	01.12.2009	Sanierung und Umbau des städtischen Kindergartens Kriegenbrunn im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn BA I Mai 2010 - derzeit Abbruch- und Schadstoff-Sanierungsarbeiten, Rohbauarbeiten Anbauten.

27	23.03.2010	Brandschutz an Erlanger Schulen 2010	Werner-von-Siemens-Realschule: Ausschreibungen versandt
			Schule Dechsendorf: Ausschreibungsphase
			Sing- und Musikschule: Ausschreibungen versandt
			Erlanger Musikinstitut: Ausschreibungsphase
			Adalbert-Stifter-Schule: Vergaben abgeschlossen
			Schule Büchenbach Nord: Vergabephase
			Friedrich-Sponsel-Halle: Ausschreibungen versandt
28	23.03.2010	Sanierung der Sanitärräume in der Hauptfeuerwache Beschluss DA-Bau 5.5.3	Laufende Maßnahme.
29	23.03.2010	Investitionspaket 2009: Sanierung Hermann-Hedenus-Schule Vorplanung nach DA-Bau 5.4 Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Ausführung der Werkplanung, Vorbereitung LVs und Ausschreibungen, Baubeginn voraussichtlich Ende Juli 2010.
30	20.04.2010	Sanierung Turnhalle Werner-von-Siemens Realschule, Vergabe von Heizungsinstallationsarbeiten nach VOB	Vergabe erfolgt nach Zuschußzusage Reg. v. Mittelfranken (steht noch aus).
31	11.05.2010	Sanierung der Sporthalle Grundschule Frauenaurach, Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Zusage für vorzeitigen Maßnahmenbeginn 09.07.2010. Baubeginn 26.07.2010.
32	15.01.2008	Brandschutztechnische Sanierung Markgrafentheater	Baubeginn verschoben: voraussichtlich 01.09.2010.
33	10.11.2009	Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3	Planungspause bis mindestens Nov. 2010, da Mittel erst 2011 eingesetzt sind.
34	19.01.2010	Brandschutztechnische Sanierung Markgrafentheater, Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Erneuerung der Kälteanlagen und Aufbau einer Ersatzstromversorgung	Baubeginn verschoben: voraussichtlich 01.09.2010.
35	24.06.2008	Markgrafentheater - Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort) nach DA-Bau	Der Beschluss wird nicht umgesetzt; bauaufsichtliche Genehmigung wurde nicht erteilt.

Anmerkung:

- Hintergrund blau: Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in der Übersicht)
Hintergrund grün: Projekt planmäßig
Hintergrund gelb: Projektbearbeitung außerplanmäßig
Hintergrund orange: Projekt gefährdet

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV. Zum Vorgang