

Anlage:

Max- und- Justine- Elsner- Schule, Generalsanierung

Maßnahmen:

Fassadensanierung mit Aufbringen einer Wärmedämmung und Erneuerung der Fenster mit Sonnenschutz

Sanierung Unterrichtsräume, Verwaltungsräume und Nebenräume

Sanierung Flure, Treppenhäuser

Erneuerung der Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation

Sanierung der WC- Anlagen im Erd- und im Obergeschoß mit Einbau eines Behinderten-WCs und eines barrierefreien Eingangs

Projektstand:

Die Sanierung der Schule begann im Sommer 2008 mit dem ersten Bauabschnitt im Mitteltrakt. Die Einweihungsfeier fand im September 2009 statt.

Plansumme: Gesamtbaukosten 1.760.000€

Der Betrag in Höhe von 556.018,03€ wurde als Finanzierungsbetrag aus dem Elsner-Vermächtnis beigesteuert. Seitens der Regierung von Mittelfranken werden Zuschüsse gemäß FAG in Höhe von ca. 30% der förderfähigen Kosten (Zuschusshöhe ca. 516.000€) gewährt. Der Restbetrag wird aus dem städtischen Haushalt finanziert.



Max- und - Justine- Elsner- Schule, Einrichtungsgegenstände Bibliothek

Projektstand:

Bücher und Einrichtungsgegenstände wurden beschafft

Plansumme: 10.000€



Bauunterhaltsmaßnahmen an Erlanger Schulen, Abschluss der Arbeiten zum Jahresende 2008

Gymnasium Fridericianum

Maßnahmen:

Betonfassadensanierung, Klassentrakt, Süd- und Ostfassade mit Einbau neuer Eingangstüren

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 100.000€

Abrechnungssumme: 108.327,67€



Christian- Ernst- Gymnasium

Maßnahmen:

Sanierung folgender Klassenräume: 035, 036, 001, 136, 105, 104, 102, 101, 217, 206, 205, 204, 202, 201, Flure Untergeschoß Ost und West

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 100.000€

Abrechnungssumme: 116.363,04€



Marie- Therese- Gymnasium

Maßnahmen:

Altbau, Sanierung folgender Klassenräume mit Einbau von Akustikdecken: 0020, 0024, 0025, 0026, 0027, 0126, 0130, 0131, 0220, 0225, 0226

Altbau, Sanierung von Garderobenräumen: 0020, 0025, 0026, 0027, 0131, 0220, 0226

Altbau, Einbau eines SMV- Raumes K017 und K 018

Altbau, Sanierung von Computerräumen: K023, 0017

Altbau, Sanierung von Fluren: 0072, 0172, 0272

Altbau: Erneuerung der Beschilderungen

Altbau: Malerarbeiten in der Turnhalle

Projektstand: Fertiggestellt

Plansumme: 150.000€

Abrechnungssumme: bisher 150.697,36€



Eichendorffschule

Maßnahmen:

Sanierung Raum A11, A22, Aula

Erneuerung Eingangstürelement und –podest

Sanierung Haupteingangsbereich Südseite mit Fenstererneuerung und Fasadensanierung

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 75.000€

Abrechnungssumme: 65.587,57€



Hermann- Hedenus- Grundschule

Maßnahmen:

Sanierung der Klassenräume 14 und 15

Sanierung von Garderoberäumen

Sanierung des Mädchen- WCs

Malerarbeiten Eingangsbereich, Treppenhäuser und Flure

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 75.000€

Abrechnungssumme: 58.341,22€



Hermann- Hedenus- Hauptschule

Maßnahmen:

Sanierung der Klassenräume 04 und 05

Schaffung eines separaten Zugangs von außen mit Vordach für die Schulküche

Malerarbeiten Klassenzimmertüren

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 50.000€

Abrechnungssumme: 51.104,13



Pestalozzischule

Maßnahmen:

Sanierung folgender Räume: Raum 110, 113, 118, Musikraum, Duschaum mit Umkleiden und Vorraum, Lehrerzimmer, Flur

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 50.000€

Abrechnungssumme: 56.511,29€



Werner- von- Siemens- Realschule

Maßnahmen:

Sanierung des Biologiesaales mit Umbau zu einem Multifunktionsraum mit EDV-Verkabelung, Sanierung folgender Räume: Sanitätsraum, Sekretariat, Lehrerzimmer mit Besprechungsräumen

Anbringen von Vordächern über den Eingängen

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 100.000€

Abrechnungssumme: 108.927,16



Schule Tenmenlohe

Maßnahmen:

Sanierung Musikraum und Raum 5

Parkplatzerweiterung

Sanierung Lehrer-WC

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 50.000€

Abrechnungssumme: 49.281,98



Berufschule

Maßnahmen:

WC- Sanierungen im Gewerblichen Trakt: Mädchen- WC im Untergeschoß und 3.OG,
Jungen- WC im Untergeschoß, Erdgeschoß und 1. - 3.OG

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 126.562,50€

Abrechnungssumme: 149.390,52



Grundschule Büchenbach- Dorf

Maßnahmen:

Sanierung und Umbau der Räume der ehemaligen
Hausverwalterwohnung zur Unterbringung der Mittagsbetreuung

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 75.000€

Abrechnungssumme: 68.047,90€



Wirtschaftsschule, Überdachung Pausenhof

Projektstand:

Fertiggestellt

Plansumme: 75.000€

Abrechnungssumme: 62.768,21€

