

**Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)****Strategisches Management - Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, 3. Quartal 2012 (Stand 30.09.12)**

| Nr. | Datum      | Vorlagen-Nr. | Beschluss  | Umsetzungsstand zum 30.09.12  |               |
|-----|------------|--------------|--|---|---------------|
| 1   | 30.11.2010 | 242/092/2010 | Ganztagsschule - Einbau einer Mensa in der Grund- u. Teilhauptschule Büchenbach Nord zur Mittagsversorgung in der Ganztagsschule Entwurf nach DA-Bau 5.5.3 | Gebäudeübergabe an den Nutzer erfolgte am 19.06.2012, die Maßnahme ist fertig gestellt. | <sup>1)</sup> |
| 2   | 16.06.2011 | 242/139/2011 | Umbau und Sanierung des Stadtarchivs Luitpoldstraße, Außenanlagen, Beschluss nach DABau 9.1(2) Erweiterung der Entwurfsplanung                             | Fertigstellung erfolgte am 17.09.2012.  | <sup>1)</sup> |
| 3   | 28.02.2012 | 242/194/2012 | Kindertagesstätte Sandbergstraße, Durchführung von Brandschutzsfortmaßnahmen, Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA- Bau 5.4/ 5.5.3                  | Maßnahme wurde in den Sommerferien 2012 fertig gestellt.                                | <sup>1)</sup> |
| 4   | 27.03.2012 | 242/195/2012 | Eichendorffschule - Umbau der ehem. Schulküchen zu Verwaltungsräumen (BA II) Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3               | Die Maßnahme ist abgeschlossen.   | <sup>1)</sup> |
| 5   | 15.05.2012 | 242/219/2012 | Realschule am Europakanal, Sanierung der Fachräume für Biologie und Chemie, Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss gemäß DA- Bau 5.4 und 5.5.3        | Maßnahme wurde in den Sommerferien 2012 fertig gestellt.                                | <sup>1)</sup> |
| 6   | 24.07.2012 | 242/235/2012 | Heinrich-Lades-Halle, Maßnahmen 2012 Vergabe Architektenleistungen   | Die Maßnahme wurde abgeschlossen.   | <sup>1)</sup> |
| 7   | 24.07.2012 | 242/230/2012 | Grundschule an der Brucker Lache, Sanierung des Auladaches, Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3                                | Maßnahme wurde in den Sommerferien 2012 fertig gestellt.                                | <sup>1)</sup> |
| 8   | 24.07.2012 | 242/231/2012 | Max-und-Justine-Elsner-Schule, Turnhalle Zimmermannsgasse 7, Sanierung des Hallendaches, Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3   | Die Maßnahme wurde abgeschlossen.   | <sup>1)</sup> |

|    |            |              |   |  |    |
|----|------------|--------------|---|--|----|
| 9  | 24.07.2012 | 242/237/2012 | Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Denkmalschutz und energetische Sanierung dürfen sich nicht ausschließen - SPD-Fraktionsantrag 231/2009 vom 17.9.2009 Einbau neuer Fenster im CEG - GL-Fraktionsantrag 234/2009 vom 22.9.2009 | Fraktionsanträge mit Beschlussfassung im BWA am 24.07.2012 erledigt.   | 1) |
| 10 | 27.03.2012 | 242/200/2012 | Mehrzweckgebäude Dechsendorfer Weiher - Dachsanierung Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3   | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase, Fertigstellung bis Mitte Oktober 2012.   | 2) |
| 11 | 24.04.2012 | 242/212/2012 | Anbau Kinderkrippe mit Umbau und Modernisierung der Kindertageseinrichtung "Flohkiste", Hans-Sachs-Str. 2 Vergabe Architektenleistungen   | Beauftragung Architekt ist erfolgt, derzeit Vorentwurfsplanung.  | 2) |
| 12 | 24.04.2012 | 242/215/2012 | Anbau von Klassenräumen und einer Mittagsbetreuung der Adalbert-Stifter-Schule; Vergabe Architektenleistungen   | Planer sind beauftragt, Mitte November 2012 Abgabe des Förderantrags.  | 2) |
| 13 | 24.04.2012 | 242/203/2012 | Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters Erlangen, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA- Bau 9.1(2), hier zusätzliche bauliche Maßnahmen   | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.  | 2) |
| 14 | 24.04.2012 | 242/211/2012 | Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Baumaßnahmen 2012; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erneuerung Notausgangs- und Ladetore: abgeschlossen,</li> <li>- Erneuerung Parkett Kleiner Saal: abgeschlossen,</li> <li>- Facelift: Restarbeiten Maler und Überarbeitung Holzbauteile Großer Saal</li> <li>- WC-Sanierung Eingangsfoyer: in Ausführung, Fertigstellung bis Mitte Oktober 2012</li> <li>- Umstellung Warmwasser BA I: in Ausführung, Fertigstellung bis Mitte Oktober 2012</li> <li>- Schließanlage: Auftrag vergeben</li> <li>- Punktzuganlage: Planungsphase Fachplaner; Ausführung erst 2013.</li> </ul> | 2) |
| 15 | 24.04.2012 | 242/213/2012 | Umbau und Sanierung des Gemeindezentrums Frauenaarach mit Einbau einer Kinderkrippe Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3   | Derzeit Werkplanung und erste Ausschreibungen; Vergaben im Oktober 2012, Baubeginn Ende Oktober/November 2012 geplant.   | 2) |
| 16 | 24.06.2008 | 1635266      | Markgrafentheater – Umbau und Sanierung Theaterstr. 3 (ehem. Kinderhort)  | Die Maßnahme befindet sich in der Vorplanungsphase.  | 2) |

|    |            |              |  |   |    |
|----|------------|--------------|--|---|----|
| 17 | 11.11.2008 | 1766460      | Schulsanierungsprogramm – Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3  | 5. BA: Instandsetzung straßenseitige Fassade und Treppenhaus Ost bis November 2012; 6. BA: Ausbau DG Ost zu Musikkabinen gestoppt (siehe Vorlage 242/218/2012). | 2) |
| 18 | 13.07.2010 | 242/065/2010 | Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, hier Einbau von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen in das Zuschauerhaus, sowie Sicherung der Rettungswege im Bereich der Treppenhäuser und Ringflure; Aufbau einer Ersatzstromversorgung; Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungs- und Alarmierungsanlagen | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.   | 2) |
| 19 | 28.09.2010 | 242/080/2010 | Nutzbarmachung des Erdgeschosses der Erba-Villa (Stufe 1); Beschluss gem. DA-Bau Nr. 5.4.0 und 5.5.3 Vorentwurfs-/und Entwurfsplanung  | - Nutzbarmachung Erdgeschoss abgeschlossen;<br>- Dachsanierung weiter in Planung, offene Punkte wegen Denkmalschutz.  | 2) |
| 20 | 09.11.2010 | 242/087/2010 | Brandschutztechnische Sanierung des Markgrafentheaters, Änderung der Entwurfsplanung gem. DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche Errichtung eines einfachen Kulissenlagers als Anbau an das bereits geplante Technikgebäude im Außenbereich  | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.   | 2) |
| 21 | 09.11.2010 | 242/089/2010 | Neubau Kindergarten Wasserturmstraße 16 Erlangen; Entwurf nach DA-Bau 5.5.3  | Derzeit Ausbauarbeiten und GalaBauarbeiten, Fertigstellung voraussichtlich im Oktober 2012.   | 2) |
| 22 | 01.02.2011 | 242/106/2011 | Siemens Med-Archiv, Gebbertstr. 1 in 91052 Erlangen, Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 9.1 (2), hier zusätzliche bauliche Maßnahmen auf Wunsch der Fa. Siemens AG  | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.   | 2) |
| 23 | 05.04.2011 | 242/113/2011 | Gemeindezentrum Frauenaurach – Einbau einer Kindergrippe   | DA-Bau-Beschluss der Entwurfsplanung mit Vorlage 242/213/2012.  | 2) |
| 24 | 05.04.2011 | 242/121/2011 | Markgrafentheater Erlangen, Erneuerung der kältetechnischen Anlage, Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3   | Ausführung prov. Kälte => erledigt / Planung Kälte => derzeit Phase3- 5 gem. HOAI.  | 2) |
| 25 | 16.06.2011 | 242/137/2011 | Fassadensanierung Markgrafentheater und Redoutensaal, Beschluss nach DABau 5.5.3   | Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.  | 2) |
| 26 | 19.07.2011 | 242/141/2011 | Ausbau der Freiflächen Gebbertstr. 1 (MuWi), Bedarfsnachweis und Anmeldung zum Mehrjahres-Investitions-Plan  | Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.  | 2) |

|    |            |              |   |  |    |
|----|------------|--------------|---|--|----|
| 27 | 25.10.2011 | 242/161/2011 | Kindergarten „Flohkiste“, Hans-Sachs-Str. 2 - Generalsanierung und Erweiterung um eine Krippengruppe  | Planungsaufträge erteilt, derzeit Vorentwurfsplanung, Entwurf mit Zuschussantrag im Oktober 2012, Baubeginn Frühjahr 2013, Fertigstellung voraussichtlich Ende 2013.         | 2) |
| 28 | 25.10.2011 | 242/163/2011 | Wohngebäude Bayreuther Straße 66, Wiederherstellung nach Brandschaden, Beschluss nach DA-Bau 5.5.3  | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase, Fertigstellung bis Ende Oktober 2012.  | 2) |
| 29 | 25.10.2011 | 242/164/2011 | Sanierung der Sporthalle Tennenlohe, Bedarfsnachweis nach DA-Bau 5.3  | FAG Antrag soll bis 15.10.2012 bei der Regierung eingereicht werden.   | 2) |
| 30 | 22.11.2011 | 242/152/2011 | Flachdachsanieierung mit brandschutztechnischer Ertüchtigung der Turnhallennebenräume an der Grundschule Frauenaarach Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3        | Maßnahme läuft; Turnhalle kann ab 1.10.2012 wieder in Betrieb gehen.   | 2) |
| 31 | 22.11.2011 | 242/171/2011 | Einbau einer Mensa in der Hermann-Hedenus-Grundschule zur Mittagsversorgung im gebundenen Ganztagszweig - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3                       | Baubeginn Mitte August 2012, Fertigstellung ca. März 2013.   | 2) |
| 32 | 22.11.2011 | 242/172/2011 | Einbau einer Mensa in der Werner-von-Siemens-Realschule zur Mittagsversorgung im gebundenen Ganztagszweig - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3                     | Baubeginn Juni 2012, Fertigstellung ca. März 2013.   | 2) |
| 33 | 22.11.2011 | 242/168/2011 | Lernstube Grundschule Brucker Lache - Entwurf nach DA-Bau 5.5.3   | Sanierung der Sanitäreanlagen der Schule ist abgeschlossen, Baubeginn der Lernstube Ende September 2012 (Um- und Erweiterungsbau von Bauteil D), Fertigstellung Sommer 2013. | 2) |
| 34 | 10.01.2012 | 24/034/2011  | Fachamtsbudget, Stellenplan und Arbeitsprogramm 2012 des Amtes für Gebäudemanagement (Amt 24) - siehe Arbeitsprogramm 2012 in gebundener Form ab Seite 93 | In Umsetzung (laufendes Haushaltsjahr).  | 2) |
| 35 | 28.02.2012 | 272/177/2011 | Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums - Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010  | Teil des Schulsanierungsprogramms - derzeit keine Bearbeitung.   | 2) |
| 36 | 27.03.2012 | 242/196/2012 | Cedernstraße 1: Umbau und Umnutzung; Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3  | Umbau Hausverwalterwohnung bis Ende September abgeschlossen, Restarbeiten bis Mitte Nov.   | 2) |
| 37 | 27.03.2012 | 242/187/2012 | Brandschutzsanierung Kosbacher Schulhaus. Beschluss gemäß DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung.   | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase; geplante Fertigstellung 2. Novemberwoche.  | 2) |

|    |            |              |  |   |    |
|----|------------|--------------|--|---|----|
| 38 | 27.03.2012 | 242/185/2012 | Erneuerung des Sporthallenbodens in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle, Beschluss zur Entwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.5.3  | Ausführung in 2013 (geplant).   | 2) |
| 39 | 27.03.2012 | 242/189/2012 | Sanierung und Ausstattung von Räumlichkeiten zur Errichtung von Schüleraufenthaltsräumen an der Städtischen Fachschule für Techniker: Beschluss nach DA- Bau 5.5.3               | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.   | 2) |
| 40 | 27.03.2012 | 242/190/2012 | Umbau und Ausstattung von zwei Räumen für den IT- Bereich an der Staatlichen Berufsschule: Beschluss nach DA-Bau 5.5.3   | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.   | 2) |
| 41 | 15.05.2012 | 242/221/2012 | Schulsanierungsprogramm: Sanierung Albert-Schweitzer-Gymnasium Anbau/Erweiterung um 8 Klassenzimmer - Standortanalyse  | Entwurfsplanung Sanierung und Erweiterung, Nutzerabstimmung, Abgabe Förderanträge Mitte Oktober.  | 2) |
| 42 | 24.07.2012 | 242/229/2012 | Albert-Schweitzer-Gymnasium, Hausverwalter-Wohnhaus, Verbesserung der Wärmedämmung an Außenwänden und Flachdach, Beschluss der Vor-/Entwurfsplanung gemäß DA-Bau Nr. 5.4 / 5.5.3 | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführungsphase.   | 2) |
| 43 | 24.07.2012 | 242/223/2012 | Entwurfsplanung zur Sanierung der Turnhalle Grundschule Tennenlohe   | FAG Antrag soll bis 15.10.2012 bei der Regierung eingereicht werden.  | 2) |
| 44 | 24.07.2012 | 242/227/2012 | Anbau einer Ganztagesbetreuung an die Grundschule Tennenlohe; Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.  | FAG Antrag soll bis 15.11.2012 bei der Regierung eingereicht werden.  | 2) |
| 45 | 24.07.2012 | 242/226/2012 | Umbau und Sanierung der WC- Anlagen Museumswinkel Bauteil B1/B2, Beschluss nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung mit Kostenberechnung   | Ausführungsplanung wird erstellt.   | 2) |
| 46 | 10.11.2009 | 2092426      | Schulsanierungsprogramm - Turnhallensanierung Marie-Therese-Gymnasium: Vorplanung nach DA-Bau 5.4 und Entwurf nach DA-Bau 5.5.3  | Vorbereitung Ausschussvorlage zu Änderungen im Projekt (SchulA/Bwa 23.10.12).   | 3) |
| 47 | 15.06.2010 | 242/038/2010 | Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Entwurfsänderung nach DA-Bau 9.1  | 5. BA: Instandsetzung straßenseitige Fassade und Treppenhaus Ost bis November 2012; 6. BA: Ausbau DG Ost zu Musikkabinen gestoppt (siehe Vorlage 242/218/2012). | 3) |

|    |            |              |   |  |               |
|----|------------|--------------|---|--|---------------|
| 48 | 15.05.2012 | 242/218/2012 | Schulsanierungsprogramm - Sanierung Christian-Ernst-Gymnasium: Schaffung von Musikkabinen | Umsetzung der Baumaßnahme im DG, Ostflügel gestoppt. Prüfung alternativer Standorte auf dem Schulgelände (siehe Vorlage 242/218/2012). Beschlussfassung im StR im Dezember 2012. | <sup>3)</sup> |
|----|------------|--------------|---|--|---------------|

1)  Projekt abgeschlossen (erscheint künftig nicht mehr in Übersicht)

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig