

## Übersicht über den Sachstand aller in Planung und Bau befindlichen Krippenplätze in Erlangen (noch nicht in Betrieb)

Einrichtung	sortiert nach Krippenbezirk	Neue Plätze	Straße	Sachstand am 22.11.2012
Krippe in der Kindertagesstätte „Regenbogen“	A – Erlangen Nordwest	12	Büchenbacher Anlage 29	Umwandlung einer Kindergarten- in eine Krippengruppe; Unterlagen zum Förderantrag/Bauantrag sind bei Jugendamt/Bauaufsicht am 08.06.2012 eingegangen; bauaufsichtliche Prüfung läuft; Unterlagen werden fachaufsichtlich nicht beanstandet. Der Träger ist aufgefordert, die Kostenaufstellung zu bearbeiten.
Krippe am Klinikum am Europakanal	A – Erlangen Nordwest	50	Am Europakanal	Die bauaufsichtliche Genehmigung wurde am 21.11.2012 erteilt, Begutachtung/Beschlussfassung in den Stadtratsgremien im Dez 2012
Krippe – im Montessori Kindergarten „Eidechsen“	A – Erlangen Nordwest	14	Naturbadstr.	Begutachtung/Beschlussfassung in den Stadtratsgremien im Dez 2012
Krippe und Kindergarten St. Johannes	B – Alterlangen	8	Schallershof Str. 26	Förderbescheid wurde am 03.08.12 erteilt; Umzug in Container August 2012, Baubeginn des Neubaus im September 2012 erfolgt, vorauss. Inbetriebnahme Ende 2013
Krippe in der Killingerstraße	B – Alterlangen	48	Killingerstr. 54	Zeitliche Verzögerungen entstanden durch Beauftragung eines neuen Architekten für das Vorhaben, eine erste Vorentwurfsskizze wurde in der 3. Novemberwoche vorgelegt.
Krippe im Kindergarten „Flohkiste“	B – Alterlangen	12	Hans-Sachs-Straße 2	Stadtrat hat am 25.10.2012 der Vorentwurfplanung zugestimmt; aktuell wird von GME und Abt. 512 der Zuwendungsantrag erstellt; geplante Inbetriebnahme Ende 2013, anschließend Sanierung des Kindergartens und der Außenanlage
Krippe in der Isarstr.	C – Anger	24	Isarstraße 10	Förderbescheid wurde am 28.03.2012 erteilt; Baubeginn Juli 2012; voraussichtliche Inbetriebnahme im Juli 2013
Krippe in der Anderlohrstraße	D – Zentrum & Nordost	10	Anderlohrstr. 31	Umnutzung von Räumen in der Georg-Zahn-Tagesstätte, Förderbescheid wurde im März 2012 an die Lebenshilfe erteilt. Die tatsächliche Durchführung der Baumaßnahme ist noch immer ungewiss, da der Freistaat Bayern für die Umnutzung der Schulräume nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz einen Rückzahlungsanspruch hat. Derzeit läuft die Klärung mit der Lebenshilfe.
Krippe des Uniklinikums	D – Zentrum & Nordost	42	Palmsanlage 2	Förderbescheid wurde im März 2012 erteilt, Grundstücksverkauf an die Uni im Mai 2012, Abbruch des bestehenden Gebäudes ist vollständig erfolgt; aktuell Bauphase, geplante Inbetriebnahme Juli/August 2013
Krippe im „Evangelischen Kindergarten“	D – Zentrum & Nordost	18	Bismarckstraße 19	Planung weitgehend abgestimmt, voraussichtliche Behandlung in den Stadtratsgremien im Januar 2013, soweit Baugenehmigung erteilt werden kann
Miniclub II	F – Bruck	21	Fürther Straße 26a	Umnutzung einer ehemaligen Anwaltskanzlei, Baugenehmigung wurde erteilt, vorauss. Inbetriebnahme Mitte Januar 2013
Krippe Buckenhofer Weg	F – Bruck	36	Buckenhofer Weg	Planungen erweisen sich als schwierig, Verlegen von 2 Leitungen (Strom, Telefon) auf dem Grundstück notwendig, Klärungsbedarf zur vorhandenen Entwässerungsanlage, ggf. ist Rückzieher des privaten Investors zu erwarten.
Krippe und Kindergarten „St. Peter und Paul“	F – Bruck	24	Boschstraße 3	Förderbescheid wurde Anfang April 2012 erteilt, Baubeginn Sommer 2012, geplante Inbetriebnahme Sept. 2013
Krippe in der Fürther Straße	F – Bruck	18	Fürther Str. 12	Investor stimmt derzeit den Bauantrag für einen reinen Wohnungsbau mit Bauaufsicht ab und beabsichtigt danach eine Nutzungsänderung für eine Krippe zu beantragen.
Kinderzentrum – Thomizil	G – Röthelheim & Südgelände	19	Liegnitzer Str. 20	Baugenehmigung wurde im März 2011, Förderbescheid im Sept. 2011 erteilt; derzeit Bauausführung; geplante Inbetriebnahme zum 01.09.2013

Technische Fakultät	G – Röthelheim & Südgelände	36	Erwin-Rommel-Str.	Planungsunterlagen wurden am 09.11.2012 beim Jugendamt eingereicht; derzeit Prüfung der am 22.11.2012 eingereichten Kostenaufstellung und Mietberechnung; geplante Begutachtung/Beschlussfassung in den Stadtratsgremien im Dez. 2012; vorauss. Baubeginn April 2013
Krippe und Kindergarten „St. Matthäus“	G – Röthelheim & Südgelände	24	Emil-Kränzlein-Str. 10	Der Rohbau ist erstellt, die Zimmerarbeiten für den Dachstuhl werden zu Beginn des kommenden Jahres ausgeführt, geplante Inbetriebnahme Herbst 2013
Krippe im Gemeindezentrum Frauenaarach	H – Erlangen Südwest	24	Gaisbühlstraße 4	Förderbescheid der Regierung am 04.10.12 ergangen, Baubeginn der Gesamtmaßnahme ist erfolgt (Kanalbauarbeiten Außenbereich, Abbruch- und Rohbauarbeiten) geplante Inbetriebnahme der Krippe Ende 2013
Kindergarten – Hl. Familie	I – Erlangen Südost	7	Saidelsteig 33	Stadtratsbeschluss am 25.10.2012; Förderantrag bei Regierung gestellt, vorauss. Baubeginn Frühjahr 2013
Kindergarten – St. Kunigund	I – Erlangen Südost	12	Holzschuerring 40	Planungsunterlagen wurden im April 2011 eingereicht. Da Funktionalität und Wirtschaftlichkeit nicht gegeben waren, wurde der Träger mit der Überarbeitung der Pläne beauftragt. Der Träger hat im Oktober 2012 neue Skizzen vorgelegt, die derzeit überprüft werden. Geplante Beschlussfassung in den Stadtratsgremien Anfang 2013.
<b>Summe Krippenplätze in Planung</b>		<b>459</b>		

## Übersicht über den Sachstand aller Krippen-Maßnahmen, die bereits in Betrieb sind, aber die Förderverfahren noch nicht abgeschlossen sind

Einrichtung	sortiert nach Krippenbezirk	Neue Plätze	Straße	Sachstand am 22.11.2012
Krippe – Unsere Liebe Frau	A – Erlangen Nordwest	1	Bischofsweiherstr. 32	Erweiterung der Krippe um 1 Platz auf insgesamt 13 Plätze ab 01.09.2012 Verwendungsnachweisprüfung bei Regierung
Kindergarten – „Tausendfüßler“	D – Zentrum & Nordost	6	Im Heuschlag 10	VN wurde vom Träger noch nicht eingereicht
Altstadt – Krippe	D – Zentrum & Nordost	12	Haagstraße 2	VN wurde vom Träger noch nicht eingereicht
Diakonisches Zentrum	E – Büchenbach – Dorf	12	Frauenauracher Str. 1a	VN wurde vom Träger noch nicht eingereicht
Heilig Kreuz	F – Bruck	14	Fürstenweg 28	VN-Prüfung wird in Kürze abgeschlossen
Krippe – „St. Sebald“	G – Röthelheim & Südgelände	12	Egerlandstr. 24	VN-Prüfung dauert bei Regierung wegen weiteren Klärungsbedarfs noch an
Krippengruppe „Kriegenbrunner Fröschla“	H – Erlangen Südwest	12	Wiener Str. 30	Vorläufiger Verwendungsnachweis wurde bei Regierung eingereicht; sobald Restarbeiten erfolgt sind, kann endgültiger Verwendungsnachweis bei der Regierung eingereicht werden und die noch ausstehenden Fördermittel abgerufen werden
Siekids	G – Röthelheim & Südgelände	50	Friedrich-Bauer-Straße 9	Inbetriebnahme Juli 2012, Abschlagszahlung erfolgt; Verwendungsnachweis ist vom Träger zu erbringen
Krippe in der Kindertageseinrichtung „Arche“	I – Erlangen Südost	12	Lachnerstraße 43	Inbetriebnahme September 2012, Abschlagszahlung erfolgt; Verwendungsnachweis ist vom Träger zu erbringen
Krippe und Kindergarten „Stadtinsel“	D – Zentrum & Nordost	12	Wasserturmstraße 16	Inbetriebnahme ist im November 2012 erfolgt

## Übersicht über den Sachstand aller sonstigen Maßnahmen, die nicht mit dem Krippenausbau zusammenhängen

Einrichtung	Stadtteil	Plätze	Straße	Sachstand am 22.11.2012
Siekids IV	Röthelheimpark	25 Kiga, 25 Hort	Doris-Ruppenstein-Str.	Neubau wird vollständig von Siemens finanziert; geplante Inbetriebnahme zum Sept. 2013
Städt. Kindergarten und Hort „Sandbergstraße“	Bruck		Sandbergstraße 6	Brandschutzsanierung ist erfolgt; Generalsanierung wird weiterhin dringend angestrebt
Löhehort	Sieglitzhof		Sieglitzhofer Str. 2	Verwendungsnachweisprüfung erfolgt bei Regierung
Thalermühle	Innenstadt	15 Kri.	Bayreuther Str. 11	Suche nach einem dauerhaften Standort läuft