

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste, IV. Quartal 2016 (Stand 31.12.2016)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 31.12.2016	
1	28.02.2012	272/177/2011	Mögliche Erweiterung der Turnhalle des Albert-Schweitzer-Gymnasiums; Fraktionsantrag ÖDP/SPD 131/2010	Beschluss Vorentwurf nach DA-Bau im StR 27.10.2016, anschließend FAG-Antrag und KIP-Antrag, sowie Beginn der Planerauswahl mittels VgV-Verfahrens.	1)
2	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	laufende Baumaßnahme; BA 1- BA3B fertiggestellt. Derzeit Bauarbeiten BA 4A. Gesamtfertigstellung geplant Herbst 2017.	1)
3	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium; Entwurfsplanung nach DABau 5.5.3	laufende Baumaßnahme. BA1-BA3 fertig gestellt. Neubau Pausenhalle seit 12.12.2016 in Betrieb. Derzeit Sanierung Hauptbau (BA4).	1)
4	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie- Therese-Gymnasium; Stand der Planung	siehe lfd. Nr. 8 (Rohbauarbeiten seit September 2016; z.Zt. Ausschreibungen Ausbaugewerke; Fertigstellung geplant November 2017)	1)
5	18.11.2014	24/010/2014	Fraktionsanträge 163/2014 und 202/2014 zum Haushalt 2015: Realisierung des Begegnungszentrums Erlangen West (Büchenbach)	unveränderter Sachstand: Die städtebaulichen Fragen sind durch Studie geklärt. Nächster Schritt ist die Durchführung ei- nes VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen. Amt 41 übernimmt hierzu die Aufgaben der Partizipation. Rea- lisierung ist abhängig von der Finanzierung im städtischen Haushalt.	1)




6	17.03.2015	242/057/2015	Neubau Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Gartenbühne, Ausschank incl. Freiflächen; Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführung. Fertigstellung März 2017	1)
7	23.06.2015	242/074/2015	Erba-Villa, Um- und Ausbau des Ober- und Dachgeschosses zum Soziokulturellen Stadtteiltreffs und barrierefreie Gebäudeerschließung Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme in Ausführung. Fertigstellung Innenräume abgeschlossen. Fertigstellung Außenanlagen Frühjahr 2017.	1)
8	20.10.2015	242/104/2015	Schulsanierungsprogramm Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium Erlangen; Planung nach DA-Bau 5.5.3, Entwurf	Rohbauarbeiten seit September 2016, z. Zt. Ausschreibungen Ausbaugewerke. Fertigstellung geplant November 2017	1)
9	20.10.2015	242/110/2015	Fraktionsantrag Erlanger Linke 138/2015 vom 21.09.2015: Sanierung Ohm-Turnhalle	Standortfragen mit Beschluss im StR am 17.03.2016 beantwortet, weitere Standortüberlegungen mit Beginn der Planung ab Mitte 2018	1)
10	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 - 2016 Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Sanierungsberich kleines Foyer: Maßnahme abgeschlossen. Lüftungszentrale auf Dach des Großen Foyers: Maßnahme in Ausführung. (Siehe MzK vom 29.11.2016)	1)
11	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf; Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung. Baubeginn Pfingsten 2016 erfolgt.	1)
12	16.02.2016	242/121/2015	Stadtarchiv; Außenabdichtungsmaßnahme Untergeschoss; Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2	Abdichtung der Kelleraußenwände abgeschlossen; Herstellung der Pflasterflächen Nord- und Ostseite bis Ende 2016. Gesamtfertigstellung im Frühjahr 2017.	1)

13	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße	Werk- und Detailplanung, Vorbereitung der Vergabe; Baubeginn Juni 2017.	1)
14	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle; BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Lüftungsinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)
15	12.04.2016	242/135/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle; BA 4.1 (Maßnahmen 2016) - Vergabe Elektroinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)
16	12.04.2016	242/136/2016	Einbau einer öffentlichen WC- Anlage in den ehemaligen Verkaufskiosk auf dem Hugenottenplatz mit dem Prädikat "Toi- lette für Alle"; Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführung. Fertigstellung Januar 2017.	1)
17	07.06.2016	242/143/2016	Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerk- statt, Bühne und Ausschank; Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA- Bau 9.1 (2)	Maßnahme in Ausführung. Fertigstellung März 2017.	1)
18	07.06.2016	242/147/2016	Generalsanierung Marie-Therese- Gymnasium; Vergabe von Ingenieurleis- tungen der technischen Gebäudeausrüs- tung (Anlagengruppen 4 und 5, Elektro- installationen) nach HOAI 2013	Das Ingenieurbüro wurde am 21.06.16 beauftragt.	1)
19	07.06.2016	242/149/2016	ssp Christian-Ernst-Gymnasium, Einbau eines Aufzugs und eines barriere- freien WCs; Vorentwurfsplanung nach DABau 4.5, Entwurfsplanung nach DA- Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung. Fertigstellung Herbst 2017 geplant.	1)

20	12.07.2016	242/152/2016	IT-Grundverkabelung an Schulen - Maßnahmen 2016; Beschlussfassung nach DABau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
26	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städtischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA - Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
27	08.11.2016	241/045/2016	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2017 des Amtes für Gebäudemanagement, siehe Arbeitsprogramm 2017 in gebundener Form ab Seite 67	Laufende Umsetzung. Über den aktuellen Stand wird in den Zwischenberichten Auskunft gegeben.	1)
28	08.11.2016	242/170/2016	Haushalt 2017: Planungskosten für Krippenausbau und Hort Kriegenbrunn	Antrag Nr. 157/2016 wurde mit dieser Vorlage abschließend bearbeitet; durch BWA am 08.11.2016 angenommen mit Änderungen und durch JHA am 17.11.2016 z.K. genommen; weitere Veranlassung abhängig von der Einstellung von Planungsmitteln in 2017	1)
29	29.11.2016	242/165/2016	Umbau des anzumietenden Erdgeschosses der Luitpoldstraße 8 für die altersgemischte Kindertageseinrichtung des Netzes für Kinder e. V.; Beschlussfassung gemäß DA- Bau 5.4/ DA- Bau 5.5.3 Vorentwurfs-/ Entwurfsplanung	Baubeginn Januar/Februar 2017.	1)
30	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Michael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt; Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.4. / 5.5.3	Vorlage im HFGA am 16.11.2016 einstimmig begutachtet und durch BWA am 29.11.2016 einstimmig beschlossen. Umsetzung BA I läuft planmäßig.	1)

31	29.11.2016	242/174/2016	Neubau einer 2-fach Turnhalle am MTG, Erlangen; Vergabe Heizungsinstallation	beauftragt: Fa. Karch OHG aus 90599 Diethofen am 02.12.2016.	1)
32	14.07.2015	242/089/2015	Rathaus, Umbau der Ausländerbehörde im 2. Obergeschoß; Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme abgeschlossen. Änderungen vorbehalten.	2)
33	22.09.2015	242/099/2015	Markgrafentheater Erlangen, Sanierung und Instandsetzung der Fassaden des Bühnenhauses und der Barockgarderoben; Beschluss nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Maßnahme abgeschlossen.	2)
34	19.01.2016	242/122/2015	Erneuerung der Brandmeldeanlage im Stadtmuseum	Maßnahme weitgehend abgeschlossen.	2)
35	03.05.2016	242/140/2016	E- Werk, Umbaumaßnahmen wegen der Erweiterung des angrenzenden Schalthauses der ESTW und des Abbruchs des "Weinhauses" der ESTW; Beschlussfassung nach DA- Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Die Maßnahme wurde im Dezember 2016 abgeschlossen.	2)
36	07.06.2016	242/142/2016	Klimatisierung der Räume Hort unterm Regenbogen	Vorlage wurde am 07.06.2016 im BWA einstimmig beschlossen, zugehöriger Fraktionsantrag 023/2016 ist damit bearbeitet. Im Budget 2017 sind 50.000 EUR dafür vorgesehen.	2)
37	08.11.2016	242/166/2016	Haushalt 2017: Wartung Induktionsanlagen	Antrag Nr. 119/2016 wurde mit dieser Vorlage abschließend bearbeitet; durch BWA am 08.11.2016 einstimmig angenommen; keine w.V.	2)

38	08.11.2016	242/167/2016	Haushalt 2017: Bei Renovierung / Neubau öffentlicher Toiletten Barrierefreiheit anstreben	Antrag Nr. 102/2016 wurde mit dieser Vorlage abschließend bearbeitet; durch BWA am 08.11.2016 einstimmig angenommen; keine w.V.	2)
39	08.11.2016	242/168/2016	Ohmgymnasium - Beantwortung des Fraktionsantrags der Erlanger Linke Nr. 127/2016: Haushalt 2017: Dreifachturnhalle für das Ohmgymnasium	Antrag Nr. 127/2016 wurde beantwortet; durch BWA am 08.11.2016 mehrheitlich angenommen.	2)
40	08.11.2016	242/169/2016	Haushalt 2017: Pufferbau FOS/BOS; Zeitplan des Neubaus "Puffergebäude" im "Campus Berufliche Bildung" einhalten, Fraktionsantrag CSU 151/2016 vom 18.10.2016	Antrag Nr. 151/2016 wurde beantwortet; durch BWA am 08.11.2016 einstimmig angenommen.	2)

- 1)  Projektbearbeitung planmäßig
- 2)  Projekt abgeschlossen
- 3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig