

Amt für Gebäudemanagement der Stadt Erlangen (Amt 24)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling**hier: **Beschlussüberwachungsliste, I. Quartal 2017 (Stand 31.03.2017)**

Nr.	Datum	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand zum 31.03.2017	
1	27.11.2012	242/260/2012	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Albert-Schweitzer-Gymnasium – Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	BA 4A fertiggestellt, BA 4B (=letzter BA) im Bau, Gesamtfertigstellung Gebäude ca. Sept 2017, Außenanlagen Ende 2017/Frühjahr 2018	1)
2	19.11.2013	242/333/2013	Schulsanierungsprogramm: Sanierung und Erweiterung Ohm-Gymnasium – Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	BA4 (Hauptbau) derzeit in Ausführung; Fertigstellung BA4 voraussichtlich Aug. 2017, danach Beginn BA5 und Außenanlagen (1. Bauabschnitt)	1)
3	07.10.2014	242/035/2014/1	Schulsanierungsprogramm: Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium – Stand der Planung	Rohbauarbeiten 75%, Haustechnik/Ausbau ab Mai 2017, 95% Leistungen vergeben, Stand Fertigstellung Dezember 2017	1)
4	18.11.2014	24/010/2014	Fraktionsanträge 163/2014 und 202/2014 zum Haushalt 2015: Realisierung des Begegnungszentrums Erlangen West (Büchenbach)	unveränderter Sachstand: Die städtebaulichen Fragen sind durch Studie geklärt. Nächster Schritt ist die Durchführung eines VgV-Verfahrens zur Vergabe der Architektenleistungen. Amt 41 übernimmt hierzu die Aufgaben der Partizipation. Realisierung ist abhängig von der Finanzierung im städtischen Haushalt.	1)
5	17.03.2015	242/057/2015	Neubau Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Gartenbühne, Ausschank incl. Freiflächen – Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Einweihungsfeier geplant am 19. Mai 2017.	1)


6	20.10.2015	242/104/2015	Schulsanierungsprogramm Neubau 2-fach Sporthalle Marie-Therese-Gymnasium Erlangen – Planung nach DA-Bau 5.5.3, Entwurf	Rohbauarbeiten 75%, Haustechnik/Ausbau ab Mai 2017, 95% Leistungen vergeben, Stand Fertigstellung Dez. 2017	1)
7	20.10.2015	242/110/2015	Fraktionsantrag Erlanger Linke 138/2015 vom 21.09.2015: Sanierung Ohm-Turnhalle	Standortfragen mit Beschluss im StR am 17.03.2016 beantwortet, weitere Standortüberlegungen in Abhängigkeit der Realisierung Sporthalle Hartmannstraße	1)
8	08.12.2015	242/119/2015	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, Bauabschnitt 4.1 – 2016 Vorentwurfs-/ und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Sanierungsbereich kleines Foyer: Maßnahme abgeschlossen. Lüftungszentrale auf Dach des Großen Foyers: Maßnahme in Ausführung. Fertigstellung bis Sommer 2017.	1)
9	19.01.2016	242/123/2015	Erweiterung Kinderhaus Eltersdorf – Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Baubeginn Pfingsten 2016 erfolgt – witterungsbedingt und durch einen Wasserschaden verzögert sich die Baufertigstellung bis ca. IV. Quartal 2017	1)
10	16.02.2016	242/121/2015	Stadtarchiv, Außenabdichtungsmaßnahme Untergeschoss – Änderungsplanung nach DA-Bau 9.1 Abs. 2	Fertigstellung der Außenbereiche im April 2017, Maßnahmen im Innenbereich voraussichtlich bis Herbst 2017	1)
11	12.04.2016	242/132/2016	Umbau und Sanierung Kinderhort Reinigerstraße	Ausschreibungen Paket 1 mit Submissionen am 11.04.2017, Aufstellung Containeranlage im April/Mai 2017, geplanter Baubeginn Juni 2017	1)
12	12.04.2016	242/134/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) – Vergabe Lüftungsinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)

13	12.04.2016	242/135/2016	Sanierung Heinrich-Lades-Halle, BA 4.1 (Maßnahmen 2016) – Vergabe Elektroinstallation	Maßnahme in Ausführung.	1)
14	07.06.2016	242/143/2016	Jugendtreff Innenstadt mit Fahrradwerkstatt, Bühne und Ausschank – Änderung der Entwurfsplanung, Beschluss nach DA- Bau 9.1 (2)	Einweihungsfeier geplant am 19. Mai 2017	1)
15	07.06.2016	242/147/2016	Generalsanierung Marie-Therese- Gymnasium – Vergabe von Ingenieurleistungen der tech- nischen Gebäudeausrüstung (Anlagengrup- pen 4 und 5, Elektroinstallationen) nach HOAI 2013	Das Ingenieurbüro wurde am 21.06.16 beauftragt.	1)
16	07.06.2016	242/149/2016	Schulsanierungsprogramm Christian-Ernst-Gymnasium, Einbau eines Aufzugs und eines barriere- freien WCs – Vorentwurfsplanung nach DA-Bau 4.5, Entwurfsplanung nach DA-Bau 5.5.3	Aufzugsschacht in Bauausführung, Fertigstellung Herbst 2017 geplant; barrierefreies WC fertig gestellt.	1)
17	20.09.2016	242/145/2016	Unterbringung von Flüchtlingen im Rahmen der Jugendhilfe; Umbau und Sanierung von Teilen des städ- tischen Gebäudes Schillerstr. 52a; Beschluss der Entwurfsplanung gemäß DA-Bau 5.5.3	Maßnahme in Ausführung.	1)
18	08.11.2016	241/045/2016	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2017 des Amtes für Gebäudemanagement, siehe Arbeitsprogramm 2017 in gebundener Form ab Seite 67	Laufende Umsetzung. Über den aktuellen Stand wird in den Zwischenberichten Auskunft gegeben.	1)

19	29.11.2016	242/165/2016	Umbau des anzumietenden Erdgeschosses der Luitpoldstraße 8 für die altersgemischte Kindertageseinrichtung des Netzes für Kinder e. V. – Beschlussfassung gemäß DA-Bau 5.4/ DA-Bau 5.5.3 Vorentwurfs-/ Entwurfsplanung	Maßnahme in Ausführung, Fertigstellung Mai 2017.	1)
20	29.11.2016	242/172/2016	Umbau und Sanierung des Bürogebäudes Michael-Vogel-Straße 4, Friedhofsamt – Vorentwurf- und Entwurfsbeschluss nach DA-Bau 5.4./5.5.3	Vorlage im HFGA am 16.11.2016 einstimmig begutachtet und im BWA am 29.11.2016 einstimmig beschlossen. Umsetzung BA I läuft.	1)
21	17.01.2017	242/176/2016	Schulsanierung Marie-Theres-Gymnasium – Vergabe Planungsleistung Tragwerksplanung	Entwurfsplanung bis Mai 2017, danach DA-Bau-Beschluss 5.5.3	1)
22	14.02.2017	242/181/2017	Umbau der angemieteten Flächen der Friedrichstr. 33 zu einem Ausweichquartier für die Jugendkunstschule während der Sanierung des Frankenhof – Beschluss nach DA-Bau 5.5.3, Entwurfsplanung mit Kostenberechnung	Werk- und Ausführungsplanung, Baubeginn Juni 2017.	1)
23	23.06.2015	242/074/2015	Erba-Villa, Um- und Ausbau des Ober- und Dachgeschosses zum Soziokulturellen Stadteiltreffs und barrierefreie Gebäudeerschließung – Vorentwurfs- und Entwurfsplanung, Beschluss nach DA-Bau 5.4 / 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen.	2)
24	12.04.2016	242/136/2016	Einbau einer öffentlichen WC- Anlage in den ehemaligen Verkaufskiosk auf dem Hugentotenplatz mit dem Prädikat "Toilette für Alle" – Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3 Entwurfsplanung	Einweihung Januar 2017, Maßnahme ist abgeschlossen.	2)

25	12.07.2016	242/152/2016	IT-Grundverkabelung an Schulen – Maßnahmen 2016 – Beschlussfassung nach DA-Bau 5.5.3	Maßnahme ist abgeschlossen.	2)
26	08.11.2016	242/170/2016	Haushalt 2017: Planungskosten für Krippen- ausbau und Hort Kriegenbrunn	Antrag Nr. 157/2016 wurde mit dieser Vorlage abschlie- ßend bearbeitet.	2)
27	29.11.2016	242/174/2016	Neubau einer 2-fach Turnhalle am MTG, Er- langen – Vergabe Heizungsinstallation	Vergabe erfolgte am 08.11.2016 an Fa. Karch OHG aus 90599 Dietershofen	2)
28	14.02.2017	242/186/2017	Sanierung 2-fach Sporthalle und Anbau 1-fach Sporthalle am Albert-Schweitzer- Gymnasium – Vergabe von Architektenleistun- gen nach VgV-Verfahren.	Maßnahme ist abgeschlossen.	2)

1)  Projektbearbeitung planmäßig

2)  Projekt abgeschlossen