

VI/66/BA007/ T. 2394

I:\A66\66-Vorzimmer\AUSSCHUS\Allgemein\2018\Beschlusskontrolle BWA_Stand 31_12_2017.doc

Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: IV. Quartal 2017**

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
24.06.2014	66/010/2014	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; derzeit noch Restarbeiten mit Behebung der Entwässerungsproblematik; Abrechnung steht noch aus	2)
17.03.2015	66/056/2015	DA Bau-Beschluss - Ausführungsplanung zur Erschließung des Baugebietes BP E381 – Südwestlich Eltersdorfer Straße –	Derzeit Umsetzung durch Investor, Resterschließung steht noch aus	2)
21.04.2015	66/062/2015	Neubau Unterführung Bahnhof Bruck – Rampe West hier: Vergabe der Stahlbetonarbeiten	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
21.04.2015	66/063/2015	Sanierung der Straßenbrücke über die Gleisanlage im Zuge Pappenheimer Straße (BW 8.22); hier: DA Bau-Beschluss	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
23.06.2015	66/072/2015	Ortsumgehung Eltersdorf – Beschluss der Vorzugsvariante und Beauftragung der Stufe 2 der Ingenieurleistungen	Die weiteren Planungsleistungen sind beauftragt.	2)
23.06.2015	66/075/2015	Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselbergstraße – Beschluss nach DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
23.06.2015	66/077/2015	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Schillerstraße – Beschluss nach DA Bau	Projekt abgeschlossen	1)
08.12.2015	66/096/2015	DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage – Entwurfsplanung Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße	Bauliche Umsetzung läuft (Restarbeiten)	2)
12.04.2016	66/113/2016	Erneuerung des Gehweges in der Fließbachstraße zwischen Äußerer Brucker Straße und Hertleinstraße	Bauarbeiten abgeschlossen, Schlussrechnung liegt seit Mitte Febr. 2018 vor und ist in Bearbeitung	2)
12.04.2016	66/118/2016	Beschluss nach DA Bau – BW 5.33 Rittersbachverrohrung unterhalb der Gundstraße und der Frauenaucher Straße - Teilerneuerung	Projekt abgeschlossen	1)
03.05.2016	66/120/2016	Beschluss nach DA Bau – Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Hindenburgstraße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
07.06.2016	66/124/2016	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Erschließung Klosterwald 15; DA Bau-Beschluss Ausführungsplanung Straßenbau	Umsetzung durch Investor; voraussichtlich bis Mitte April 2018 abgeschlossen	2)
12.07.2016	66/126/2016	DA-Bau Beschluss; Fußgängerstege über den Röthelheimgraben; hier: Neubau und Rückbau von Fußgängerstegen	Projekt abgeschlossen	1)
20.09.2016	66/134/2016	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau, Brücken- und Bauwerkssanierung 2016; Sanierung Kappellensteg über dem MD-Kanal	Projekt abgeschlossen	1)
20.09.2016	66/139/2016	Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3	Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern läuft (Restarbeiten)	2)
20.09.2016	66/140/2016	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau, DA Bau 5.5.3 Entwurfsplanungsbeschluss für die Teilerneuerung der Kreuzungssignalanlagen Am Europakanal/Frankenwaldallee und Am Europakanal/Steigerwaldallee	Projekt abgeschlossen	1)
11.10.2016	66/143/2016	DA Bau-Beschluss, Ausbau der Schiller-/Loewenichstraße mit Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße	Auftrag erteilt, Baubeginn 12.03.2018	2)
11.10.2016	66/145/2016	Fraktionsantrag Nr. 045/2016 F.W.G.; hier: Querungshilfe Ortsteil Neuses, Niederndorfer Straße auf Höhe Bushaltestelle	Überplanung auf Grund von Einwänden des Staatlichen Bauamtes Nürnberg als zuständiger Straßenbaulastträger in Bearbeitung	2)
11.10.2016	66/147/2016	DA Bau-Beschluss, Erneuerung BW 5.26 Bimbachbrücke im Zuge der Steudacher Straße	Projekt abgeschlossen	1)
11.10.2016	66/149/2016	DA Bau-Beschluss, Sicherheitskonzept Bergkirchweih - Geländernerneuerung	Projekt abgeschlossen	1)
17.01.2017	66/161/2016	BÜV Hüttendorf vom 06.10.2016 – Antrag gem. Art.18 Abs.4 GO; hier: Grundlegende Sanierung/Belagserneuerung Michelbacher Straße	Maßnahme zur Durchführung in 2018 vorgesehen	2)
14.02.2017	66/168/2017	Gutachten/Beschluss; Vergabe Ausbau Büchenbacher Damm	Maßnahme bis auf Restarbeiten baulich abgeschlossen.	2)
14.02.2017	66/164/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Cluster Sophienstraße	Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute Ausschreibung im Frühjahr 2018	3)
14.02.2017	66/169/2017	DA Bau-Beschluss; Neubau einer Bike & Ride-Anlage am S-Bahn-Halt Erlangen-Bruck (Ostseite) – Entwurfsplanung Straßenbau	Maßnahme baulich abgeschlossen; Restarbeiten im Frühjahr 2018	2)

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
14.03.2017	66/172/2017	Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerungen; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2017 gemäß DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen	1)
04.04.2017	66/176/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Schellingstraße	Ausschreibung musste aufgehoben werden. Der Projektterminplan wird mit EB77 erneut abgestimmt.	3)
09.05.2017	66/181/2017	Vergabebeschluss – Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2017 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2017 – Stadtgebiet	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Schlussrechnung in Bearbeitung	2)
09.05.2017	66/183/2017	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Ausbau Weinstraße östlich des S-Bahn-Halt Erlangen, Entwurfsplanung Straßenbau	Umsetzung zusammen mit DB in 2018 vorgesehen	2)
09.05.2017	66/184/2017	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Sanierung Fuß- und Radwegsteg in Frauenaarach parallel zur Brückenstraße	Maßnahme im Bau	2)
09.05.2017	66/187/2017	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Röthelheim	Ausschreibung musste aufgehoben werden. Erneute Ausschreibung im Frühjahr 2018	3)
09.05.2017	66/188/2017	Neubau einer Bike & Ride-Anlage am S-Bahn-Halt Erlangen-Bruck (Ostseite); hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten	Maßnahme bis auf Restarbeiten abgeschlossen	2)
20.06.2017	66/191/2017	Vergabebeschluss – Gutachten Erneuerung der Fahrbahnen des Büchenbacher Damms – Schutzplanken	Maßnahme bis auf Restarbeiten baulich abgeschlossen	2)
20.06.2017	66/192/2017	DA-Bau Beschluss Sanierung Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet	Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute Ausschreibung im Sommer 2018	3)
20.06.2017	66/193/2017	DA-Bau Beschluss - Sanierung Unterführung Dompfaffstraße und Kosbacher Damm	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus	2)
20.06.2017	66/194/2017	Änderung der Straßenausbaubeitragssatzung mit dem Ziel der verstärkten Nach- und Neupflanzung von Straßenbäumen; Fraktionsantrag Nr. 044/2017 der Grüne Liste Stadtratsfraktion	Beschluss wurde abgesetzt, erneute Vorlage im BWA am 10.04.2018	2)
11.07.2017	66/198/2017	Erneuerung der Straßenüberführung Weinstraße (Kreisstraße ER3) im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen	1)
11.07.2017	66/199/2017	Erneuerung der Fuß- und Radwegüberführung Eltersdorf (Sonnenstraße) im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der BAB A3 im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen	1)

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
11.07.2017	66/196/2017	Rückbau/Instandsetzung Granitbänderungen Nürnberger Straße; hier: Genehmigung Ausführungsplanung gem. DA Bau Pkt. 5.5	1. Bauabschnitt in 12/2017 abgeschlossen; Baubeginn 2. Bauabschnitt ab 04/2018 vorgesehen	2)
11.07.2017	66/200/2017	DA Bau-Beschluss; Sicherheitskonzept Bergkirchweih - Geländeerneuerung	Bauliche Umsetzung läuft	2)
19.09.2017	66/204/2017	Sanierung Waldweg in der Brucker Lache; hier: Fraktionsantrag Nr. 059/2017 der Fraktion Grüne Liste	Abstimmung bezüglich Mitwirkung von Amt 31 ist im Gange	2)
17.10.2017	66/209/2017	Vergabe Straßenbau BP 412 Einmündung Adenauerring	Maßnahme im Bau	2)
17.10.2017	66/207/2017	Erhöhung der Projektkosten und Erweiterung des Gesamtauftrages für die Neuasphaltierung der Geh- und Radwegerampen	Maßnahme abgeschlossen	1)
17.10.2017	66/206/2017	Mittelbereitstellung für Nachzahlung von Kanalbenutzungsgebühren an den EBE	Mittel genehmigt	1)
17.10.2017	66/208/2017	Zwischenbericht des Amtes 66 Budget- und Arbeitsprogramm 2017 – Stand 30.09.2017	umgesetzt, Maßnahmen mussten zum Teil auf das Jahr 2018 verschoben werden	1)
17.10.2017	66/205/2017	Detaillierte Kosten- und Konfliktaufstellung bei der Nach- und Neupflanzung von Bäumen im Straßenraum mit dem Ziel wesentlich mehr Straßenbäume zu pflanzen; hier: Antrag der Fraktion Grüne Liste Nr. 045/2017	Fraktionsantrag erledigt	1)
17.10.2017	66/210/2017	Neubau eines Geh- und Radweges im Regnitzgrund zwischen Erlangen – Bruck und Frauenaurach – DA-Bau Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Bau des West-Ost-Teilstückes längs der Bahnlinie in 2018	2)
07.11.2017	66/215/2017	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2018 des Tiefbauamtes; siehe Arbeitsprogramm 2018 in gebundener Form ab Seite 379 -384	Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2018 beschlossen	1)
28.11.2017	66/221/2017	Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramms 2017; hier: Auftragserweiterung Fahrbahndeckenerneuerung 2017 – Stadtgebiet	Maßnahme baulich abgeschlossen, Schlussrechnung in Bearbeitung	2)
28.11.2017	66/217/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Cluster Reinigerstraße (Reinigerstraße-West und Albert-Rupp-Straße	Maßnahme wird im Jahr 2018 ausgeschrieben	2)
28.11.2017	66/220/2017	Sanierung/Teilerneuerung der Steinforstgrabenverrohrung unterhalb der Schallershofener Straße und dem Kosbacher Damm BW 5.41	Bauliche Umsetzung läuft	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet