

VI/66/BA007/ T. 2394

I:\A66\66-Vorzimmer\AUSSCHUS\Allgemein\2019\Beschlusskontrolle BWA_Stand IV. Quartal 2018.doc

Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)**Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: IV. Quartal 2018**

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|--|--|----|
| 24.06.2014 | 66/010/2014 | Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus | 2) |
| 17.03.2015 | 66/056/2015 | DA Bau-Beschluss - Ausführungsplanung zur Erschließung des Baugebietes BP E381 – Südwestlich Eltersdorfer Straße – | Derzeit Umsetzung durch Investor, Resterschließung steht noch aus | 2) |
| 23.06.2015 | 66/075/2015 | Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselbergstraße – Beschluss nach DA Bau | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Schlussrechnung angewiesen; Einspruch Baufirma | 2) |
| 08.12.2015 | 66/096/2015 | DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage –Entwurfsplanung Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus | 2) |
| 03.05.2016 | 66/120/2016 | Beschluss nach DA Bau – Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Hindenburgstraße | Bauliche Umsetzung und Abrechnung abgeschlossen | 1) |
| 20.09.2016 | 66/139/2016 | Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3 | Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern läuft (Restarbeiten) | 2) |
| 11.10.2016 | 66/143/2016 | DA Bau-Beschluss, Ausbau der Schiller-/Loewenichstraße mit Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße | Maßnahme in Bau | 2) |
| 11.10.2016 | 66/145/2016 | Fraktionsantrag Nr. 045/2016 F.W.G.; hier: Querungshilfe Ortsteil Neuses, Niederndorfer Straße auf Höhe Bushaltestelle) | Überplanung auf Grund von Einwänden des Staatlichen Bauamtes Nürnberg als zuständiger Straßenbaulastträger weiter in Bearbeitung | 2) |
| 14.02.2017 | 66/164/2017 | DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Cluster Sophienstraße (Schellingstraße Süd, Theodor-von-Zahn-Straße, Mozartstraße, Anton-Bruckner Straße) | Bauliche Umsetzung in 2019 vorgesehen | 2) |
| 14.02.2017 | 66/169/2017 | DA Bau-Beschluss; Neubau einer Bike & Ride-Anlage am S-Bahn-Halt Erlangen-Bruck (Ostseite) – Entwurfsplanung Straßenbau | Maßnahme baulich abgeschlossen; Schlussrechnung liegt noch nicht vor | 2) |

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|--|---|----|
| 04.04.2017 | 66/176/2017 | DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Schellingstraße | Ausschreibung musste aufgehoben werden. Der Projektterminplan wird mit EB77 erneut abgestimmt. Realisierung in Abhängigkeit der vorhandenen Personalkapazitäten | 3) |
| 09.05.2017 | 66/183/2017 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Ausbau Weinstraße östlich des S-Bahn-Halt Erlangen, Entwurfsplanung Straßenbau | Umsetzung als alleinige städtische Maßnahme vorgesehen, da Umsetzung zusammen mit DB nicht möglich war. | 2) |
| 09.05.2017 | 66/184/2017 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Sanierung Fuß- und Radwegsteg in Frauenaaurach parallel zur Brückenstraße | Maßnahme und Abrechnung abgeschlossen | 1) |
| 09.05.2017 | 66/187/2017 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Straße Am Röthelheim | Ausschreibung musste aufgehoben werden; Realisierung in Abhängigkeit der vorhandenen Personalkapazitäten ab 2020 | 3) |
| 20.06.2017 | 66/192/2017 | DA-Bau Beschluss Sanierung Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet | Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute Ausschreibung im Sommer 2019 | 2) |
| 11.07.2017 | 66/200/2017 | DA Bau-Beschluss; Sicherheitskonzept Bergkirchweih - Geländereenerneuerung | Bauliche Umsetzung läuft, Abrechnung steht noch aus. | 2) |
| 19.09.2017 | 66/204/2017 | Sanierung Waldweg in der Brucker Lache; hier: Fraktionsantrag Nr. 059/2017 der Fraktion Grüne Liste | Abstimmung bezüglich Mitwirkung von Amt 31 erfolgt. Sachverhaltsdarstellung als Beschlussvorlage in Bearbeitung. | 2) |
| 17.10.2017 | 66/210/2017 | Neubau eines Geh- und Radweges im Regnitzgrund zwischen Erlangen – Bruck und Frauenaaurach – DA-Bau Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau | West-Ost-Teilstück längs der Bahnlinie fertiggestellt | 2) |
| 28.11.2017 | 66/217/2017 | DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Cluster Reinigerstraße (Reinigerstraße-West und Albert-Rupp-Straße | Maßnahme wird im Laufe des Jahres 2019 ausgeschrieben | 2) |
| 28.11.2017 | 66/220/2017 | Sanierung/Teilerneuerung der Steinforstgrabenverrohrung unterhalb der Schallershofer Straße und dem Kosbacher Damm BW 5.41 | Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus. | 2) |
| 16.01.2018 | 66/225/2017 | Instandsetzung Straßenbrücke Sylvaniastraße über MD-Kanal BW 1.11 | Sanierung Anprallschaden in 2019 | 2) |
| 16.01.2018 | 66/226/2017 | Bürgerversammlung Eltersdorf vom 05.10.2017 hier: Antrag Asphaltierung Bürgersteig Eltersdorfer Str. 9 – 9c | Verkehrssicherheit durch provisorische Maßnahmen bereits hergestellt, endgültige Umsetzung wird Bestandteil des Arbeitsprogrammes 2019. | 2) |

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|--|---|----|
| 06.03.2018 | 66/231/2018 | Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerung; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2018 gem. DA Bau | Bauliche Umsetzung wird im März/April 2019 fortgesetzt. | 2) |
| 06.03.2018 | 66/234/2018 | Brücken- und Bauwerkssanierung 2018; hier: Membacher Steg über dem MD-Kanal BW 1.02 | Bauliche Umsetzung ab 18.03.2019 | 2) |
| 06.03.2018 | 66/236/2018 | Neubau einer Bike & Ride-Anlage am S-Bahn-Halt Erlangen-Bruck (Westseite); DA Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau | Maßnahme abgeschlossen | 1) |
| 10.04.2018 | 66/238/2018 | Bedarfsbeschluss gemäß DA Bau 5.3; Sonderprogramm Teilerneuerung ausfallgefährdeter Lichtsignalanlagen | Bedarfsbeschluss abgeschlossen, Mittel sind im Investitionsprogramm eingestellt. | 1) |
| 10.04.2018 | 66/243/2018 | Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in dem Cluster Breslauer Straße | Maßnahme wird in Abhängigkeit der vorhandenen Personalkapazitäten im Jahr 2020 ausgeschrieben. | 3) |
| 08.05.2018 | 66/245/2018 | Sicherheitskonzept Bergkirchweih – Geländeerneuerung; Baumaßnahme 2019 – Erichkeller Prio. 2.2 | Bauliche Umsetzung läuft | 1) |
| 08.05.2018 | 66/246/2018 | Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke Lammersteg über die Schwabach | Bauliche Umsetzung wird vorbereitet, Ausschreibung läuft | 2) |
| 08.05.2018 | 66/247/2018 | Neubau der Erschließungsstraße am Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; hier: Beschluss der Entwurfsplanung öffentliche Erschließungsstraße | Durchführung der Straßenbauarbeiten als Vorer-schließung ab Frühjahr 2019 | 2) |
| 08.05.2018 | 66/249/2018 | Neubau der Brücken Eltersdorfer Straße und Am Pestalozziring über die BAB A3; Straßenbeleuchtung und Illumination der Bauwerke mit indirektem LED | Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern Am Pestalozziring seit 2018 in Betrieb; Eltersdorfer Straße geht ab Februar 2019 in Betrieb | 2) |
| 12.06.2018 | 66/250/2018 | Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) | Rechtlich und redaktionell abgeschlossen | 1) |
| 12.06.2018 | 66/251/2018 | Gehweg Preußensteg, barrierefreier Zugang zur Bushaltestelle „Erlangen Süd“ | Maßnahme abgeschlossen | 1) |
| 12.06.2018 | 66/253/2018 | Umbau der Kreuzung Frauenaauracher Straße / Gundstraße / Am Hafen; DA-Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau | Baudurchführung in 2019 | 2) |
| 12.06.2018 | 66/255/2018 | Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters; hier: Anträge 3.1 – 3.1 Stadtteilbeirat Ost vom 28.02.2018; Befestigung, Sanierung und Beleuchtung der Geh-/Radwege an der Sieglitzhofer Straße | Zuständigkeit überwiegend beim Straßenbauamt Nürnberg; städtischer Maßnahmenbedarf wurde vorgenommen. | 1) |

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|---|---|----|
| 10.07.2018 | 66/261/2018 | Gutachten-Vergabebeschluss BP 412 – Häuslinger Wegäcker West, Vorerschließung BA I; Vergabe Straßenbauarbeiten | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 10.07.2018 | 66/256/2018 | Mittelbereitstellung für IvP-Nr. 541.610 „Bushaltestellen“ | Mittel bereitgestellt | 1) |
| 10.07.2018 | 66/257/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA-Bau; Beleuchtung des barrierefreien Zuganges zur Bushaltestelle „Erlangen Süd“ unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Aspekte | Bisher mangels personeller Kapazitäten keine Pla- nung erfolgt | 3) |
| 10.07.2018 | 66/258/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Bebauungsplan Nr. 411 / Lindnerstr. – Häuslinger Wegäcker Mitte; Entwurfsplanung Straßenbau | Beginn Bau der Lindnerstraße in 2019 | 2) |
| 10.07.2018 | 66/259/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Bebauungsplan Nr. 436 – Siemens Campus, Modul 2 Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau Planstraße 2.1 und 2.2 | Bauliche Umsetzung durch Erschließungsträger | 2) |
| 10.07.2018 | 66/262/2018 | Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters hier: Antrag Stadtteilbeirat Anger/Bruck vom 20.03.2018 Zustandsverbesserung des Radweges nördlich des Zentralfried- hofes | Umsetzung wird in das Arbeitsprogramm des laufen- den Unterhaltes für 2019 aufgenommen | 2) |
| 10.07.2018 | 66/263/2018 | DA Bau-Beschluss; Ortsumgehung Eltersdorf Vorentwurf (Entwurfsplanung) und Einleitung und Einleitung des Planfeststellungsverfahrens | Einleitung des Planfeststellungsverfahrens ist bean- tragt. | 2) |
| 18.09.2018 | 66/274/2018 | Sicherheitskonzept Bergkirchweih – Geländeerneuerung – Priorität 2.2; hier Vergabe von Abbruch- und Rohbauarbeiten | Auftrag wurde erteilt | 1) |
| 18.09.2018 | 66/267/2018 | Zwischenbericht des Amtes 66; Budget und Arbeitsprogramm 2018 – Stand 31.07.2018 | Umgesetzt, Maßnahmen mussten zum Teil auf das Jahr 2019 verschoben werden. | 1) |
| 18.09.2018 | 66/268/2018 | FDP-Fraktionsantrag 06/2018 – Entfernung Granitbänder Nürnberger Straße | auf Oktober BWA vertagt | 1) |
| 18.09.2018 | 66/270/2018 | DA Bau-Beschluss; Brücken- und Bauwerkssanierung 2018; Überbauerneuerung von Fuß- und Radwegstegen im BP 403 und BP 403 A | Baumaßnahme im November 2018 abgeschlossen und abgerechnet. | 1) |
| 18.09.2018 | 66/271/2018 | Einziehung eines Eigentümerweges im Bereich Siemens Cam- pus | Einziehung rechtskräftig erfolgt | 1) |

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

| BWA am | Vorlagen-Nr. | Beschluss | Umsetzungsstand | |
|------------|--------------|--|--|----|
| 18.09.2018 | 66/273/2018 | DA Bau-Beschluss; Taubenvergrämung unter der Brücke Werner-von-Siemens-Straße | Maßnahme im Januar abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus. | 2) |
| 09.10.2018 | 66/268/2018 | FDP-Fraktionsantrag 06/2018 – Entfernung Granitbänder Nürnberger Straße | Planung und Abstimmung mit den Behindertenvertretungen in Vorbereitung | 2) |
| 09.10.2018 | 66/277/2018 | Mittelbereitstellung für die Nachzahlung von Kanalbenutzungsgebühren an den EBE (Endabrechnung 2017) | Mittel bereitgestellt | 1) |
| 09.10.2018 | 66/278/2018 | Antrag TOP 6 „Beleuchtung in der Hahnemannstraße“ aus der 2. Sitzung des Stadtteilbeirates Ost vom 18.07.2018 | Bauliche Umsetzung in 2019 | 2) |
| 06.11.2018 | 66/281/2018 | BP411 – Lindnerstraße hier: Antrag auf Mittelnachbewilligung zum HH 2019 | Mittel bereitgestellt | 1) |
| 06.11.2018 | 66/282/2018 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2019 des Tiefbauamtes; siehe Arbeitsprogramm 2019 in gebundener Form ab Seite 341 – 347 | Fachamtsbudget und Arbeitsprogramm 2019 beschlossen | 1) |
| 27.11.2018 | 66/284/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Neubau Memelstraße zwischen Nürnberger Straße und Zeppelinstraße; Entwurfsplanung Straßenbau | Baudurchführung in 2019 | 2) |
| 27.11.2018 | 66/285/2018 | Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau BW 05_37 Stahlrohrdurchlässe Steinforstgraben In der Reuth Erneuerung Korrosionsschutz | Baudurchführung ab Juni 2019 | 2) |
| 27.11.2018 | 66/287/2018 | Bebauungsplan Nr. 435 und 436 – Siemens Campus Modul 1 und 2; Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau für den Ausbau der Günther-Scharowsky-Straße | Baudurchführung des BA I der Günther-Scharowsky-Straße in 2019 | 2) |

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet