




VI/66/BA007/ T. 2394

I:\A66\66-Vorzimmer\AUSSCHUS\Allgemein\2019\Beschlusskontrolle BWA\_Stand II. Quartal 2019.doc


**Tiefbauamt der Stadt Erlangen (Amt 66)****Strategisches Management – Beschlusscontrolling****hier: Beschlussüberwachungsliste für den Bau- und Werkausschuss, Stand: II. Quartal 2019**

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
24.06.2014	66/010/2014	Erneuerung der Eisenbahnüberführung Bubenreuther Weg und Anpassung der anschließenden Straßen und Wege	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung und Abnahme steht noch aus	2)
17.03.2015	66/056/2015	DA Bau-Beschluss - Ausführungsplanung zur Erschließung des Baugebietes BP E381 – Südwestlich Eltersdorfer Straße –	Bauliche Umsetzung abgeschlossen. Übernahme der Verkehrsanlagen erfolgt in Kürze.	1)
23.06.2015	66/075/2015	Erneuerung BW 5.29 Bimbachbrücke im Zuge der Kieselbergstraße – Beschluss nach DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Schlussrechnung angewiesen; Einspruch Baufirma	2)
08.12.2015	66/096/2015	DA Bau 5.5.3 Beschlussvorlage –Entwurfsplanung Kreuzungsumbau Eisenbahnüberführung Martinsbühler Straße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung und Abnahme steht noch aus	2)
20.09.2016	66/139/2016	Bauliche Umsetzung des planfestgestellten 6-streifigen Ausbaus der BAB A 3 im Abschnitt nördlich Tank- und Rastanlage Aurach bis östlich Autobahnkreuz Fürth/Erlangen; hier: Neubau der Straßenüberführung der Weinstraße über die BAB A 3	Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern läuft (Restarbeiten), Abrechnung Kreuzungsvereinbarung steht noch aus.	2)
11.10.2016	66/143/2016	DA Bau-Beschluss, Ausbau der Schiller-/Loewenichstraße mit Kreuzung Schiller-/Bismarckstraße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
11.10.2016	66/145/2016	Fraktionsantrag Nr. 045/2016 F.W.G.; hier: Querungshilfe Ortsteil Neuses, Niederndorfer Straße auf Höhe Bushaltestelle)	Überplanung auf Grund von Einwänden des Staatlichen Bauamtes Nürnberg als zuständiger Straßenbaulastträger erfolgt; Stellungnahme des SBA wurde angefordert.	2)
14.02.2017	66/164/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Cluster Sophienstraße (Schellingstraße Süd, Theodor-von-Zahn-Straße, Mozartstraße, Anton-Bruckner Straße)	Bauliche Umsetzung 2019 bzw. 2020 vorgesehen; Aufträge sind erteilt (Beschlüsse 66/176/2017 und 66/187/2017 sind Bestandteil)	2)
09.05.2017	66/183/2017	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau – Ausbau Weinstraße östlich des S-Bahn-Halt Erlangen, Entwurfsplanung Straßenbau	Umsetzung voraussichtlich in 2020	2)
20.06.2017	66/192/2017	DA-Bau Beschluss Sanierung Verkehrszeichenbrücken im Stadtgebiet	Ausschreibung musste aufgehoben werden; erneute Ausschreibung im Herbst 2019	2)

1)  Projekt abgeschlossen2)  Projektbearbeitung planmäßig3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
11.07.2017	66/200/2017	DA Bau-Beschluss; Sicherheitskonzept Bergkirchweih - Geländereenernung	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus (Prio 2.1 und 2.2).	2)
19.09.2017	66/204/2017	Sanierung Waldweg in der Brucker Lache; hier: Fraktionsantrag Nr. 059/2017 der Fraktion Grüne Liste	Beschlussfassung im BWA am 17.09.2019	1)
28.11.2017	66/217/2017	DA Bau-Beschluss; Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Cluster Reinigerstraße (Reinigerstraße-West und Albert-Rupp-Straße	Maßnahme wird im Ende 2019 / Anfang 2020 ausgeschrieben	2)
28.11.2017	66/220/2017	Sanierung/Teilerneuerung der Steinforstgrabenverrohrung unterhalb der Schallershofer Straße und dem Kosbacher Damm BW 5.41	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
16.01.2018	66/225/2017	Instandsetzung Straßenbrücke Sylvaniastraße über MD-Kanal BW 1.11	Bauliche Umsetzung und Abrechnung abgeschlossen.	1)
16.01.2018	66/226/2017	Bürgerversammlung Eltersdorf vom 05.10.2017 hier: Antrag Asphaltierung Bürgersteig Eltersdorfer Str. 9 – 9c	Verkehrssicherheit durch provisorische Maßnahmen bereits hergestellt, Situation wird bezüglich weiteren Bedarfs beobachtet	2)
06.03.2018	66/231/2018	Straßenerhaltung – Bedarfsplan Fahrbahndeckenerneuerung; hier: Beschluss Deckenerneuerungsprogramm 2018 gem. DA Bau	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
06.03.2018	66/234/2018	Brücken- und Bauwerkssanierung 2018; hier: Membacher Steg über dem MD-Kanal BW 1.02	Bauliche Umsetzung abgeschlossen; Abrechnung steht noch aus.	2)
10.04.2018	66/243/2018	Umbau und Erneuerung der Straßenbeleuchtung in dem Cluster Breslauer Straße	Maßnahme wird in Abhängigkeit der vorhandenen Personalkapazitäten im Jahr 2020 ausgeschrieben.	3)
08.05.2018	66/246/2018	Instandsetzung Fuß- und Radwegbrücke Lammersteg über die Schwabach	Bauliche Umsetzung ab Oktober 2019	2)
08.05.2018	66/247/2018	Neubau der Erschließungsstraße am Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße; hier: Beschluss der Entwurfsplanung öffentliche Erschließungsstraße	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
08.05.2018	66/249/2018	Neubau der Brücken Eltersdorfer Straße und Am Pestalozziring über die BAB A3; Straßenbeleuchtung und Illumination der Bauwerke mit indirektem LED	Realisierung durch die Autobahndirektion Nordbayern Bauliche Umsetzung der Vorerschließung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
12.06.2018	66/253/2018	Umbau der Kreuzung Frauenaauracher Straße / Gundstraße / Am Hafen; DA-Bau-Beschluss Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung läuft	2)

1)  Projekt abgeschlossen


2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
10.07.2018	66/257/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA-Bau; Beleuchtung des barrierefreien Zuganges zur Bushaltestelle „Erlangen Süd“ unter Berücksichtigung naturschutzrechtlicher Aspekte	Bisher mangels personeller Kapazitäten keine Planung erfolgt	3)
10.07.2018	66/258/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Bebauungsplan Nr. 411 / Lindnerstr. – Häuslinger Wegäcker Mitte; Entwurfsplanung Straßenbau	Bauliche Umsetzung läuft	2)
10.07.2018	66/259/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Bebauungsplan Nr. 436 – Siemens Campus, Modul 2 Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau Planstraße 2.1 und 2.2	Bauliche Umsetzung durch Erschließungsträger	2)
10.07.2018	66/262/2018	Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters hier: Antrag Stadtteilbeirat Anger/Bruck vom 20.03.2018 Zustandsverbesserung des Radweges nördlich des Zentralfriedhofes	Reduzierung der Maßnahme aufgrund künftiger Rad-schnellwegtrasse gem. BWA-Beschluss vom 16.07.19	2)
10.07.2018	66/263/2018	DA Bau-Beschluss; Ortsumgehung Eltersdorf Vorentwurf (Entwurfsplanung) und Einleitung und Einleitung des Planfeststellungsverfahrens	Planfeststellungsverfahren ist eingeleitet	2)
18.09.2018	66/273/2018	DA Bau-Beschluss; Taubenvergrämung unter der Brücke Werner-von-Siemens-Straße	Maßnahme und Abrechnung abgeschlossen	1)
09.10.2018	66/268/2018	FDP-Fraktionsantrag 06/2018 – Entfernung Granitbänder Nürnberger Straße	Bauliche Umsetzung gem. MzK im BWA vom 16.07.2019 wegen fehlender Personalkapazitäten auf 2020 verschoben.	3)
09.10.2018	66/278/2018	Antrag TOP 6 „Beleuchtung in der Hahnemannstraße“ aus der 2. Sitzung des Stadtteilbeirates Ost vom 18.07.2018	Bauliche Umsetzung in 2019/2020	2)
27.11.2018	66/284/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau Neubau Memelstraße zwischen Nürnberger Straße und Zeppe-linstraße; Entwurfsplanung Straßenbau	Baudurchführung ab Frühjahr 2020	2)
27.11.2018	66/285/2018	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau BW 05_37 Stahlrohrdurchlässe Steinforstgraben In der Reuth Erneuerung Korrosionsschutz	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
27.11.2018	66/287/2018	Bebauungsplan Nr. 435 und 436 – Siemens Campus Modul 1 und 2; Beschluss der Ausführungsplanung Straßenbau für den Ausbau der Günther-Scharowsky-Straße	Bauliche Umsetzung läuft	2)
15.01.2019	66/286/2018/1	Ausbau Lärmschutzwand BAB A 73, Eltersdorf Ost; Vereinbarung mit der Autobahndirektion und Anpassung der Investitionsmittel	Vereinbarung abgeschlossen, Investitionsmittel angepasst; bauliche Umsetzung durch ABDN in 2020/2021	2)

1)  Projekt abgeschlossen


2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
12.02.2019	66/297/2019	6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Haundorfer Straße (ER 1)	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Durchführung durch Autobahndirektion; Arbeiten noch nicht vergeben.	2)
12.02.2019	66/298/2019	6-streifiger Ausbau der BAB A3 im Abschnitt nördlich TR Aurach – AK Fürth/Erlangen; hier: Kreuzungsvereinbarung für die Kreuzung Hüttendorfer Straße (ER 2)	Kreuzungsvereinbarung abgeschlossen. Durchführung durch Autobahndirektion; Arbeiten noch nicht vergeben.	2)
12.02.2019	66/291/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; hier: Deckenerneuerungsprogramm 2019 – 2020 gemäß DA Bau mit Sachstandsbericht Programm 2018)	Bauliche Umsetzung läuft	2)
12.02.2019	66/292/2019	Bürgerversammlung Bruck vom 19.04.2018 hier: Antrag Verhandlungen mit der Autobahn wegen Zugang zur Autobahn	Abstimmung mit der ABDN läuft	2)
12.02.2019	66/293/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; hier: Erneuerung Fahrbahndecke Kreuzung St. Johann / Möhrendorfer Straße mit Teilerneuerung der ausfallgefährdeten Lichtsignalanlage (K166 Kreuzung St. Johann/Möhrendorfer Straße)	Bauliche Umsetzung abgeschlossen, Abrechnung steht noch aus.	2)
12.02.2019	66/294/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Sicherheitskonzept Bergkirchweihgelände – Priorität 3	Bauliche Umsetzung läuft	2)
02.04.2019	66/308/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neubau Hedenusstraße zwischen Schallershofer Straße und Dompfaffstraße, Entwurfsplanung Straßenbau	Baudurchführung voraussichtlich in 2020	2)
02.04.2019	66/310/2019	Vergabe Straßenbauarbeiten Memelstraße	Ausschreibung wurde aufgehoben wegen nicht wirtschaftliche Angebote; voraussichtlich erneute Ausschreibung Ende 2019/Anfang 2020.	3)
07.05.2019	66/312/2019	Entwurfsplanungsbeschluss nach DA Bau; Neugestaltung des Gerbereitunnel	Zuschussantrag wurde gestellt; Ausschreibungsplanung wird beauftragt; Bau in 2020 geplant.	2)
07.05.2019	66/313/2019	Vergabebeschluss; Maßnahmen im Rahmen des Fahrbahndeckenerneuerungsprogramm 2019 -2020 gemäß DA Bau; hier: Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Fahrbahndeckenerneuerung 2019 – 2020 – Stadtgebiet	Auftragserteilung ist erfolgt	1)
07.05.2019	66/314/2019	Fraktionsantrag 060/2019 der CSU Stadtratsfraktion vom 09.04.2019 betr. Aufnahme eines Schadensbildes beim Steg über die Aurach in Neuses	Fraktionsantrag bearbeitet, Schäden durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes beseitigt.	1)
07.05.2019	66/317/2019	Übertragung und Verwendung des Budgetergebnisses 2018 des Amtes 66	Abgeschlossen	1)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet

BWA am	Vorlagen-Nr.	Beschluss	Umsetzungsstand	
04.06.2019	66/318/2019	Umbau Kreuzung Hüttendorfer Straße / Pappenheimer Straße / Neuenweiherstraße; hier: Zustimmung zur Verwaltungsvereinbarung über die Kostenbeteiligung der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes	Baudurchführung voraussichtlich noch in 2020	2)

1)  Projekt abgeschlossen

2)  Projektbearbeitung planmäßig

3)  Projektbearbeitung außerplanmäßig

4)  Projekt gefährdet